

Akce: Montáž a dodávka dokovací rozvodné stanice pro připojení mobilního náhradního zdroje NNH

Kupní smlouva ze dne 27.1.2021, zveřejněna v RS dne 27.1.2021, ID: 14273775

Termín dodání: nejpozději do 90 dní od nabytí účinnosti KS - dle dodatku č.1 do 104 kalendářních

Kontrolní den č.3

Konáno dne: **29.4.2021**

Přítomni

Za dodavatele SYZA, s.r.o.:

Za objednatele NNH:

Záznam z jednání:

Dnešním dnem 4.2.2021 byly zahájeny práce dle smlouvy o dílo. Plánované dokončení dle SOD do 90 kalendářních dní od nabytí účinnosti smlouvy, tj. 27.1.2021. – Dle dodatku č.1 do 104 kalendářních dní.

- 1) Zhotovitel se seznámil s předpisy NNH, zejména BOZP a PO. TRVÁ
- 2) Zhotovitel byl Objednatelem požádán o předložení seznamu pracovníků Zhotovitele k zajištění kartiček na jméno, opravňující k pohybu a pracím v areálu nemocnice. Zhotovitel předloží seznam pracovníků při následující akci. - SPLNĚNO
- 3) Zhotoviteli byla vyčleněna místnost G101 jako zázemí pro uložení nářadí a materiálu. TRVÁ
- 4) Objednatel a Zhotovitel se dohodli na postupu prací tak, že jako první je nutná Konzultace k řešení logiky ovládání stykačů TP/NZ k projektu Dokovací rozvodná stanice pro připojení mobilního náhradního zdroje (Zastoupení: NNH, Zhotovitel, Projektant, Servisní organizace náhradních zdrojů Turbolekt.
- 5) Projektant, Servisní organizace a Zhotovitel po společné shodě navrhli řešení logiky ovládání výkonových stykačů připojování zvolených náhradních zdrojů podle zadání v projektu pomocí programovatelných relé nebo PLC. K tomu proběhne prověření funkčnosti ovládání stykačů dne 9.2.2021 od 9:00 v NNH. Projektant doplní projekt o nové řešení, které umožní manipulaci s výkonovými stykači pro nově připojený DAG a zároveň neomezí ve funkci původní logické obvody automatiky náhradních zdrojů.

Shnutí požadavků Objednatele:

- zachování původní logiky ovládání výkonových stykačů bez narušení původní funkce zajišťování obvodů trvalého provozu
- zajištění bezpečného připojení zátěže v případě výpadku energetické sítě a zároveň možnosti postupného připojení zátěže podle volby obsluhy
- zabezpečení rychlé manipulace při přepínání náhradních zdrojů mezi původním a novým při havárii v rádech minut – Na základě uvedených skutečností byl vypracován doplněk projektu a cenové ohodnocení prací a materiálu. K tomu byl vypracován Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27.1.2021. Dodatek byl podepsán 29.3.2021. Na základě dodatku byla posunuta lhůta plnění zakázky na 104 dní od nabytí účinnosti smlouvy.

- 6) Objednatel upozornil zhotovitele na plánované vrtací práce, které požaduje vždy usměrnit tak, aby co nejméně zasahovaly do běžného procesu NNH. Zhotovitel uvede vrtací práce v harmonogramu.
- 7) Zhotovitel připraví podrobný harmonogram prací, který s Objednavatelem upřesní na následujícím kontrolním dni. Harmonogram nebyl předložen. – harmonogram byl dodán 10.3.2021 s plánem instalace rozvaděčů 29.3. a 30.3.2021 – termín byl posunut z důvodu opatření COVID na straně Zhotovitele na termín 6.4.2021
- 8) Objednatel upozornil Zhotovitele na předložení pracovního deníku při následující akci. – TRVÁ
- 9) Projektant dodá objednateli a zhotoviteli zakreslení prvků logiky ovládání silových stykačů podle zvoleného řešení. – schéma bylo součástí podkladů ke zpracování doplňku smlouvy o dílo. Zhotovitel předložil vyzkoušené a otestované řešení 15.3.2021, které doložil programovou simulací dne 7.4.2021 formou programu řízení logiky.
- 10) Dne 19.4.2021 byl upřesněn HMG přepojení přívodů generátorů: 26.4 od 10.hod TB c.2, 27.4 2xTB, 28.4 2xTB, 29.4 1xTB
- 11) Na základě představení programu řízení logiky jednotlivých řídicích prvků Objednatel vznesl dotazy na Zhotovitele vedoucí k vypracování logického přehledu chování systému dokovací stanice při:
 - a. Kompletním výpadku sítě v NNH v návazné posloupnosti na varianty volby druhu NZ (TURBOLEKT/DAG)
 - b. Při pravidelných zkouškách NZ v návazné posloupnosti na varianty volby druhu NZ (TURBOLEKT/DAG)
 - c. Při jednotlivém možném výpadku zdroje el. energie na transformátorech T1-T6
- 12) Objednatel požádal Zhotovitele o vypracování CN realizace prostupů pro vedení kabelů k připojení externího DAG. Zhotovitel předložil CN v celkové výši 107 120,- Kč bez DPH včetně zemních prací. Objednatel s nabídkou řešení souhlasí s tím, že zemní práce a činnosti s tím související provede na vlastní náklady.
- 13) Po dokončení fáze instalace rozvaděčů a jejich propojení s RNZ1-RNZ6 dne 29.4.2021 Zhotovitel ponechal instalované rozvaděče v modu volby náhradního zdroje TURBOLEKT tak, aby mohly probíhat pravidelné zkoušky NZ bez omezení.
- 14) Vzhledem ke skutečnosti, že dokovací stanici je nutné připojit k externímu DAG, kterého instalace je v moci Objednatele a v době plánovaného dokončení díla externí DAG není k dispozici, nelze provést plnohodnotnou zkoušku funkčnosti dokovací stanice. Objednatel a Zhotovitel souhlasili s následujícím harmonogramem dokončení díla v závislosti na instalaci externího DAG. Objednatel zajistí zemní práce k provedení prostupů v místě dle požadavků na vedení připojovacích kabelů k externímu DAG. Zhotovitel zajistí prostupy z objektu G-009 a uložení kabelů v chráničkách do prostoru umístění externího DAG. Po instalaci externího DAG Zhotovitel provede funkční zkoušku dle požadovaných variant v bodě 11 tohoto zápisu s výjimkou bodu 11.a. Po provedení zkoušek a revizí předá Zhotovitel dílo Objednateli.
- 15) Příští KD bude upřesněn v závislosti na přípravě k provedení prostupů pro kabelové vedení na straně zhotovitele.

Zhotovitel

Objednatel