

# **Akce: Montáž a dodávka dokovací rozvodné stanice pro připojení mobilního náhradního zdroje NNH**

Kupní smlouva ze dne 27.1.2021, zveřejněna v RS dne 27.1.2021, ID: 14273775

Termín dodání: nejpozději do 90 dní od nabytí účinnosti KS - dle dodatku č.1 do 104 kalendářních

## **Kontrolní den č.4**

Konáno dne: **22.6.2021**

### Přítomni

Za dodavatele SYZA, s.r.o.:

Za objednatele NNH:

---

### Záznam z jednání:

Dnešním dnem 4.2.2021 byly zahájeny práce dle smlouvy o dílo. Plánovaně dokončení dle SOD do 90 kalendářních dní od nabytí účinnosti smlouvy, tj. 27.1.2021. – Dle dodatku č.1 do 104 kalendářních dní, tj. k 10.5. 2021. Vzhledem k tomu že stále není možno dílo dokončit pro překážku ze strany Objednatele – není k dispozici externí DAG, bude řešeno posunutí termínu dokončení díla a úprava díla taková, která dokončení umožní.

- 1) Zhotovitel se seznámil s předpisy NNH, zejména BOZP a PO. TRVÁ
- 2) Zhotovitel byl Objednatelem požádán o předložení seznamu pracovníků Zhotovitele k zajištění kartiček na jméno, opravňující k pohybu a pracím v areálu nemocnice. Zhotovitel předloží seznam pracovníků při následující akci. - SPLNĚNO
- 3) Zhotoviteli byla vyčleněna místnost G101 jako zázemí pro uložení nářadí a materiálu. TRVÁ
- 4) Objednatel a Zhotovitel se dohodli na postupu prací tak, že jako první je nutná Konzultace k řešení logiky ovládní stykačů TP/NZ k projektu Dokovací rozvodná stanice pro připojení mobilního náhradního zdroje (Zastoupení: NNH, Zhotovitel, Projektant, Servisní organizace náhradních zdrojů Turbojekt.
- 5) Projektant, Servisní organizace a Zhotovitel po společné shodě navrhli řešení logiky ovládní výkonových stykačů připojování zvolených náhradních zdrojů podle zadání v projektu pomocí programovatelných relé nebo PLC. K tomu proběhne prověření funkčnosti ovládní stykačů dne 9.2.2021 od 9:00 v NNH. Projektant doplní projekt o nové řešení, které umožní manipulaci s výkonovými stykači pro nové připojený DAG a zároveň neomezí ve funkci původní logické obvody automatiky náhradních zdrojů.

Shrnutí požadavků Objednatele:

- zachování původní logiky ovládní výkonových stykačů bez narušení původní funkce zálohování obvodů trvalého provozu
- zajištění bezpečného připojení zátěže v případě výpadku energetické sítě a zároveň možnost postupného připojení zátěže podle volby obsluhy
- zabezpečení rychlé manipulace při přepínání náhradních zdrojů mezi původním a novým při havárii v řádech minut – Na základě uvedených skutečností byl vypracován doplněk projektu a cenové ohodnocení prací a materiálu. K tomu byl vypracován Dodatek č. 1 ke smlouvě o

dílo ze dne 27.1.2021. Dodatek byl podepsán 29.3.2021. Na základě dodatku byla posunuta lhůta plnění zakázky na 104 dní od nabytí účinnosti smlouvy.

- 6) Objednatel upozornil zhotovitele na plánované vrtací práce, které požaduje vždy usměrnit tak, aby co nejméně zasahovaly do běžného procesu NNH. Zhotovitel uvede vrtací práce v harmonogramu.
- 7) Zhotovitel připraví podrobný harmonogram prací, který s Objednavatelem upřesní na následujícím kontrolním dni. Harmonogram nebyl předložen. – harmonogram byl dodán 10.3.2021 s plánem instalace rozvaděčů 29.3. a 30.3.2021 – termín byl posunut z důvodu opatření COVID na straně Zhotovitele na termín 6.4.2021. Vzhledem k později dohodnutým upřesnění realizace díla bude dodán aktualizovaný harmonogram prací.
- 8) Objednatel upozornil Zhotovitele na předložení pracovního deníku při následující akci – TRVÁ
- 9) Projektant dodá objednateli a zhotoviteli zakreslení prvků logiky ovládání silových stykačů podle zvoleného řešení. – schéma bylo součástí podkladů ke zpracování doplnku smlouvy o dílo. Zhotovitel předložil vyzkoušené a otestované řešení 15.3.2021, které doložil programovou simulací dne 7.4.2021 formou programu řízení logiky. – SPLNĚNO
- 10) Dne 19.4.2021 byl upřesněn HMG přepojení přívodů generátorů: 26.4 od 10.hod TB č.2, 27.4 2xTB, 28.4 2xTB, 29.4 1xTB
- 11) Na základě představení programu řízení logiky jednotlivých řídicích prvků Objednatel vznesl dotazy na Zhotovitele vedoucí k vypracování logického přehledu chování systému dokovací stanice při:
  - a. Kompletním výpadku sítě v NNH v návazné posloupnosti na varianty volby druhu NZ (TURBOLEKT/DAG)
  - b. Při pravidelných zkouškách NZ v návazné posloupnosti na varianty volby druhu NZ (TURBOLEKT/DAG)
  - c. Při jednotlivém možném výpadku zdroje el. energie na transformátorech T1-T6
- 12) Objednatel požádal Zhotovitele o vypracování CN realizace prostupů pro vedení kabelů k připojení externího DAG. Zhotovitel předložil CN v celkové výši 107 120,- Kč bez DPH včetně zemních prací. Objednatel s nabídkou řešení souhlasí s tím, že zemní práce a činnosti s tím související provede na vlastní náklady. Vzhledem ke skutečnosti překážky na straně Objednatel Zhotovitel navrhl řešení k dokončení díla, které je popsáno v bodě 16 tohoto zápisu a bude mít vliv na navýšení ceny díla a prodloužení termínu dokončení.
- 13) Po dokončení fáze instalace rozvaděčů a jejich propojení s RNZ1-RNZ6 dne 29.4.2021 Zhotovitel ponechal instalované rozvaděče v modu volby náhradního zdroje TURBOLEKT tak, aby mohly probíhat pravidelně zkoušky NZ bez omezení.
- 14) Vzhledem ke skutečnosti, že dokovací stanice je nutné připojit k externímu DAG, kterého instalace je v moci Objednatel a v době plánovaného dokončení díla externí DAG není k dispozici, nelze provést plnohodnotnou zkoušku funkčnosti dokovací stanice. Objednatel a Zhotovitel souhlasili s následujícím harmonogramem dokončení díla v závislosti na instalaci externího DAG. Objednatel zajistí zemní práce k provedení prostupů v místě dle požadavků na vedení připojovacích kabelů k externímu DAG. Zhotovitel zajistí prostupy z objektu G-009 a uložení kabelů v chráničkách do prostoru umístění externího DAG. Po instalaci externího DAG Zhotovitel provede funkční zkoušku dle požadovaných variant v bodě 11 tohoto zápisu s výjimkou bodu 11.a. Po provedení zkoušek a revizí předá Zhotovitel dílo Objednateli. - ze strany Objednatel Byla vykopána sonda pro prostup kabeláže. Dále tento bod předchozího zápisu bude nahrazen bodem 16 tohoto zápisu.

- 15) *Příští KD bude upřesněn v závislosti na přípravě k provedení prostupů pro kabelové vedení na straně zhotovitele.* KD č.4 byl vyvolán Objednatelem vzhledem k tomu, že stále není jasný termín instalace externího DAG.
- 16) Stran skutečnosti, že dokovací stanici je nutné připojit k externímu DAG, kterého instalace je v moci Objednatele a v době plánovaného dokončení díla externí DAG není k dispozici, nelze provést jeho bezpečné připojení a plnohodnotnou zkoušku funkčnosti dokovací stanice. Objednatel a Zhotovitel souhlasili s následujícím harmonogramem dokončení díla nezávisle na instalaci externího DAG. Objednatel zajistí zemní práce k uložení kabelů v chráničkách za prostupy v místě dle požadavků na vedení propojovacích kabelů k nově navrženému místu připojení externího DAG. Zhotovitel zajistí prostupy z objektu G-009, uložení kabelů v chráničkách, výrobu a instalaci 3 ks přípojných skříní odpovídající parametrům pro venkovní prostředí. Vzhledem k podloží a osazení pilotů pro DAG zhotovitel navrhuje instalaci SR22 skříní, do kterých se bude napojovat dodavatel DAG včetně vlastní spotřeby a ovládání. Bude tam zachována možnost pružně reagovat na potřebu změny příkonu DAG bez složitých zemních prací. Návrh byl předložen projektantovi, který s navrženým řešením souhlasí. Pro dokončení díla Zhotovitel provede simulovanou zkoušku dle požadovaných variant v bodě 11 tohoto zápisu. Po provedení zkoušek a revizí předá Zhotovitel dílo Objednateli.
- 17) Zhotovitel seznámil Objednatele se skutečností že je nutné rozhodnout o položkách rozpočtu č. 92 a č.93 týkající se změny délky a ceny vodičů CHBU 240mm<sup>2</sup> v závislosti na změně umístění koncového prvku dokovací stanice a současné změně na trhu komodit, kdy cena plánovaných vodičů násobně vzrostla. Vzhledem ke skutečnosti, že k dnešnímu dni nebyla známa přesná délka vodičů, nemohli tyto být pořízeny. Zhotovitel uvede tyto skutečnosti v cenové nabídce řešení k dokončení díla. V CN budou odečteny původní propojovací kabely a přičteny nové délky s aktualizovanou cenou.
- 1) Zhotovitel předloží CN zahrnující původní vícepráce na realizaci měření stavu baterií, prostupů a izolaci.
  - 2) Zhotovitel zabezpečí doplnění PD a provede vyčíslení nákladů na dokončení díla ve výkazu výměr.
  - 3) Na požadavek Objednatele Zhotovitel předloží harmonogram provedení prací, zkoušek a revizí k dokončení díla a jeho následné předání.
  - 4) Zhotovitel informoval o prodloužených dodacích termínech od výrobců a navrhuje termín dokončení díla do konce září. Objednatel a Zhotovitel se dohodli o posunu termínu dokončení díla o 140dní, tj. k 27.9.2021.

**Zhotovitel**

**Objednatel**