

Akce: Úprava rozvaděče RO1-07 a elektroinstalace v ambulancích v 1.NP v budově „D“ NNH

Kupní smlouva ze dne 14.5.2021, zveřejněna v RS dne 20.5.2021, ID: 15470843

Termín dodání: nejpozději do 90 dní od nabytí účinnosti KS

Kontrolní den č.1

Konáno dne: **24.5.2021**

Přítomni

Za dodavatele SYZA, s.r.o.:

Za objednatele NNH:

Záznam z jednání:

Dnešním dnem 24.5.2021 byly zahájeny práce dle smlouvy o dílo. Plánované dokončení dle SOD do 90 kalendářních dní od nabytí účinnosti smlouvy, tj. 11.8.2021.

- 1) Zhotovitel se seznámil s předpisy NNH, zejména BOZP a PO.
- 2) Zhotovitel byl Objednatelům požádán o předložení seznamu pracovníků Zhotovitele k zajištění kartiček na jméno, opravňující k pohybu a pracím v areálu nemocnice.
- 3) Zhotoviteli byla vyčleněna místnost B103h jako zázemí pro uložení nářadí a materiálu.
- 4) Objednatel požádal Zhotovitele o rozšíření instalací o jednu místnost, ambulanci v rozsahu shodném s projektovanými instalacemi jako vícepráce.
- 5) Objednatel oznámil Zhotoviteli, že nemá k dispozici původně plánované síly k vysekání drážek pro kabely a otvorů pro zásuvky. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na postupu prací tak, že Objednatel požádal Zhotovitele o zahájení bouracích a zednických prací spojených s elektroinstalačními pracemi jako vícepráce tak, aby mohly elektroinstalační práce plynule proběhnout. Objednatel požaduje provedení prací v co nejkratším čase rozdělených do 2 etap tak, že v první etapě bude dokončeno a připojeno k rozvaděči 3+5 místností. V 2. etapě budou provedeny práce ve zbývajících 4 ambulancích.
- 6) Objednatel a zhotovitel se dohodli, že v místnostech D112 a D116 o umístění nových svítidel a jejich zapojení v rámci obměny podhledů. Svítidla dodá NNH a nebudou součástí dodávky.
- 7) Objednatel upozornil zhotovitele na plánované vrtací a bourací práce, které požaduje vždy usměrnit tak, aby co nejméně zasahovaly do běžného procesu NNH, provádět hlučné práce v době 16:00-20:00.
- 8) Zhotovitel předloží podrobný harmonogram prací, který s Objednavatelem upřesní na následujícím kontrolním dni.
- 9) Upřesnění harmonogramu prací
 - a. Příprava prostoru v rozvodně D111 pro nová pole 7 a 8 RO1-07
 - b. Výroba a instalace nových polí 7 a 8 RO1-07
 - c. Instalace kabeláže
 - d. Připojení prvních 3 připravených ordinací
 - e. Plán, postup a koordinace instalací ve zbývajících 5 + 4 ordinacích (jedna ordinace byla přidána)

- f. Předpokládaný termín dokončení díla
10) Zhotovitel převzal vyčleněný prostor stavby ke splnění účelu smlouvy.

Zhotovitel

Objednatel