



Datová schránka: fwtif9p, Raeder & Falge s.r.o.
Uživatel: Lubomír Červinský

Odeslaná zpráva - Detail zprávy

Předmět: Žádost o posun termínu dokončení díla - stavba III/00712, most ev. č. 00712-4 přes D7
ID zprávy: 831384913
Typ zprávy: Odeslaná datová zpráva
Stav zprávy: Dodaná
Datum a čas: 14. 10. 2020 v 13:04:09

Adresát: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 15000 Praha 5, CZ
ID schránky: keebyyf
Typ schránky: Orgán veřejné moci

Zmocnění: Nežadáno
Naše čís. jednací: Nežadáno
Naše spisová zn.: Nežadáno
Vaše čís. jednací: Nežadáno
Vaše spisová zn.: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne

Přílohy:

Žádost o posun termínu dokončení díla - stavba III-00712.pdf (70,07 kB)

Události zprávy:

14. 10. 2020 v 13:04:09 EV0: Datová zpráva byla podána.
14. 10. 2020 v 13:04:09 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.



Středočeský kraj
Zborovská 11
Praha
150 21

V Lovosicích 12. října 2020

Žádost o posun termínu dokončení díla – stavba III/00712, most ev. č. 00712-4 přes D7

Stavba: III/00712, most ev. č. 00712-4 přes D7

Za KSÚS osoba zajišťující dohled nad realizací zakázky: Marek Hanuš

V průběhu výstavby byla provedena změna zábradelní výplně z důvodu zimní údržby na mostě nad provozovanou komunikací pod. V původním návrhu bylo uvažováno se svislou výplní, vlivem aktualizace požadavků ŘSD byl vznesen požadavek na výplň ze svařované sítě. Požadavek byl od ŘSD doložen až po termínu nutném pro zahájení prací na VTD (výrobně technické dokumentaci) zábradlí a následné jeho výroby. Touto skutečností došlo k prodlevě 10 dnů.

Obdobnou situaci způsobil dodatečný požadavek na schodiště podél opěr mostu. V původním návrhu nebylo se schodištěm uvažováno. Dle ŘSD a také AD schodiště zvýší bezpečnost na dálnici, kdy při případné hromadné nehodě může schodiště sloužit jako úniková cesta.

Až po vyřízení povolení změn na projektu bylo možno schodiště objednat. S ohledem na blízkost provozované dálnice bylo zvoleno schodiště montované z prefa dílců. Tímto požadavkem zhotovitel žádá o prodloužení termínu 15 dní.

V závěru je třeba zmínit, že situace způsobené vývojem covid 19 v ČR v posledních měsících nám do jisté míry komplikuje harmonogram výstavby a návaznosti činností. Jedná se zejména o výrazné omezení dodávek ze zahraniční a déle výpadek specializovaných pracovníků na montáže ocelových konstrukcí ze Slovenské Republiky, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru s naší dodavatelem ocelové konstrukce (český dodavatel se zahraničními pracovníky.)

Předpokládaný termín dokončení 9.12.2020

Za společnost Raeder & Falge s.r.o.

