

"Kvalifikované služby cizích právních subjektů pro SEE - Oprava osvětlení zast. Hostivice - Litovice"

Časový harmonogram postupu prací

zahájení stavby :

1.5.2017



realizace celé stavby

ukončení stavby :

30.9.2017



realizace jednotlivých technolog. postupů

číslo postupu	Popis technologického postupu	Termín provádění	rok 2017				
			květen	červen	červenec	srpen	září
	Realizace celé stavby	1.5. - 30.9.					
1	místní šetření, technická příprava a zajištění materiálu	1.5. - 30.6.					
2	zemní práce a pokládka kabelů	1.7. - 31.7.					
3	montáž stožárů a nového osvětlení	1.8. - 15.8.					
4	elektromontáže, přepojení na stávající rozvody	16.8. - 31.8.					
5	demontáže, dokončovací práce	1.9. - 15.9.					
6	revize, zkoušky, legislativa, předání	16.9. - 30.9.					