

"Kvalifikované služby cizích právních subjektů pro SEE - Oprava rozvaděčů RZS a RZZ v R6kV Poříčany"

Časový harmonogram postupu prací

zahájení stavby : 01.04.2017

ukončení stavby : 31.05.2017



realizace celé stavby



realizace jednotlivých technolog. postupů

číslo postupu	Popis technologického postupu	Termín provádění	rok 2017	
			duben	květen
	Realizace celé stavby	1.4. - 31.5.2017		
1	zajištění dodávek a materiálů	1.4. - 30.4.		
2	osazení nových rozvaděčů	1.5. - 7.5.		
3	kabelizace a elektromontáže	8.5. - 18.5.		
4	demontáže, dokončovací práce	19.5. - 24.5.		
5	revize, zkoušky, legislativa	25.5. - 31.5.		