

Harmonogram zakázky administrativního a skladovacího objektu - KNTB Zlín

činnost	odpovídá	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Podpis smlouvy a dodatku	KNTB																
tvorba výrobní dokumentace	Koma Modular																
potvrzení výkresů	KNTB																
technická příprava výroby	Koma Modular																
nákupy materiálů, objednávky dodavatelům	Koma Modular																
výroba modulů	Koma Modular																
zhotovení základů, přípojek, připojení	KNTB										19.11.						
transport a montáž	Koma Modular												29.11.				
předání	Koma + KNTB														17.12.		

Milníky:

19.11.2021 - převzetí základů nebo zrušení kamionů a potvrzení nového termínu.

29.11. zahájení montáže.

17.12. dokončení a předání.