



ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Časová rezerva zahájení	Časová rezerva dokončení	Kritický	
50	SO 02 Veřejné části domovních přípojek	315 dny	07.12.21	18.10.22	-0,63 dny	-0,63 dny	Ano	X
51	SO 03 Výtlačné řady	230 dny	15.11.21	03.07.22	92,38 dny	80,38 dny	Ne	
52	Výtlačný řad V1 úsek od ČS1 po Š 01 - 341m HDPE 110	74 dny	19.01.22	03.04.22	80,38 dny	103,38 dny	Ne	
53	Výkop	69 dny	19.01.22	29.03.22	80,38 dny	80,38 dny	Ne	
54	Pokládka potrubí	58 dny	04.02.22	03.04.22	103,38 dny	103,38 dny	Ne	
55	Zásyp	38 dny	24.02.22	03.04.22	100,38 dny	100,38 dny	Ne	
56	Výtlačný řad V1 úsek od Š01 po KÚ - 771m HDPE 110	88 dny	06.04.22	03.07.22	72,38 dny	80,38 dny	Ne	
57	Výkop	83 dny	06.04.22	28.06.22	72,38 dny	72,38 dny	Ne	
58	Pokládka potrubí	68 dny	24.04.22	01.07.22	82,38 dny	82,38 dny	Ne	
59	Zásyp	58 dny	06.05.22	03.07.22	67,38 dny	67,38 dny	Ne	
60	Výtlačný řad V2 - 170m HDPE 90	89 dny	15.11.21	12.02.22	92,38 dny	209,38 dny	Ne	
61	Výkop	53 dny	15.11.21	07.01.22	92,38 dny	92,38 dny	Ne	
62	Pokládka potrubí	41 dny	02.01.22	12.02.22	209,38 dny	209,38 dny	Ne	
63	Zásyp	36 dny	11.12.21	16.01.22	236,38 dny	236,38 dny	Ne	
64	Výtlačný řad V3 - 81m HDPE 90	25 dny	11.01.22	05.02.22	216,38 dny	216,38 dny	Ne	
65	Výkop	17 dny	11.01.22	28.01.22	216,38 dny	216,38 dny	Ne	
66	Pokládka potrubí	8 dny	28.01.22	05.02.22	216,38 dny	216,38 dny	Ne	
67	Zásyp	4 dny	01.02.22	05.02.22	216,38 dny	216,38 dny	Ne	
68	SO 04 Čerpací stanice odpadních vod	243 dny	30.11.21	31.07.22	31,04 dny	52,38 dny	Ne	
69	Čerpací stanice ČS 1 - stavební část + technologie	242 dny	30.11.21	30.07.22	138,38 dny	52,38 dny	Ne	
70	Výkop	7 dny	30.11.21	07.12.21	138,38 dny	138,38 dny	Ne	
71	ŽB jámka	24 dny	09.12.21	02.01.22	136,38 dny	136,38 dny	Ne	
72	Montáž technologie	12 dny	18.07.22	30.07.22	52,38 dny	52,38 dny	Ne	
73	Zásyp	52 dny	03.01.22	24.02.22	196,38 dny	196,38 dny	Ne	
74	Čerpací stanice ČS 2 - stavební část + technologie	243 dny	30.11.21	31.07.22	200,38 dny	52,38 dny	Ne	
75	Výkop	7 dny	30.11.21	07.12.21	200,38 dny	200,38 dny	Ne	
76	ŽB jámka	24 dny	09.12.21	02.01.22	198,38 dny	198,38 dny	Ne	
77	Montáž technologie	12 dny	19.07.22	31.07.22	52,38 dny	52,38 dny	Ne	
78	Zásyp	52 dny	04.01.22	25.02.22	196,38 dny	196,38 dny	Ne	
79	Čerpací stanice ČS 3 - stavební část + technologie	243 dny	30.11.21	31.07.22	31,04 dny	52,38 dny	Ne	
80	Výkop	7 dny	30.11.21	07.12.21	31,04 dny	31,04 dny	Ne	
81	ŽB jámka	24 dny	09.12.21	02.01.22	29,04 dny	29,04 dny	Ne	
82	Montáž technologie	12 dny	19.07.22	31.07.22	52,38 dny	52,38 dny	Ne	
83	Zásyp	52 dny	03.01.22	24.02.22	28,04 dny	28,04 dny	Ne	
84	SO 05 Elektrotechnická část	47 dny	02.08.22	18.09.22	41,38 dny	29,38 dny	Ne	
85	Čerpací stanice ČS 1 - elektro část	33 dny	02.08.22	04.09.22	43,38 dny	43,38 dny	Ne	
86	Zemní práce	33 dny	02.08.22	04.09.22	43,38 dny	43,38 dny	Ne	
87	Montáž technologie	27 dny	07.08.22	03.09.22	44,38 dny	44,38 dny	Ne	
88	Čerpací stanice ČS 2 - elektro část	35 dny	07.08.22	11.09.22	36,38 dny	36,38 dny	Ne	
89	Zemní práce	35 dny	07.08.22	11.09.22	36,38 dny	36,38 dny	Ne	
90	Montáž technologie	26 dny	15.08.22	10.09.22	37,38 dny	37,38 dny	Ne	
91	Čerpací stanice ČS 3 - elektro část	33 dny	16.08.22	18.09.22	29,38 dny	29,38 dny	Ne	
92	Zemní práce	33 dny	16.08.22	18.09.22	29,38 dny	29,38 dny	Ne	
93	Montáž technologie	26 dny	22.08.22	17.09.22	30,38 dny	30,38 dny	Ne	
94	Vedlejší rozpočtové náklady	350 dny	15.11.21	31.10.22	0,38 dny	0,38 dny	Ne	
95								
96	úklid a příprava stavby pro předání, vyklizení staveniště	14 dny?	18.10.22	01.11.22	-0,63 dny?	-0,63 dny?	Ano	
97	Koaludace, zkušební provoz rozhodnutí do 15.12.2022	1 den	31.10.22	01.11.22	0 dny	350 dny	Ano	

