



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Příloha č. 3 – Finanční a časový harmonogram členěný na týdny

14|15 BAŤŮV INSTITUT – instalace fotovoltaických systémů

	Popis činnosti	Prosinec	Leden				Únor				Březen				Duben				Květen				Červen			
		52.týden	1.týden	2.týden	3.týden	4.týden	5.týden	6.týden	7.týden	8.týden	9.týden	10.týden	11.týden	12.týden	13.týden	14.týden	15.týden	16.týden	17.týden	18.týden	19.týden	20.týden	21.týden	22.týden	23.týden	24.týden
1	Převzetí staveniště	xxx																								
2	Dodávka komponentů FVE	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx																
3	Výroba skříní s požární odolností		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx																	
4	Zřízení staveniště před 14 budovou (dle návozu a klimatických podmínek)					xxx	xxx	xxx	xxx																	
5	Instalace FVE panelů a konstrukce 14 budova						xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx														
6	Instalace FVE panelů a konstrukce 15 budova											xxx	xxx	xxx	xxx	xxx										
7	Elektromontážní práce na 14 budově, instalace trasy, kabeláže přes budovu 14								xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx										
8	Elektromontážní práce na 14 budově, instalace trasy, kabeláže přes budovu 14												xxx	xxx	xxx	xxx	xxx									
9	Instalace požárních skříní rozvaděčů FVE 14 15 budova											xxx	xxx	xxx	xxx											
10	Instalace střídačů 14 budova												xxx	xxx	xxx	xxx										
11	Instalace střídačů 15 budova														xxx	xxx	xxx	xxx								
12	Ostatní elektromontážní práce spojené s instalací FVE 14 a 15 budova											xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			
13	Instalace datových rozvodů													xxx	xxx	xxx	xxx									
14	Elektromontáže v rozvadnách, připojení FVE k síti 14												xxx	xxx	xxx	xxx										
15	Elektromontáže v rozvadnách, připojení FVE k síti 15													xxx	xxx	xxx										
16	Oživení FVE 14 budova - uvedení do zkušebního provozu																xxx	xxx	xxx							
17	Oživení FVE 15 budova - uvedení do zkušebního provozu																		xxx	xxx	xxx					
18	Revize zařízení FVE, elektroinstalce																		xxx	xxx	xxx					
19	Výroba SW pro připojení k distribuční síti a připojení k síti dle podmínek distributora (Alpiq)										xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
20	Zkušební provoz																		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
21	Zaškolení obsluhy a předání díla																				xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Převzetí staveniště
 Předpoklad zahájení 27.12.2021
 Předpokládáný termín dokončení 25.06.2021

Aktualizace harmonogramu 30.11.2021

14|15 BAŤŮV INSTITUT – instalace fotovoltaických systémů**Finanční plán akce ceny bez DPH**

Leden 2022	- Kč
Únor 2022	850 000,00 Kč
Březen 2022	1 250 500,00 Kč
Duben 2022	1 150 690,00 Kč
Květen 2022	1 750 500,00 Kč
Červen 2022	354 262,89 Kč
Celkem bez DPH	5 355 952,89 Kč