

Změnový list č. 5

Název a evidenční číslo Stavby: Stavba 002B Úprava hospodářských mostů, HM Zelčín - zhotovitel stavby, S/RVC/137/R/SoD/2019

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Pořadové číslo ZBV:

Číslo projektu: 500 554 0004

000/3

5

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vedlejší a ostatní náklady

Název ZBV: **Paušalizovaná kompenzace Nákladů COVID II**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 20.12.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR, se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801

Zhotovitel: "Společnost Vraňansko - Hořínský kanál" FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. se sídlem Mlýnská 388/68, 602 00, Brno

Přílohy Změnového listu:

- Vyčíslení Claimu č. 02 - paušalizované kompenzace Nákladů způsobených pandemií onemocnění COVID-19 v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu ode dne 05.října 2020 (ve smyslu Usnesení vlády ČR ze dne 28.06.2021)
- Oznámení Zhotovitele o budoucí okolnosti nebo události Pod-čl. 8.3 OP/ZP v souladu s Pod-čl. 13.7 OP/ZP ze dne 16.10.2020
- Oznámení Zhotovitele o budoucí okolnosti nebo události Pod-čl. 8.3 OP/ZP v souladu s Pod-čl. 13.7 OP/ZP ze dne 27.07.2021
- Stanovisko Správce stavby k návrhu Zhotovitele na lhůtu a způsob vyčíslení finančních nároků Zhotovitele v souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 28. června 2021 č. 600 v souvislosti s pandemií onemocnění COVID -19 ze dne 29.7.2021

Paré č.

Příjemce

1 Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RVC ČR)

2 Zhotovitel

3 Zhotovitel

4 Projektant

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Ve smyslu Usnesení vlády České republiky ze dne 28. června 2021 č. 600 k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby a vodní infrastruktury a stavby s nimi související (dále jen „Usnesení“) byla schválena paušální kompenzace za podmínky, které byly vládou definovány jako ztížené. Ztížené podmínky představuje zejména vyhlášený nouzový stav ode dne 05.10.2020 do 11.04.2021, pročež omezení vyplývající z této skutečnosti ovlivnily Zhotovitele.

Paušální kompenzace byla blíže specifikována v příloze k Usnesení, resp. v Závazném pokynu k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19 v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu ode dne 5. října 2020. Zhotovitel dále ve smyslu daného Závazného pokynu explicitně prohlásil, že byl přímo ovlivněn následky skutečnosti spočívající v nouzovém stavu. Zhotovitel v rámci tohoto změnového listu tak předkládá vypočítaný paušalizovaný nárok, který představuje smluvní hodnotu provedených prací mezi dny 05.10.2020 a 11.04.2021 v součinu s pevně určeným koeficientem 1,81 %.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00 Kč	420 303,96 Kč	420 303,96 Kč
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	není	není

Charakter změny (nehodící škrtněte)



Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnosti změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

Vzhledem k tomu že:

- potřeba změny vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (Viz též závazný pokyn k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19, kapitola 3. Postup administrace). Skutečnost, že nastaly zhotoviteli ztížené podmínky způsobené pandemií koronaviru COVID-19 nebo souvisejícími opatřeními orgánů veřejné moci Zhotovitel explicitně oznámil v rámci svého oznámení ze dne 27.07.2021.
- změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky - jelikož se nejedná o změnu zakázky, ale o paušalizovanou náhradu za ztížené podmínky při provádění stavby nemění tato změna celkovou povahu zakázky,
- celková hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí dle §222 odst. (6) ZZVZ 50 % původní hodnoty závazku, se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (6) ZZVZ.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, T.J. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -

b) nemění celkovou povahu zakázky

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	██████████	datum	Podpis
Vyjádření:				
Garant smlouvy objednatele	jméno	██████████	datum	Podpis
Supervize	jméno	██████████	datum	Podpis
Správce stavby	jméno	██████████	datum	Podpis
Vyjádření:				
<p>Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.</p>				
číslo smlouvy : S/ŘVC/136/R/SoD/2019	předpokládaný výdaj v Kč včetně DPH:	Předpokládaný termín úhrady	30.09.2021	
týká se bodu :	508 567,79 Kč	Dle skutečně provedených prací	ANO	
Objednatel	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
vedoucí oddělení garanta smlouvy:	jméno	██████████	datum	Podpis
příkazce operace:	jméno	██████████	datum	Podpis
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:	jméno	██████████	datum	Podpis
Statutární orgán – ředitel	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
Zhotovitel	jméno	██████████	datum	Podpis
				Číslo paré:

1. Vyčíslení Claimu č. 01 - paušalizované kompenzace Nákladů způsobených ztíženými podmínkami ze práce v nouzovém stavu a období pro zotavení, dle vládního usnesení č. 438 ze dne 20.04.2020

Název stavby a číslo smlouvy Objednatele:	Stavba 002B Úprava hospodářských mostů, HM Zelčín - zhotovitel stavby; S/ŘVC/137/R/SoD/2019		
Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR, se sídlem nábreží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1		
Zhotovitel:	"Společnost Vraňansko - Hořínský kanál" FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. se sídlem Mlýnská 388/68, 602 00, Brno,		
Skupina nákladů:	000 VON		
Rekapitulace vyčíslení Claimu č. 03			
Číslo SO/PS:	Název SO/PS	Koeficient	Výše nároku
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	1,81%	
SO 151	Úprava polních cest Zelčín - km 3,81	1,81%	
SO 118	Dopravně inženýrská opatření Zelčín – km 3.81	1,81%	
SO 241	Výšková úprava hospodářského mostu Zelčín - km 3,81	1,81%	
SO 821	Vegetační úpravy Zelčín – km 3.81	1,81%	
ZL č.3	Vedlejší a ostatní náklady (SO 000)	1,81%	
Celkem :			

Rozpočet								Opatření COVID-19															
STAVBA 002B Úprava hospodářských mostů, HM Zelečín - zhotovitel stavby							2291002																
Úprava polních cest Zelečín – km 3.81							SO 151																
Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		RÍJEN 2020				LISTOPAD 2020				PROSINEC 2020				LEDEN 2021			
						jednotková	celkem	Jednotka	Počet jednotek	Provedeno v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Provedeno v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Provedeno v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Provedeno v %	Cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
								Počet dni : 26				Počet dni : 30				Počet dni : 31				Počet dni : 31			
0 Všeobecné konstrukce a práce																							
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	959,310			T	0,000	0,00%		T	0,000	0,00%		T	0,000	0,00%		T	0,000	0,00%	
1 Zemní práce																							
2	113327		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM	M3	504,900			M3	0,000	0,00%		M3	468,663	92,82%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%	
3	125737		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLADEK TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	M3	1 200,000			M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	1 301,800	108,48%		M3	0,000	0,00%	
4	126737		ZKRÍŽENÍ ŠTŮPNŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	M3	1 200,000			M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%	
5	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUŤNĚNÍM	M3	1 200,000			M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%	
6	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUŤNĚNÍ	M3	1 200,000			M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	1 301,800	108,48%		M3	0,000	0,00%	
7	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	12 400,500			M3	2 456,900	19,81%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%	
8	18110		ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUŤNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 989,500			M2	0,000	0,00%		M2	1 987,600	99,90%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%	
2 Základy																							
9	289973		OPLASTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEORHOŽÍ	M2	2 667,600			M2	0,000	0,00%		M2	1 578,900	59,19%		M2	1 081,300	40,53%		M2	0,000	0,00%	
5 Komunikace																							
10	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	1 989,500			M2	0,000	0,00%		M2	1 987,600	99,90%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%	
11	564632		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 100MM	M2	1 683,000			M2	0,000	0,00%		M2	1 682,600	99,98%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%	
12	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	306,500			M2	0,000	0,00%		M2	305,000	99,51%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%	
13	572441		JEDNOVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTER DO 2,0KG/M2 S PODRCENÍM	M2	1 683,000			M2	0,000	0,00%		M2	1 682,600	99,98%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%	
C e l k e m																							
Vyhlášení nouzového stavu				05.10.2020				Příplatek COVID - 19				Příplatek COVID - 19				Příplatek COVID - 19				Příplatek COVID - 19			
Ukončení nouzového stavu				11.04.2021				RÍJEN 2020				LISTOPAD 2020				PROSINEC 2020				LEDEN 2021			
Celkem dnů				188																			
Dny navíc na rekonvalescenci				19																			
Konečný datum				30.04.2021																			
Měsly RSD, RVC - Příplatek COVID-19				1,81%																			
100 % Fakturace																							
26/31 Fakturace																							
11/31 Fakturace																							
								Celkem : Covid -19															

Rozpočet								Opatření COVID-19																			
STAVBA 002B Úprava hospodářských mostů, HM Zelčín - zhotovitel stavby								2291002																			
Vedlejší a ostatní náklady								SO 000		ŘÍJEN 2020				LISTOPAD 2020				PROSINEC 2020				LEDEN 2021					
Poř. č. pol.	Kód pol.	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		Jednotka	Počet jednotek	Provedeno v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Provedeno v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Provedeno v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Provedeno v %	Cena				
						jednotková	celkem																	9	10	11	12
				Počet dní :				26				Počet dní :				30				Počet dní :				31			
0				Všeobecné konstrukce a práce																							
1	00410R		Vedlejší náklady	KPL	1,000			KPL	0,000	0%		KPL	0,250	25%		KPL	0,000	0%		KPL	0,000	0%		KPL	0,000	0%	
2	00420R		Ostatní náklady	KPL	1,000			KPL	0,000	0%		KPL	0,100	10%		KPL	0,000	0%		KPL	0,000	0%		KPL	0,000	0%	
3	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKŮŠEBNOU	KPL	1,000			KPL	0,000	0%		KPL	0,250	25%		KPL	0,000	0%		KPL	0,000	0%		KPL	0,000	0%	
4	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKŮŠEBNOU	KPL	1,000			KPL	0,000	0%		KPL	0,250	25%		KPL	0,000	0%		KPL	0,000	0%		KPL	0,000	0%	
5	02720	A	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000			KPL	0,000	0%		KPL	0,400	40%		KPL	0,000	0%		KPL	0,000	0%		KPL	0,000	0%	
6	02720	1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000			KPL	0,000	0%		KPL	0,000	0%		KPL	0,000	0%		KPL	0,000	0%		KPL	0,000	0%	
7	02720R		PASPORTIZACE OBJEKTŮ V OKOLÍ STAVBY A NA PŘÍJEZD KOMUNIKACÍCH	KPL	1,000			KPL	0,000	0%		KPL	0,000	0%		KPL	0,500	50%		KPL	0,000	0%		KPL	0,000	0%	
8	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000			KPL	0,000	0%		KPL	0,000	0%		KPL	0,000	0%		KPL	0,000	0%		KPL	0,000	0%	
9	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000			KPL	0,000	0%		KPL	0,000	0%		KPL	0,000	0%		KPL	0,000	0%		KPL	0,000	0%	
10	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000			KUS	0,000	0%		KUS	0,000	0%		KUS	1,000	100%		KUS	0,000	0%		KUS	0,000	0%	
11	02912R		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTÝČOVACÍ BODY MIKROSÍTĚ	KPL	1,000			KPL	0,000	0%		KPL	0,000	0%		KPL	0,000	0%		KPL	0,000	0%		KPL	0,000	0%	
12	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000			KPL	0,000	0%		KPL	0,000	0%		KPL	0,000	0%		KPL	0,000	0%		KPL	0,000	0%	
13	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČE PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000			KPL	0,000	0%		KPL	0,000	0%		KPL	1,000	100%		KPL	0,000	0%		KPL	0,000	0%	
14	02945		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	1,000			KPL	0,000	0%		KPL	0,000	0%		KPL	1,000	100%		KPL	0,000	0%		KPL	0,000	0%	
15	02946		OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000			KPL	0,000	0%		KPL	0,000	0%		KPL	0,200	20%		KPL	0,000	0%		KPL	0,000	0%	
16	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	1,000			KPL	0,000	0%		KPL	0,000	0%		KPL	0,000	0%		KPL	0,000	0%		KPL	0,000	0%	
17	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	2,000			KUS	0,000	0%		KUS	0,000	0%		KUS	0,000	0%		KUS	0,000	0%		KUS	0,000	0%	
18	03100		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000			KPL	0,000	0%		KPL	0,200	20%		KPL	0,000	0%		KPL	0,000	0%		KPL	0,000	0%	

C e l k e m

Vyhlášení nouzového stavu	05.10.2020
Ukončení nouzového stavu	11.04.2021
Celkem dnů	188
Dny navíc na rekonvalescenci	19
Konečný datum	30.04.2021
Mosty RSD, RVC - Příplatek COVID-19	1,81%

100 % Fakturace	
26/31 Fakturace	
11/31 Fakturace	

Příplatek COVID - 19		Příplatek COVID - 19		Příplatek COVID - 19		Příplatek COVID - 19	
ŘÍJEN 2020		LISTOPAD 2020		PROSINEC 2020		LEDEN 2021	

Celkem : Covid -19		
--------------------	--	--

Rozpočet								Opatření COVID-19																
STAVBA 002B Úprava hospodářských mostů, HM Želčín - zhotovitel stavby							2291002																	
Dopravné inženýrské opatření Želčín – km 3.81							SO 181	ŘÍJEN 2020				LISTOPAD 2020				PROSINEC 2020				LEDEN 2021				
Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		Jednotka	Počet jednotek	Provedeno v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Provedeno v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Provedeno v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Provedeno v %	Cena	
						jednotková	celkem																	9
1	2	3	4	5	6	7	8	Počet dní : 26				Počet dní : 30				Počet dní : 31				Počet dní : 31				
		1	Zemní práce																					
1	18214		ÚPRAVA POVrchŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	6 650,000			M2	0,000	0,00%		M2	4 950,600	74,45%		M2	2 070,400	31,13%		M2	0,000	0,00%		
		5	Komunikace																					
2	567303		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	665,000			M3	0,000	0,00%		M3	195,550	29,41%		M3	534,450	80,37%		M3	0,000	0,00%		
		9	Ostatní konstrukce a práce																					
3	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S	KUS	25,000			KUS	0,000	0,00%		KUS	0,000	0,00%		KUS	0,000	0,00%		KUS	0,000	0,00%		
4	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	25,000			KUS	0,000	0,00%		KUS	0,000	0,00%		KUS	0,000	0,00%		KUS	0,000	0,00%		
5	914139		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	6 000,000			KSDEN	0,000	0,00%		KSDEN	0,000	0,00%		KSDEN	0,000	0,00%		KSDEN	0,000	0,00%		
6	914171		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A	KUS	20,000			KUS	0,000	0,00%		KUS	0,000	0,00%		KUS	0,000	0,00%		KUS	0,000	0,00%		
7	916322		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000			KUS	0,000	0,00%		KUS	0,000	0,00%		KUS	0,000	0,00%		KUS	0,000	0,00%		
8	916323		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000			KUS	0,000	0,00%		KUS	0,000	0,00%		KUS	0,000	0,00%		KUS	0,000	0,00%		
9	916329		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	960,000			KSDEN	0,000	0,00%		KSDEN	0,000	0,00%		KSDEN	0,000	0,00%		KSDEN	0,000	0,00%		

C e l k e m

Vyhášení nouzového stavu	05.10.2020
Ukončení nouzového stavu	11.04.2021
Celkem dnů	188
Dny navíc na rekonvalescenci	19
Konečný datum	30.04.2021
Mosty RSD, RVC - Příplatek COVID-19	1,81%
100 % Fakturace	
26/31 Fakturace	
11/31 Fakturace	

Příplatek COVID - 19		Příplatek COVID - 19		Příplatek COVID - 19		Příplatek COVID - 19	
ŘÍJEN 2020		LISTOPAD 2020		PROSINEC 2020		LEDEN 2021	

Celkem : Covid -19	
--------------------	--

Rozpočet								Opatření COVID-19															
STAVBA 002B Úprava hospodářských mostů, HM Zelčín - zhotovitel stavby							2291002																
Vegetační úpravy Zelčín – km 3.81							SO 821	ŘÍJEN 2020				LISTOPAD 2020				PROSINEC 2020				LEDEN 2021			
Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		Jednotka	Počet jednotek	Proveden o v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Proveden o v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Proveden o v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Proveden o v %	Cena
						jednotková	celkem																

Celkem																								
1	111207		1	Zemní práce																				
				ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 16KM	M2	532,000																		
				KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEŽŮ, ODVOZ DO 16KM	KUS	24,000																		
				KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEŽŮ, ODVOZ DO 16KM	KUS	2,000																		
				VYKOPÁVKY ZE ZEMINÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	M3	1 245,000																		
				ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	6 966,000																		
				ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	1 375,000																		
				ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	8 341,000																		
				OŠETROVÁNÍ TRÁVNÍKŮ	M2	8 341,000																		
				VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 10CM, VÝŠ DO	KUS	20,000																		

Celkem

Vyhlášení nouzového stavu	05.10.2020
Ukončení nouzového stavu	11.04.2021
Celkem dnů	188
Dny navíc na rekonvalescenci	19
Konečný datum	30.04.2021
Mosty ŘSD,ŘVC - Příplatek COVID-19	1,81%

100 % Fakturace	
26/31 Fakturace	
11/31 Fakturace	

Příplatek COVID - 19		Příplatek COVID - 19		Příplatek COVID - 19		Příplatek COVID - 19	
ŘÍJEN 2020		LISTOPAD 2020		PROSINEC 2020		LEDEN 2021	

Celkem : Covid - 19	
---------------------	--

Rozpočet								Opatření COVID-19					
STAVBA 002B Úprava hospodářských mostů, HM Zelčín - zhotovitel stavby							2291002						
Vedlejší a ostatní náklady							SO 000						
Poř. č. pol.	Kód pol.	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		Jednotka	Počet jednotek	Provedeno v %	Cena	KVĚTEN 2021	
						jednotková	celkem					9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Počet dní : 26	
		0	Změnový list č. 3/2021									Datum provádění prací	
19	18214		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL. DO 0,25M	M2	4841,900			M2	2 420,950	50%		6.04.2021 - 13.04.2021	
20	564632		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 100MM	M2	4150,200			M2	0,000	0%			
21	567303		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	290,675			M3	145,338	50%		6.04.2021 - 13.04.2021	
22	572441		JEDNOVRSTVÝ ASFALTOVÝ NATĚR DO 2,0KG/M2 S PODRCENÍM	M2	4150,200			M2	0,000	0%			

C e l k e m

Vyhlášení nouzového stavu	05.10.2020
Ukončení nouzového stavu	11.04.2021
Celkem dnů	188
Dny navíc na rekonvalescenci	19
Konečný datum	30.04.2021
Mosty ŘSD, RVC - Příplatek COVID-19	1,81%

100 % Fakturace	
26/31 Fakturace	
11/31 Fakturace	

Příplatek COVID - 19	
KVĚTEN 2021	

Celkem : Covid -19

„Společnost - Vraňansko – Hořínský kanál“

Společnost – Vraňansko – Hořínský kanál

Mlýnská 388/68

602 00 Brno

████████████████████

Hlavní stavbyvedoucí

M: ████████████████████

E: ██

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

**Sdružení „TÝM/INFRAM – Správce stavby –
Vraňansko Hořínský kanál,**

Moskevská 532/60

110 00 Praha 10

████████████████████

Vedoucí týmu Správce stavby

V Praze dne

16.10.2020

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Zhotovitel: Společnost – Vraňansko – Hořínský kanál

Dílo: STAVBA 002B Úprava hospodářských mostů, HM Zelčín
(dále jen „**Stavba 002B**“)

Číslo smlouvy o dílo: S/RVC/137/R/SoD/2019 (dále jen „**Smlouva**“)

Související korespondence: -

Oznámení Zhotovitele o budoucí události nebo okolnosti (Pod-čl. 8.3OP/ZP)

Vážený pane inženýre,

obracím se na Vás v souvislosti se současnou situací ovlivněnou vývojem šíření viru SARS-CoV-2 a opatřeními přijatými vládou České republiky (dále jen „**Okolnost**“). Tato Okolnost ve smyslu Pod-čl. 8.3 odst. 4 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných Objednatelům ve znění Zvláštních podmínek pro výstavbu vodních cest České republiky (dále jen „**OP/ZP**“) zásadním způsobem negativně ovlivňuje průběh provádění Díla, přičemž může mít za následek zpoždění provádění Díla, jakož i vznik dodatečných Nákladů na straně Zhotovitele.

V souladu s Pod-čl. 8.4 písm. d) OP/ZP Okolnost způsobuje v důsledku epidemie nebo zásahů veřejné moci Nepředvídatelný nedostatek personálu a Věcí určených pro dílo, což zakládá nárok Zhotovitele na prodloužení Doby pro dokončení. V souladu s Pod-čl. 13.7 OP/ZP je dále Zhotovitel v souvislosti s Okolností a změnami v Právních předpisech oprávněn k prodloužení Doby pro dokončení podle Pod-čl. 8.4 OP/ZP a k platbě Nákladů.

Dále je podle našeho názoru hrozí, že při současném vývoji situace bude možné Okolnost kvalifikovat jako Vyšší moc ve smyslu Čl. 19 OP/ZP, pokud bude kumulativně naplňovat všechny její znaky uvedené v Pod-čl. 19.1, odst. 1, písm. a) až d) OP/ZP. V současné chvíli je zřejmé, že Okolnost ve smyslu Pod-čl. 19.1 OP/ZP již Zhotoviteli brání nebo může bránit v plnění některých jeho závazků vyplývajících ze Smlouvy, týkajících se zejména postupu při provádění Díla podle harmonogramu prací, zajištění Personálu zhotovitele a Podzhotovitelů, dodávky Materiálů,

„Společnost - Vraňansko – Hořínský kanál“

Vybavení zhotovitele apod. Berte tak prosím toto oznámení z opatrnosti i jako oznámení ve smyslu Pod-čl. 19.2 OP/ZP.

Na základě výše uvedeného Zhotovitel sděluje, že v souladu s Pod-čl. 8.4 písm. d), 13.7, 19.4, a 20.1 OP/ZP oznamuje skutečnost, která zakládá claim Zhotovitele na přiznání dodatečných nákladů nebo na prodloužení Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu, případně posunutí dob pro splnění postupných závazných milníků.

Zhotovitel z důvodu nepředvídatelného vývoje v současné chvíli nedokáže přesně definovat všechny dotčené závazky a kvantifikovat konkrétní vliv Okolnosti na provádění Díla, tj. ani předložit odhad předpokládaného časového a finančního vlivu, nicméně s ohledem na velmi dynamický vývoj lze předpokládat, že tento vliv bude významný.

Zhotovitel má za to, že z pohledu Smlouvy splnil svoji oznamovací povinnost.


Hlavní stavbyvedoucí

„Společnost - Vraňansko – Hořínský kanál“

Společnost – Vraňansko – Hořínský kanál
Mlýnská 388/68
602 00 Brno
[REDACTED]
Hlavní stavbyvedoucí
M: [REDACTED]
E: [REDACTED]

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
Sdružení „TÝM/INFRAM – Správce stavby –
Vraňansko Hořínský kanál,
Moskevská 532/60
110 00 Praha 10
[REDACTED]
Vedoucí týmu Správce stavby

V Praze dne

27.07.2021

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Zhotovitel: Společnost – Vraňansko – Hořínský kanál
Dílo: STAVBA 002B Úprava hospodářských mostů, HM Zelčín
(dále jen „**Stavba 002B**“),
STAVBA 001 Silniční most na silnici III/24635 – Vrbno – zhotovitel stavby
(dále jen „**Stavba 001**“)

Číslo smlouvy o dílo: S/ŘVC/137/R/SoD/2019 (Stavba 002B),
S/ŘVC/136/R/SoD/2019 (Stavba 001)
(dále jen „**Smlouva**“)

Související korespondence: Oznámení Zhotovitele o budoucí události nebo okolnosti ze dne
16.10.2020

Oznámení Zhotovitele o budoucí události nebo okolnosti (Pod-čl. 8.3OP/ZP)

Vážený pane inženýre,

ke dni 16.10.2020 jsme si uctivě dovolili se na Vás obrátit v souvislosti s působící situací ovlivněnou vývojem šíření viru SARS-CoV-2 a opatřeními přijatými vládou České republiky (dále jen „**Okolnost**“). Tato Okolnost ve smyslu Pod-čl. 8.3 odst. 4 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných Objednatelem ve znění Zvláštních podmínek pro výstavbu vodních cest České republiky (dále jen „**OP/ZP**“) zásadním způsobem negativně ovlivňovala průběh provádění Díla. Ve smyslu hovořeného oznámení Zhotovitele jsme se dále domnívali, že tato Okolnost může objektivně generovat zvýšené Náklady na provádění prací.

Vzhledem k tomu, že Okolnost aktuálně pominula, je pro nás možné vyhodnotit dopad této Okolnosti na provádění stavebních prací. Předně sdělujeme, že dopad Okolnosti není exaktně kvantifikovatelný ve smyslu rezortních Metodik SFDI, nicméně primárně se jedná o ztížené podmínky výstavby. Tyto ztížené podmínky lze kvalifikovat ve smyslu podstaty smluvního rizika jako riziko ukotvené v Pod-čl. 13.7 [Úpravy v důsledku změn legislativy] Smlouvy, jedná se tedy o riziko ve vlastnictví Objednatele.

„Společnost - Vraňansko – Hořínský kanál“

Dále sdělujeme, že jsme se blíže seznámili s Usnesením vlády České republiky ze dne 28. června 2021 č. 600 „*k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související*“ (dále jen „**Usnesení**“) a jeho prováděcím Závazným pokynem *k řešení následku pandemie onemocnění COVID-19 v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu ode dne 5. října* (dále jen „**Pokyn**“). Ve smyslu Usnesení a Pokynu navrhuje **užití paušálního vzorce** pro vyčíslení vzniklých dodatečných Nákladů za dobu působení Okolnosti (resp. za období od 05.10.2020 do 11.04.2021).

Máme za to, že veškeré procesní povinnosti vyplývající z Pokynu byly bez dalšího splněny, rovněž podmínky pro uplatnění Claimu byly splněny. Žádáme tak Správce stavby o stanovení dalšího postupu, rovněž žádáme o ustanovení lhůty do 30.09.2021 pro předložení kvantifikace dodatečných Nákladů ve smyslu Pokynu. Dále sdělujeme, že Okolnost neměla dopad do Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu.


Hlavní stavbyvedoucí



Investiční akce: Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě - I. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál

Číslo projektu: 500 551 0004

Vyřizuje: [redacted] tel. [redacted]

Společnost – Vraňansko – Hořínský kanál
zastoupená správcem společnosti Firesta – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 388/68
602 00 Brno
(dále jen „zhotovitel“)

Praha, dne 29.7.2021
zn. VM-SF/ 2021-295

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/136/R/SoD/2019 (dále jen „smlouva“)
002B Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I. Etapa –
Úprava hospodářských mostů, HM Zelčín (dále jen „stavba“)

Stanovisko správce stavby k návrhu Zhotovitele na lhůtu a způsob vyčíslení finančních nároků Zhotovitele v souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 28. června 2021 č. 600 v souvislosti s pandemií onemocnění COVID – 19

Související korespondence:

- 1. Oznámení zhotovitele o budoucí události nebo okolnosti Pod-čl. 8.3.OP/ZP v souladu s článkem 13.7. OP/ZP ze dne 16.10.2020**
- 2. Oznámení zhotovitele o budoucí události nebo okolnosti Pod-čl. 8.3. OP/ZP v souladu s článkem 13.7. OP/ZP ze dne 27.07.2021**

Správce stavby bere na vědomí, že bylo vydáno „Usnesení vlády České republiky“ ze dne 28.6.2021 č. 600 k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID – 19 v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu ode dne 5.10.2020 do 11.4.2021 s Pokynem k řešení následků pandemie

Na základě výše uvedeného usnesení vlády a ustanovení Závazného pokynu se Zhotovitel a Správce stavby dohodli na lhůtě pro předložení vyčíslení závěrečného claimu ve smyslu Pod-čl. 20.1 odst. 5 OP/ZP nejpozději do 30.9.2021 a že pro vyčíslení finančních nároků Zhotovitele bude použito způsobu uvedeného v bodu 2a) Závazného pokynu tedy paušální kompenzace. vzorce

Konzultant / Správce stavby:

Společníci:

Kontakt a veškerá korespondence

Společnost TÝM/INFRAM Správce stavby
- Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje
tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]

Společník

INFRAM a.s.
Pelušková 1407
198 00 Praha 9 – Kyje
e-mail: [redacted]
Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl B, vložka 4235

Společník a správce společnosti

Tým dopravního inženýrství s.r.o.
Moskevská 532/60
101 00 Praha 10 - Vršovice
e-mail: [redacted]
Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl C, vložka 178437




Správce stavby v této souvislosti zaujímá následující stanovisko:

- 1.) Zhotovitel v souladu se svým rozhodnutím, že pro vyčíslení finančních nároků bude použito paušální kompenzace nákladů, postupoval postupovat dle bodu 2a) Závazného pokynu schváleného Usnesením vlády České republiky ze dne 28.6.2021.
- 2.) Správce stavby vyzývá Zhotovitele, aby nejpozději do 30.9.2021 předložil detailní claim s vyčíslení finančních nároků a uvedením všech podrobností, které budou následně zkontrolovány a případně odsouhlaseny.
- 3.) Ve vyčíslení budou uvedeny pouze stavební práce realizované ve výše uvedeném období, které budou doloženy stavebním deníkem.
- 4.) Správce stavby uvádí, že událost neměla vliv na Dobu pro dokončení a Dobu pro uvedení do provozu stavby.

Na vědomí:

Objednatel - Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR



Vedoucí týmu správce stavby
Společnost (sdružení)
TÝM/INFRAM Správce stavby – Vraňansko
Hořínský kanál