

ID	Poznámky	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		Rekonstrukce stropní desky Florenc metro C	1551 dny	17.12. 21	16.03. 26							
2		Projektové práce a autorský dozor	1551 dny	17.12. 21	16.03. 26							
3		Stavební dozor investora	1551 dny	17.12. 21	16.03. 26							
4		Dopravní omezení metra linka C	1409 dny	26.02. 22	04.01. 26							
5		1.ETAPA	590 dny	26.02. 22	08.10. 23							
6		1.fáze	23 dny	26.02. 22	20.03. 22							
7		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů	2 dny	26.02. 22	27.02. 22							
8		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů	2 dny	12.03. 22	13.03. 22							
9		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term.	2 dny	05.03. 22	06.03. 22							
10		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr.term.	2 dny	19.03. 22	20.03. 22							
11		2.fáze	23 dny	21.05. 22	12.06. 22							
12		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů	2 dny	21.05. 22	22.05. 22							
13		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů	2 dny	04.06. 22	05.06. 22							
14		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term.	2 dny	28.05. 22	29.05. 22							
15		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr.term.	2 dny	11.06. 22	12.06. 22							
16		3.fáze	23 dny	20.08. 22	11.09. 22							
17		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů	2 dny	20.08. 22	21.08. 22							
18		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů	2 dny	03.09. 22	04.09. 22							
19		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term.	2 dny	27.08. 22	28.08. 22							
20		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr.term.	2 dny	10.09. 22	11.09. 22							
21		4.fáze	23 dny	29.10. 22	20.11. 22							
22		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů	2 dny	29.10. 22	30.10. 22							
23		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů	2 dny	12.11. 22	13.11. 22							
24		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term.	2 dny	05.11. 22	06.11. 22							
25		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr.term.	2 dny	19.11. 22	20.11. 22							
26		5.fáze	23 dny	14.01. 23	05.02. 23							
27		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů	2 dny	14.01. 23	15.01. 23							
28		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů	2 dny	28.01. 23	29.01. 23							
29		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term.	2 dny	21.01. 23	22.01. 23							
30		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr.term.	2 dny	04.02. 23	05.02. 23							
31		6.fáze	23 dny	25.03. 23	16.04. 23							
32		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů	2 dny	25.03. 23	26.03. 23							
33		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů	2 dny	08.04. 23	09.04. 23							
34		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr. Term.	2 dny	01.04. 23	02.04. 23							
35		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr. term.	2 dny	15.04. 23	16.04. 23							
36		7.fáze	23 dny	16.09. 23	08.10. 23							
37		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů	2 dny	16.09. 23	17.09. 23							
38		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů	2 dny	30.09. 23	01.10. 23							
39		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term.	2 dny	23.09. 23	24.09. 23							

Rekonstr.stropní desky Florenc C
Úkol
Rozdělení
Milník
Souhrmný
Souhrn projektu
Neaktivní úkol
Neaktivní milník
Neaktivní souhrn
Ruční úkol
Pouze s dobou trvání
Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
Ruční souhrn
Pouze zahájení
Pouze s datem dokončení
Vnější úkoly
Vnější milník
Konečný termín
Průběh
Průběh ručně zadaného úkolu

ID	Poznámky	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
40		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr.term.	2 dny	07.10. 23	08.10. 23							
41		2a.ETAPA	114 dny	21.05. 22	11.09. 22							
42		1.fáze	23 dny	21.05. 22	12.06. 22							
43		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů	2 dny	21.05. 22	22.05. 22							
44		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů	2 dny	04.06. 22	05.06. 22							
45		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term.	2 dny	28.05. 22	29.05. 22							
46		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr.term.	2 dny	11.06. 22	12.06. 22							
47		2.fáze	23 dny	20.08. 22	11.09. 22							
48		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů	2 dny	20.08. 22	21.08. 22							
49		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů	2 dny	03.09. 22	04.09. 22							
50		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term.	2 dny	27.08. 22	28.08. 22							
51		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr.term.	2 dny	10.09. 22	11.09. 22							
52		2b.ETAPA	268 dny	14.01. 23	08.10. 23							
53		1.fáze	23 dny	14.01. 23	05.02. 23							
54		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů	2 dny	14.01. 23	15.01. 23							
55		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů	2 dny	28.01. 23	29.01. 23							
56		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term.	2 dny	21.01. 23	22.01. 23							
57		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr.term.	2 dny	04.02. 23	05.02. 23							
58		2.fáze	23 dny	18.03. 23	09.04. 23							
59		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů	2 dny	18.03. 23	19.03. 23							
60		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů	2 dny	01.04. 23	02.04. 23							
61		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term.	2 dny	25.03. 23	26.03. 23							
62		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr.term.	2 dny	08.04. 23	09.04. 23							
63		2c.ETAPA	23 dny	16.09. 23	08.10. 23							
64		Výluka provozu metra linky C - demolice str. monolitické předp.desky	2 dny	16.09. 23	17.09. 23							
65		Výluka provozu metra linky C - montáž ocel.nosníků str. desky	2 dny	30.09. 23	01.10. 23							
66		Výluka provozu metra linky C - demolice str. monolitické předp.desky - náhradní termín	2 dny	23.09. 23	24.09. 23							
67		Výluka provozu metra linky C - montáž ocel.nosníků str. desky - náhradní termín	2 dny	07.10. 23	08.10. 23							
68		3a.ETAPA	114 dny	08.06. 24	29.09. 24							
69		1.fáze	23 dny	08.06. 24	30.06. 24							
70		Výluka provozu metra linky C - demolice str. monolitické předp.desky	2 dny	08.06. 24	09.06. 24							
71		Výluka provozu metra linky C - montáž ocel.nosníků str. desky	2 dny	22.06. 24	23.06. 24							
72		Výluka provozu metra linky C - demolice str. monolitické předp. Desky náhr.termín	2 dny	15.06. 24	16.06. 24							
73		Výluka provozu metra linky C - montáž ocel.nosníků str. desky - náhradní termín	2 dny	29.06. 24	30.06. 24							
74		2.fáze	23 dny	07.09. 24	29.09. 24							
75		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů	2 dny	07.09. 24	08.09. 24							
76		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů	2 dny	21.09. 24	22.09. 24							
77		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term.	2 dny	14.09. 24	15.09. 24							
78		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr.term.	2 dny	28.09. 24	29.09. 24							

Rekonstr.stropní desky Florenc C

Úkol	Souhrnný	Neaktivní mílník	Pouze s dobou trvání	Pouze zahájení	Vnější mílník	Průběh ručně zadaného úkolu
Rozdělení	Souhrn projektu	Neaktivní souhrn	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Pouze s datem dokončení	Konečný termín	Průběh
Mílník	Neaktivní úkol	Ruční úkol	Ruční souhrn	Vnější úkoly	Průběh	Průběh

Stránka 2

ID	Poznámky	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
79		3b.ETAPA	93 dny	04.01. 25	06.04. 25					04.01. 25		
80		1.fáze	23 dny	04.01. 25	26.01. 25					04.01. 25		
81		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů	2 dny	04.01. 25	05.01. 25					04.01. 25		
82		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů	2 dny	18.01. 25	19.01. 25					18.01. 25		
83		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term.	2 dny	11.01. 25	12.01. 25					11.01. 25		
84		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr.term.	2 dny	25.01. 25	26.01. 25					25.01. 25		
85		2.fáze	23 dny	15.03. 25	06.04. 25					15.03. 25		
86		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů	2 dny	15.03. 25	16.03. 25					15.03. 25		
87		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů	2 dny	29.03. 25	30.03. 25					29.03. 25		
88		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term.	2 dny	22.03. 25	23.03. 25					22.03. 25		
89		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr.term.	2 dny	05.04. 25	06.04. 25					05.04. 25		
90		3c.ETAPA	93 dny	04.10. 25	04.01. 26					04.10. 25		
91		1.fáze	23 dny	04.10. 25	26.10. 25					04.10. 25		
92		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů	2 dny	04.10. 25	05.10. 25					04.10. 25		
93		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů	2 dny	18.10. 25	19.10. 25					18.10. 25		
94		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term.	2 dny	11.10. 25	12.10. 25					11.10. 25		
95		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr.term.	2 dny	25.10. 25	26.10. 25					25.10. 25		
96		2.fáze	23 dny	13.12. 25	04.01. 26					13.12. 25		
97		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů	2 dny	13.12. 25	14.12. 25					13.12. 25		
98		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů	2 dny	27.12. 25	28.12. 25					27.12. 25		
99		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term.	2 dny	20.12. 25	21.12. 25					20.12. 25		
100		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr.term.	2 dny	03.01. 26	04.01. 26					03.01. 26		
101		Rekonstrukce desky Florenc - C	1550 dny	17.12. 21	15.03. 26					17.12. 21		
102		Rekostrukce str. desky sloučená etapa 1 a 2	764 dny	17.12. 21	19.01. 24					17.12. 21		
103		1.ETAPA	687 dny	17.12. 21	03.11. 23					17.12. 21		
104	SO-01	Příprava území	15 dny	17.12. 21	31.12. 21					17.12. 21		
105	SO-02	ZS, vjezdy na stavenišťe	7 dny	17.12. 21	23.12. 21					17.12. 21		
106	SO-07	Staveništní přípojka NN kv - TS 2848	6 dny	17.12. 21	22.12. 21					17.12. 21		
107		přeložka kanalizace	21 dny	17.12. 21	06.01. 22					17.12. 21		
108	SO-08	Ochrana inženýrských sítí	4 dny	01.01. 22	04.01. 22					01.01. 22		
109	SO-01	Demolice	8 dny	05.01. 22	12.01. 22					05.01. 22		
110	SO-20	Úpravy stropní konstrukce - 1.etapa - 1.fáze	81 dny	13.01. 22	03.04. 22					13.01. 22		
111		stavební jáma	7 dny	13.01. 22	19.01. 22					13.01. 22		
112		Provizorní ochranná konstrukce (výstavba)	14 dny	13.01. 22	26.01. 22					13.01. 22		
113		Stavební úpravy - výzvednutí vč podstojkování a diagnostiky	15 dny	27.01. 22	10.02. 22					27.01. 22		
114		Proříznutí spar + odtrhnutí panelu	14 dny	11.02. 22	24.02. 22					11.02. 22		
115		Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	1 den	25.02. 22	25.02. 22					25.02. 22		
116		Demontáž stropních panelů	2 dny	26.02. 22	27.02. 22					26.02. 22		
117		stavební proluka	5 dny	28.02. 22	04.03. 22					28.02. 22		

Rekonstr.stropní desky Florenc C

Úkol		Souhrnný		Neaktivní milník		Pouze s dobou trvání		Pouze zahájení		Vnější milník		Průběh ručně zadaného úkolu
Rozdělení		Souhrn projektu		Neaktivní souhrn		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Pouze s datem dokončení		Konečný termín		
Milník		Neaktivní úkol		Ruční úkol		Ruční souhrn		Vnější úkoly		Průběh		

ID	Poznámky	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
118		náhradní termín demotáže str. panelů	2 dny	05.03.22	06.03.22							
119		Provizorní ochranná konstrukce (montáž)	1 den	07.03.22	07.03.22							
120		Sanace uložených prahů, výměna ložisek	3 dny	08.03.22	10.03.22							
121		Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	1 den	11.03.22	11.03.22							
122		Uložení nových str. panelů	2 dny	12.03.22	13.03.22							
123		stavební proluka	5 dny	14.03.22	18.03.22							
124		náhradní termín uložení str. panelů	2 dny	19.03.22	20.03.22							
125		Provizorní ochranná konstrukce (montáž)	1 den	21.03.22	21.03.22							
126		nová kce, hydr. Izolační systém, zásyp kce	12 dny	22.03.22	02.04.22							
127		Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	1 den	03.04.22	03.04.22							
128	SO-20	Úpravy stropní konstrukce - 1.etapa - 2.fáze	76 dny	14.04.22	28.06.22							
145	SO-20	Úpravy stropní konstrukce - 1.etapa - 3.fáze	71 dny	20.07.22	28.09.22							
162	SO-20	Úpravy stropní konstrukce - 1.etapa - 4.fáze	69 dny	29.09.22	06.12.22							
179	SO-20	Úpravy stropní konstrukce - 1.etapa - 5.fáze	70 dny	14.12.22	21.02.23							
196	SO-20	Úpravy stropní konstrukce - 1.etapa - 6.fáze	70 dny	22.02.23	02.05.23							
213	SO-20	Úpravy stropní konstrukce - 1.etapa - 7.fáze	70 dny	16.08.23	24.10.23							
214		Stavební jáma	7 dny	16.08.23	22.08.23							
215		Stavební úpravy - pro přípravu výzvednutí str. panelů, vč podstojkování stropní kce, vč.diagnostiky	11 dny	23.08.23	02.09.23							
216		Prořiznutí spar + odtrhnutí panelu	12 dny	03.09.23	14.09.23							
217		Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	1 den	15.09.23	15.09.23							
218		Demontáž stropních panelů	2 dny	16.09.23	17.09.23							
219		Stavební proluka	5 dny	18.09.23	22.09.23							
220		Náhradní termín demotáže str. panelů	2 dny	23.09.23	24.09.23							
221		Provizorní ochranná konstrukce (montáž)	1 den	25.09.23	25.09.23							
222		Sanace uložených prahů, výměna ložisek	3 dny	26.09.23	28.09.23							
223		Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	1 den	29.09.23	29.09.23							
224		Uložení nových str. panelů	2 dny	30.09.23	01.10.23							
225		Stavební proluka	5 dny	02.10.23	06.10.23							
226		Náhradní termín uložení stropních panelů	2 dny	07.10.23	08.10.23							
227		Provizorní ochranná konstrukce (montáž)	1 den	09.10.23	09.10.23							
228		Nová kce, hydr. Izolační systém, zásyp kce	14 dny	10.10.23	23.10.23							
229		Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	1 den	24.10.23	24.10.23							
230	SO-92	SO-92 Sadové úpravy	10 dny	25.10.23	03.11.23							
231		2.ETAPA	764 dny	17.12.21	19.01.24							
232		2a.ETAPA	322 dny	17.12.21	03.11.22							
233	SO-01	Příprava území včetně etap 2b a 2c	30 dny	17.12.21	15.01.22							
234	SO-02	ZS, vjezdy na staveniště	7 dny	25.12.21	31.12.21							
235	SO-03	Staveništní přípojka - metro	3 dny	01.01.22	03.01.22							
236	SO-08	Ochrana inženýrských sítí včetně 2b a 2c	6 dny	04.01.22	09.01.22							

Rekonstr.stropní desky Florenc C

Úkol		Souhrnný		Neaktivní milník		Pouze s dobou trvání		Pouze zahájení		Vnější milník		Průběh ručně zadaného úkolu
Rozdělení		Souhrn projektu		Neaktivní souhrn		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Pouze s datem dokončení		Konečný termín		
Milník		Neaktivní úkol		Ruční úkol				Ruční souhrn		Vnější úkoly		Průběh

Stránka 4

ID	Poznámky	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
237	SO-10	Demolice na povrchu včetně 2b a 2c	7 dny	16.01.22	22.01.22		Demolice na povrchu včetně 2b a 2c 16.01. 7 dny					
238	SO-11	Výstavba provizorní konstrukce pro vedení IS ocel. Kce č.1	30 dny	10.01.22	19.02.22		Výstavba provizorní konstrukce pro vedení IS ocel. Kce č.1 10.01. 30 dny					
239	SO-27	Výstavba kabelových komor ul. Křížkova	20 dny	22.02.22	13.03.22		Výstavba kabelových komor ul. Křížkova 22.02. 20 dny					
240	SO-31	Provizorní SSZ 8.238	5 dny	20.02.22	24.02.22		Provizorní SSZ 8.238 20.02. 5 dny					
241	SO-51	Přeložka vodovodu vod. Přípojky muzea	25 dny	23.01.22	16.02.22		Přeložka vodovodu vod. Přípojky muzea 23.01. 25 dny					
242	SO-52	Přeložka vodovodu DN200	30 dny	23.01.22	21.02.22		Přeložka vodovodu DN200 23.01. 30 dny					
243	SO-57/20	Provizorní přeložka vodovodu ČSAD	30 dny	25.02.22	26.03.22		Provizorní přeložka vodovodu ČSAD 25.02. 30 dny					
244	SO-54	Zkrácení kanalizace DN300	5 dny	24.03.22	28.03.22		Zkrácení kanalizace DN300 24.03. 5 dny					
245	SO-55/11	Dočasné zrušení odvodnění ČSAD	2 dny	29.03.22	30.03.22		Dočasné zrušení odvodnění ČSAD 29.03. 2 dny					
246	SO-56/20	Ochrana výtaku z metra	2 dny	31.03.22	01.04.22		Ochrana výtaku z metra 31.03. 2 dny					
247	SO-65/20	Ochrana výtaku z metra	2 dny	31.03.22	01.04.22		Ochrana výtaku z metra 31.03. 2 dny					
248	SO-68/20	Dočasné přeložka ocelového plynovodu DN 50	15 dny	23.01.22	06.02.22		Dočasné přeložka ocelového plynovodu DN 50 23.01. 15 dny					
249	SO-67/20	Dočasná přeložka STL plynovodní přípojky PE63 pro ČSAD Florenc	17 dny	07.03.22	23.03.22		Dočasná přeložka STL plynovodní přípojky PE63 pro ČSAD Florenc 07.03. 17 dny					
250	SO-74/01	Zrušení osvětlení	2 dny	27.03.22	28.03.22		Zrušení osvětlení 27.03. 2 dny					
251	SO-76	Úpravy NN rozvodů ČSAD - provizorní stav	8 dny	20.02.22	27.02.22		Úpravy NN rozvodů ČSAD - provizorní stav 20.02. 8 dny					
252	SO-20	Úpravy stropní konstrukce - 2a. Etapa - 1. fáze	94 dny	29.03.22	30.06.22		Úpravy stropní konstrukce - 2a. Etapa - 1. fáze 29.03. 94 dny					
253		Stavební jáma	7 dny	29.03.22	04.04.22		Stavební jáma 29.03. 7 dny					
254		Provizorní ochranná konstrukce (výstavba)	15 dny	05.04.22	19.04.22		Provizorní ochranná konstrukce (výstavba) 05.04. 15 dny					
255		Stavební úpravy - pro přípravu výzvednutí str. panelů, vč. Diagnostiky	9 dny	20.04.22	28.04.22		Stavební úpravy - pro přípravu výzvednutí str. panelů, vč. Diagnostiky 20.04. 9 dny					
256		Prořiznutí spar + odtrhnutí panelu	21 dny	29.04.22	19.05.22		Prořiznutí spar + odtrhnutí panelu 29.04. 21 dny					
257		Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	1 den	20.05.22	20.05.22		Provizorní ochranná konstrukce (demontáž) 20.05. 1 den					
258		Demontáž stropních panelů	2 dny	21.05.22	22.05.22		Demontáž stropních panelů 21.05. 2 dny					
259		Stavební proluka	5 dny	23.05.22	27.05.22		Stavební proluka 23.05. 5 dny					
260		Náhradní termín demontáže str. panelů	2 dny	28.05.22	29.05.22		Náhradní termín demontáže str. panelů 28.05. 2 dny					
261		Provizorní ochranná konstrukce (montáž)	1 den	30.05.22	30.05.22		Provizorní ochranná konstrukce (montáž) 30.05. 1 den					
262		Sanace uložených prahů, výměna ložisek	3 dny	31.05.22	02.06.22		Sanace uložených prahů, výměna ložisek 31.05. 3 dny					
263		Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	1 den	03.06.22	03.06.22		Provizorní ochranná konstrukce (demontáž) 03.06. 1 den					
264		Uložení nových str. panelů	2 dny	04.06.22	05.06.22		Uložení nových str. panelů 04.06. 2 dny					
265		Stavební proluka	5 dny	06.06.22	10.06.22		Stavební proluka 06.06. 5 dny					
266		Náhradní termín demontáže str. panelů	2 dny	11.06.22	12.06.22		Náhradní termín demontáže str. panelů 11.06. 2 dny					
267		Provizorní ochranná konstrukce (montáž)	1 den	13.06.22	13.06.22		Provizorní ochranná konstrukce (montáž) 13.06. 1 den					
268		Nová kce, hydr. Izolační systém, zásyp kce	16 dny	14.06.22	29.06.22		Nová kce, hydr. Izolační systém, zásyp kce 14.06. 16 dny					
269		Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	1 den	30.06.22	30.06.22		Provizorní ochranná konstrukce (demontáž) 30.06. 1 den					
270		Úpravy stropní konstrukce - 2a. Etapa - 2.fáze (dtto 2a - 1.fáze)	91 dny	01.07.22	29.09.22		Úpravy stropní konstrukce - 2a. Etapa - 2.fáze (dtto 2a - 1.fáze) 01.07. 91 dny					
288	SO-41	Výstavba provizorní komunikace	16 dny	12.09.22	27.09.22		Výstavba provizorní komunikace 12.09. 16 dny					
289	SO-57/10	Definitivní část přeložky vod. Přípojky ČSAD	30 dny	30.09.22	29.10.22		Definitivní část přeložky vod. Přípojky ČSAD 30.09. 30 dny					
290	SO-55/10	Obnovení odvodnění ČSAD	4 dny	29.09.22	02.10.22		Obnovení odvodnění ČSAD 29.09. 4 dny					
291	SO-56/10	Obnova výtaku z metra, nová UŠ	4 dny	03.10.22	06.10.22		Obnova výtaku z metra, nová UŠ 03.10. 4 dny					
292	SO-11	Rušení provizorní konstrukce pro vedení IS	5 dny	30.10.22	03.11.22		Rušení provizorní konstrukce pro vedení IS 30.10. 5 dny					

Rekonstr.stropní desky Florenc C
Úkol
Souhrnný
Neaktivní milník
Pouze s dobou trvání
Pouze zahájení
Vnější milník
Průběh ručně zadaného úkolu

Rozdělení
Souhrn projektu
Neaktivní souhrn
Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
Pouze s datem dokončení
Konečný termín

Milník
Neaktivní úkol
Ruční úkol
Ruční souhrn
Vnější úkoly
Průběh

ID	Poznámky	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
293		2b.ETAPA	210 dny	02.11. 22	30.05. 23							
294	SO-11	Výstavba provizorní konstrukce pro vedení IS ocel. kce . č.2, č.7	30 dny	04.11. 22	03.12. 22							
295	SO-02	ZS, vjezdy na stavenišťe	2 dny	02.11. 22	03.11. 22							
296	SO-31	Provizorní SSZ 8.238 - provizorní řadič	5 dny	04.12. 22	08.12. 22							
297	SO-32	Provizorní KK	5 dny	04.12. 22	08.12. 22							
298	SO-57/20	Provizorní přeložka vodovodu ČSAD	30 dny	12.11. 22	11.12. 22							
299	SO-68/20	Dočasná přeložka ocelového plynovodu DN50	12 dny	05.12. 22	16.12. 22							
300	SO-67/21	Dočasná přeložka STL ocelového plynovodu DN50	7 dny	05.12. 22	11.12. 22							
301	SO-70	Provizorní přeložka kabelu 22kV	8 dny	04.12. 22	11.12. 22							
302	SO-74/02	Provizorní osvětlení komunikace	5 dny	12.12. 22	16.12. 22							
303	SO-20	Úpravy stropní konstrukce - 2b. Etapa - 1.fáze	62 dny	12.12. 22	11.02. 23							
304		Stavební jáma	7 dny	12.12. 22	18.12. 22							
305		Stavební úpravy - pro přípravu výzvednutí str. panelů, vč podstojkování stropní kce,vč.diagnostiky	13 dny	19.12. 22	31.12. 22							
306		Proříznutí spar + odtrhnutí panelu	12 dny	01.01. 23	12.01. 23							
307		Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	1 den	13.01. 23	13.01. 23							
308		Demontáž stropních panelů	2 dny	14.01. 23	15.01. 23							
309		Stavební proluka	5 dny	16.01. 23	20.01. 23							
310		Náhradní termín demotáže str. panelů	2 dny	21.01. 23	22.01. 23							
311		Provizorní ochranná konstrukce (montáž)	1 den	23.01. 23	23.01. 23							
312		Sanace uložených prahů, výměna ložisek	3 dny	24.01. 23	26.01. 23							
313		Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	1 den	27.01. 23	27.01. 23							
314		Uložení nových str. panelů	2 dny	28.01. 23	29.01. 23							
315		Stavební proluka	5 dny	30.01. 23	03.02. 23							
316		Náhradní termín uložení stropních panelů	2 dny	04.02. 23	05.02. 23							
317		Provizorní ochranná konstrukce (montáž)	1 den	06.02. 23	06.02. 23							
318		Nová kce, hydr. Izolační systém, zásyp kce	4 dny	07.02. 23	10.02. 23							
319		Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	1 den	11.02. 23	11.02. 23							
320	SO-20	Úpravy stropní konstrukce - 2b. Etapa - 2.fáze	75 dny	12.02. 23	27.04. 23							
337	SO-21	Modernizace vestibulu a podchodu	162 dny	22.11. 22	02.05. 23							
338	SO-57/10	Definitivní přeložka vodovodu ČSAD	30 dny	25.04. 23	24.05. 23							
339	SO-56/10	Odvodnění výtlačku z metra UŠ	20 dny	28.04. 23	17.05. 23							
340	SO-68/10	Konečná přeložka plynovodu PE63	15 dny	02.05. 23	16.05. 23							
341	SO-41	Výstavba provizorního chodníku	10 dny	16.05. 23	25.05. 23							
342	SO-74/03	Osvětelní provizorního chodníku a komunikace	4 dny	26.05. 23	29.05. 23							
343	SO-11	Rušení provizorní konstrukce pro vedení IS	6 dny	25.05. 23	30.05. 23							
344		2c.ETAPA	234 dny	31.05. 23	19.01. 24							
345	SO-11	Výstavba provizorní konstrukce pro vedení IS ocel. Kce č. 3, č.7	30 dny	02.06. 23	01.07. 23							
346	SO-02	ZS, vjezdy na stavenišťe	2 dny	31.05. 23	01.06. 23							
347	SO-32	Provizorní KK - přepojení	6 dny	02.07. 23	07.07. 23							

Rekonstr.stropní desky Florenc C

█ Souhrnný Neaktivní milník ◊ Pouze s dobou trvání Pouze zahájení Vnější milník + Průběh ručně zadaného úkolu — Průběh

⋯ Souhrn projektu Neaktivní souhrn Pouze s datem dokončení Konečný termín + Průběh

◆ Neaktivní úkol Ruční úkol Ruční souhrn Vnější úkoly Průběh

ID	Poznámky	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
348	SO-58/20	Provizorní přeložka vodovodu DN300	30 dny	02.07.23	31.07.23				Provizorní přeložka vodovodu DN300 02.07. 30 dny			
349	SO-59/20	Provizorní přeložka kanalizace DN300	5 dny	12.07.23	16.07.23				Provizorní přeložka kanalizace DN300 12.07. 5 dny			
350	SO-60	Ochrana kanalizace DN300	2 dny	17.07.23	18.07.23				Ochrana kanalizace DN300 17.07. 2 dny			
351	SO-20	Úpravy stropní konstrukce - 2c. Etapa	107 dny	01.08.23	15.11.23				Úpravy stropní konstrukce - 2c. Etapa 01.08. 107 dny			
352		Stavební jáma	6 dny	01.08.23	06.08.23				Stavební jáma 01.08. 6 dny			
353		Stavební úpravy - pro přípravu vyzvednutí str.panellů, vč ochranné příhradové. Kce,vč. Diagnostiky, demolice předpjaté monolitické stropní desky	28 dny	07.08.23	03.09.23				Stavební úpravy - pro přípravu vyzvednutí str.panellů, vč ochranné příhradové. Kce,vč. Diagnostiky, demolice předpjaté monolitické stropní desky 07.08. 28 dny			
354		Prořiznutí spar + odtrhnutí str. desky	11 dny	04.09.23	14.09.23				Prořiznutí spar + odtrhnutí str. desky 04.09. 11 dny			
355		Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	1 den	15.09.23	15.09.23				Provizorní ochranná konstrukce (demontáž) 15.09. 1 den			
356		Demontáž stropních betonové monolitické předpjaté desky	2 dny	16.09.23	17.09.23				Demontáž stropních betonové monolitické předpjaté desky 16.09. 2 dny			
357		Stavební proluka	5 dny	18.09.23	22.09.23				Stavební proluka 18.09. 5 dny			
358		Náhradní termín demotáže stropní desky	2 dny	23.09.23	24.09.23				Náhradní termín demotáže stropní desky 23.09. 2 dny			
359		Provizorní ochranná konstrukce (montáž)	1 den	25.09.23	25.09.23				Provizorní ochranná konstrukce (montáž) 25.09. 1 den			
360		Sanace uložených prahů, výměna ložisek	4 dny	26.09.23	29.09.23				Sanace uložených prahů, výměna ložisek 26.09. 4 dny			
361		Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	1 den	30.09.23	30.09.23				Provizorní ochranná konstrukce (demontáž) 30.09. 1 den			
362		Montáž ocelových nosníků pro beton.monolitický strop	2 dny	30.09.23	01.10.23				Montáž ocelových nosníků pro beton.monolitický strop 30.09. 2 dny			
363		Stavební proluka	5 dny	02.10.23	06.10.23				Stavební proluka 02.10. 5 dny			
364		Náhradní termín montáže uložení ocelový nosníků	2 dny	07.10.23	08.10.23				Náhradní termín montáže uložení ocelový nosníků 07.10. 2 dny			
365		Výstavba nového ocelobetonového spřaženého stropu	30 dny	09.10.23	07.11.23				Výstavba nového ocelobetonového spřaženého stropu 09.10. 30 dny			
366		Provizorní ochranná konstrukce (montáž)	1 den	08.11.23	08.11.23				Provizorní ochranná konstrukce (montáž) 08.11. 1 den			
367		Nová kce, hydr. Izolační systém, zásyp kce	7 dny	09.11.23	15.11.23				Nová kce, hydr. Izolační systém, zásyp kce 09.11. 7 dny			
368	SO-21	Modernizace vestibulu a podchodu etapy 2c	102 dny	05.08.23	14.11.23				Modernizace vestibulu a podchodu etapy 2c 05.08. 102 dny			
369	SO-22	Doplnění eskalátoru do výstupu k ÚAN Florenc	94 dny	11.08.23	12.11.23				Doplnění eskalátoru do výstupu k ÚAN Florenc 11.08. 94 dny			
370	SO-23	Obchodní vybavenost etapy 2c	106 dny	01.08.23	14.11.23				Obchodní vybavenost etapy 2c 01.08. 106 dny			
371	SO-29	Informační systém MHD	10 dny	10.11.23	19.11.23				Informační systém MHD 10.11. 10 dny			
372	SO-33	Definitivní SSZ 8.238	8 dny	17.11.23	24.11.23				Definitivní SSZ 8.238 17.11. 8 dny			
373	SO-34	Definitivní KK - jižní část	8 dny	17.11.23	24.11.23				Definitivní KK - jižní část 17.11. 8 dny			
374	SO-58/10	Definitivní přeložka vodovodu DN300	30 dny	16.11.23	15.12.23				Definitivní přeložka vodovodu DN300 16.11. 30 dny			
375	SO-59/10	Definitivní přeložka kanalizace DN300	6 dny	24.11.23	29.11.23				Definitivní přeložka kanalizace DN300 24.11. 6 dny			
376	SO-71	Definitivní přeložka kabelů 22 kV	9 dny	24.11.23	02.12.23				Definitivní přeložka kabelů 22 kV 24.11. 9 dny			
377	SO-74/02	Rušení provizorního osvětlení (def. v SO-75/01)	3 dny	16.11.23	18.11.23				Rušení provizorního osvětlení (def. v SO-75/01) 16.11. 3 dny			
378	SO-75/01	Definitivní přeložka VO - jižní strana Křížkovy ulice	10 dny	19.11.23	28.11.23				Definitivní přeložka VO - jižní strana Křížkovy ulice 19.11. 10 dny			
379	SO-76	Úpravy NN rozvodů ČSAD - definitivní stav	8 dny	01.12.23	08.12.23				Úpravy NN rozvodů ČSAD - definitivní stav 01.12. 8 dny			
380	SO-24	Drobná architektura po etapě 2a, 2b, 2c	5 dny	08.12.23	12.12.23				Drobná architektura po etapě 2a, 2b, 2c 08.12. 5 dny			
381	SO-42	Definivní obnova povrchů po stavbě - etapy 2a, 2b, 2c	25 dny	16.12.23	09.01.24				Definivní obnova povrchů po stavbě - etapy 2a, 2b, 2c 16.12. 25 dny			
382	SO-43	Definitivní úpravy chodníků po stavbě - etapy 2a, 2b, 2c	25 dny	16.12.23	09.01.24				Definitivní úpravy chodníků po stavbě - etapy 2a, 2b, 2c 16.12. 25 dny			
383	SO-44	Obnova parkoviště po stavbě - etapy 2a, 2b, 2c	25 dny	16.12.23	09.01.24				Obnova parkoviště po stavbě - etapy 2a, 2b, 2c 16.12. 25 dny			
384	SO-91	Sadové úpravy	10 dny	10.01.24	19.01.24				Sadové úpravy 10.01. 10 dny			
385		3.ETAPA	786 dny	20.01.24	15.03.26				20.01. 3.ETAPA 786 dny			
386		3a.ETAPA	301 dny	20.01.24	15.11.24				20.01. 3a.ETAPA 301 dny			

Rekonstr.stropní desky Florenc C

Úkol		Souhrnný		Neaktivní milník		Pouze s dobou trvání		Pouze zahájení		Vnější milník		Průběh ručně zadaného úkolu
Rozdělení		Souhrn projektu		Neaktivní souhrn		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Pouze s datem dokončení		Konečný termín		
Milník		Neaktivní úkol		Ruční úkol			Ruční souhrn			Průběh		

ID	Poznámky	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
387	SO-11	Výstavba provizorní konstrukce pro vedení IS ocel. kce. č.4, č.5, č.7	30 dny	25.01. 24	23.02. 24				Výstavba provizorní konstrukce pro vedení IS ocel. kce. č.4, č.5, č.7 25.01. 30 dny			
388	SO-02	ZS, vjezdy na staveniště	10 dny	20.01. 24	29.01. 24				ZS, vjezdy na staveniště 20.01. 10 dny			
389	SO-08	Ochrana inženýrských sítí včetně 3b a 3c	5 dny	30.01. 24	03.02. 24				Ochrana inženýrských sítí včetně 3b a 3c 30.01. 5 dny			
390	SO-10	Demolice včetně 3b a 3c	10 dny	04.02. 24	13.02. 24				Demolice včetně 3b a 3c 04.02. 10 dny			
391	SO-31	Provizorní SSZ 8.237	10 dny	24.02. 24	04.03. 24				Provizorní SSZ 8.237 24.02. 10 dny			
392	SO-61/20	Provizorní přeložka vodovodu DN200	40 dny	24.02. 24	03.04. 24				Provizorní přeložka vodovodu DN200 24.02. 40 dny			
393	SO-65/11	Dočasné zrušení odvodnění TSK	4 dny	24.02. 24	27.02. 24				Dočasné zrušení odvodnění TSK 24.02. 4 dny			
394	SO-69/20	Provizorní přeložka STL plynovodu PE 315	15 dny	24.02. 24	09.03. 24				Provizorní přeložka STL plynovodu PE 315 24.02. 15 dny			
395	SO-72/01	Provizorní přeložky kabelů 1kV	8 dny	24.02. 24	02.03. 24				Provizorní přeložky kabelů 1kV 24.02. 8 dny			
396	SO-72/02	Provizorní přeložky kabelů 1kV	8 dny	24.02. 24	02.03. 24				Provizorní přeložky kabelů 1kV 24.02. 8 dny			
397	SO-74/04	Provizorní propojení VO	4 dny	24.02. 24	27.02. 24				Provizorní propojení VO 24.02. 4 dny			
398	SO-20	Úpravy stropní konstrukce - 3a. Etapa - 1.fáze	130 dny	04.04. 24	11.08. 24				Úpravy stropní konstrukce - 3a. Etapa - 1.fáze 04.04. 130 dny			
399		Stavební jáma	6 dny	04.04. 24	09.04. 24				Stavební jáma 04.04. 6 dny			
400		Provizorní ochranná konstrukce (montáž)	6 dny	10.04. 24	15.04. 24				Provizorní ochranná konstrukce (montáž) 10.04. 6 dny			
401		Stavební úpravy - pro přípravu výzvednutí str. panelů, vč. ochranné příhradové.Kce,vč. Diagnostiky, demolice předpjaté monolitické stropní desky	36 dny	16.04. 24	21.05. 24				Stavební úpravy - pro přípravu výzvednutí str. panelů, vč. ochranné příhradové.Kce,vč. Diagnostiky, demolice předpjaté monolitické stropní desky 16.04. 36 dny			
402		Prořiznutí spar + odtrhnutí str. desky	16 dny	22.05. 24	06.06. 24				Prořiznutí spar + odtrhnutí str. desky 22.05. 16 dny			
403		Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	1 den	07.06. 24	07.06. 24				Provizorní ochranná konstrukce (demontáž) 07.06. 1 den			
404		Demontáž stropních betonové monolitické předpjaté desky	2 dny	08.06. 24	09.06. 24				Demontáž stropních betonové monolitické předpjaté desky 08.06. 2 dny			
405		Stavební proluka	5 dny	10.06. 24	14.06. 24				Stavební proluka 10.06. 5 dny			
406		Náhradní termín demotáže stropní desky	2 dny	15.06. 24	16.06. 24				Náhradní termín demotáže stropní desky 15.06. 2 dny			
407		Provizorní ochranná konstrukce (montáž)	1 den	17.06. 24	17.06. 24				Provizorní ochranná konstrukce (montáž) 17.06. 1 den			
408		Sanace uložených prahů, výměna ložisek	4 dny	18.06. 24	21.06. 24				Sanace uložených prahů, výměna ložisek 18.06. 4 dny			
409		Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	1 den	22.06. 24	22.06. 24				Provizorní ochranná konstrukce (demontáž) 22.06. 1 den			
410		Montáž ocelových nosníků pro beton.monolitický strop	2 dny	22.06. 24	23.06. 24				Montáž ocelových nosníků pro beton.monolitický strop 22.06. 2 dny			
411		Stavební proluka	5 dny	24.06. 24	28.06. 24				Stavební proluka 24.06. 5 dny			
412		Náhradní termín montáže uložení ocelový nosníků	2 dny	29.06. 24	30.06. 24				Náhradní termín montáže uložení ocelový nosníků 29.06. 2 dny			
413		Výstavba nového ocelobetonového spřaženého stropu	30 dny	01.07. 24	30.07. 24				Výstavba nového ocelobetonového spřaženého stropu 01.07. 30 dny			
414		Provizorní ochranná konstrukce (montáž)	1 den	31.07. 24	31.07. 24				Provizorní ochranná konstrukce (montáž) 31.07. 1 den			
415		Nová kce, hydr. Izolační systém, zásyp kce	10 dny	01.08. 24	10.08. 24				Nová kce, hydr. Izolační systém, zásyp kce 01.08. 10 dny			
416		Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	1 den	11.08. 24	11.08. 24				Provizorní ochranná konstrukce (demontáž) 11.08. 1 den			
417		Úpravy stropní konstrukce - 3a. Etapa - 2.fáze	65 dny	12.08. 24	15.10. 24				Úpravy stropní konstrukce - 3a. Etapa - 2.fáze 12.08. 65 dny			
435	SO-21	Modernizace vestibulu a podchodu etapy 3a	210 dny	04.04. 24	30.10. 24				Modernizace vestibulu a podchodu etapy 3a 04.04. 210 dny			
436	SO-23	Obchodní vybavenost etapy 3a	205 dny	04.04. 24	25.10. 24				Obchodní vybavenost etapy 3a 04.04. 205 dny			
437	SO-27	Úpravy kabelovodu CETIN	7 dny	31.10. 24	06.11. 24				Úpravy kabelovodu CETIN 31.10. 7 dny			
438	SO-28	Úpravy kabelovodu SILNO	6 dny	31.10. 24	05.11. 24				Úpravy kabelovodu SILNO 31.10. 6 dny			
439	SO-69/10	Definitivní přeložka STL plynovodu PE 315	16 dny	16.10. 24	31.10. 24				Definitivní přeložka STL plynovodu PE 315 16.10. 16 dny			
440	SO-73/01	Definitivní přeložka kabelu 1 kV	9 dny	07.11. 24	15.11. 24				Definitivní přeložka kabelu 1 kV 07.11. 9 dny			
441	SO-75/02	Obnova severní strany Křížkovy ulice	5 dny	07.11. 24	11.11. 24				Obnova severní strany Křížkovy ulice 07.11. 5 dny			
442	SO-92	Konstrukce pro definitivní vedení IS, ocelové chráničky pro CETIN a SILNO	25 dny	16.10. 24	09.11. 24				Konstrukce pro definitivní vedení IS, ocelové chráničky pro CETIN a SILNO 16.10. 25 dny			

Rekonstr.stropní desky Florenc C	Úkol	Souhrnný	Neaktivní milník	Pouze s dobou trvání	Pouze zahájení	Vnější milník	Průběh ručně zadaného úkolu
	Rozdělení	Souhrn projektu	Neaktivní souhrn	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Pouze s datem dokončení	Konečný termín	Průběh
	Milník	Neaktivní úkol	Ruční úkol	Ruční souhrn	Vnější úkoly	Průběh	Průběh

ID	Poznámky	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
443		3b.ETAPA	273 dny	12.11. 24	11.08. 25							
444	SO-02	ZS, vjezdy na staveniště	5 dny	12.11. 24	16.11. 24							
445	SO-08	Ochrana inženýrských sítí včetně 3b a 3c	5 dny	17.11. 24	21.11. 24							
446	SO-11	Výstavba provizorní konstrukce pro vedení IS ocel. kce č.6	15 dny	17.11. 24	01.12. 24							
447	SO-62	Ochrana kanalizace DN300	5 dny	25.11. 24	29.11. 24							
448	SO-65/11	Dočasné zrušení odvodnění TSK	5 dny	25.11. 24	29.11. 24							
449	SO-74/05	Provizorní propojení VO	7 dny	29.11. 24	05.12. 24							
450	SO-20	Úpravy stropní konstrukce - 3b. Etapa - část vestibul - 1.fáze	68 dny	06.12. 24	11.02. 25							
451		Stavební jáma	5 dny	06.12. 24	10.12. 24							
452		Stavební úpravy - pro přípravu výzvednutí str. panelů, vč. podstojkování stropní kce, vč. diagnostiky	12 dny	11.12. 24	22.12. 24							
453		Prořiznutí spar + odtrhnutí panelu	11 dny	23.12. 24	02.01. 25							
454		Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	1 den	03.01. 25	03.01. 25							
455		Demontáž stropní betonové monolitické předpjaté desky	2 dny	04.01. 25	05.01. 25							
456		Stavební proluka	5 dny	06.01. 25	10.01. 25							
457		Náhradní termín demotáže stropní desky	2 dny	11.01. 25	12.01. 25							
458		Provizorní ochranná konstrukce (montáž)	1 den	13.01. 25	13.01. 25							
459		Sanace uložených prahů, výměna ložisek	3 dny	14.01. 25	16.01. 25							
460		Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	1 den	17.01. 25	17.01. 25							
461		Uložení nových str. panelů	2 dny	18.01. 25	19.01. 25							
462		Stavební proluka	5 dny	20.01. 25	24.01. 25							
463		Náhradní termín montáže uložení ocelových nosníků	2 dny	25.01. 25	26.01. 25							
464		Provizorní ochranná konstrukce (montáž)	1 den	27.01. 25	27.01. 25							
465		Nová kce, hydr. izolační systém, zásyp kce	14 dny	28.01. 25	10.02. 25							
466		Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	1 den	11.02. 25	11.02. 25							
467	SO-20	Úpravy stropní konstrukce - 3b. Etapa - část vestibul - 2.fáze	70 dny	12.02. 25	22.04. 25							
468	SO-20	Úpravy stropní konstrukce - 3b. Etapa - část větrací objekt	95 dny	23.04. 25	26.07. 25							
485	SO-21	Modernizace vestibulu a podchodu etapy 3b	89 dny	23.04. 25	20.07. 25							
486	SO-23	Obchodní vybavenost etapy 3b	94 dny	23.04. 25	25.07. 25							
487	SO-65/10	Obnova odvodnění TSK	5 dny	27.07. 25	31.07. 25							
488	SO-73/02	Definitivní přeložka kabelů 1 kV	8 dny	27.07. 25	03.08. 25							
489	SO-11	Rušení provizorní konstrukce pro vedení IS ocel. kce č.6	8 dny	04.08. 25	11.08. 25							
490		3c.ETAPA	216 dny	12.08. 25	15.03. 26							
491	SO-63	Provizorní přeložka vodovodu DN200 - po částech	15 dny	12.08. 25	26.08. 25							
492	SO-64	Zkrácení kanalizace VP 600/1100	5 dny	22.08. 25	26.08. 25							
493	SO-74/06	Provizorní propojení VO	7 dny	22.08. 25	28.08. 25							
494	SO-20	Úpravy stropní konstrukce - 3c. Etapa - 1.fáze	69 dny	29.08. 25	05.11. 25							
495		Stavební jáma	9 dny	29.08. 25	06.09. 25							
496		Stavební úpravy - výzvednutí vč. podstojkování a diagnostiky	12 dny	07.09. 25	18.09. 25							
497		Prořiznutí spar + odtrhnutí panelu	14 dny	19.09. 25	02.10. 25							

Rekonstr.stropní desky Florenc C

Úkol		Souhrnný		Neaktivní milník		Pouze s dobou trvání		Pouze zahájení		Vnější milník		Průběh ručně zadaného úkolu
Rozdělení		Souhrn projektu		Neaktivní souhrn		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Pouze s datem dokončení		Konečný termín		
Milník		Neaktivní úkol		Ruční úkol		Ruční souhrn		Vnější úkoly		Průběh		

ID	Poznámky	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
498		Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	1 den	03.10. 25	03.10. 25							
499		Demontáž stropních panelů	2 dny	04.10. 25	05.10. 25							
500		Stavební proluka	5 dny	06.10. 25	10.10. 25							
501		Náhradní termín demotáže str. panelů	2 dny	11.10. 25	12.10. 25							
502		Provizorní ochranná konstrukce (montáž)	1 den	13.10. 25	13.10. 25							
503		Sanace uložených prahů, výměna ložisek	3 dny	14.10. 25	16.10. 25							
504		Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	1 den	17.10. 25	17.10. 25							
505		Uložení nových str. panelů	2 dny	18.10. 25	19.10. 25							
506		Stavební proluka	5 dny	20.10. 25	24.10. 25							
507		Náhradní termín demotáže str. panelů	2 dny	25.10. 25	26.10. 25							
508		Provizorní ochranná konstrukce (montáž)	1 den	27.10. 25	27.10. 25							
509		Nová kce, hydr. Izolační systém, zásyp kce	8 dny	28.10. 25	04.11. 25							
510		Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	1 den	05.11. 25	05.11. 25							
511	SO-20	Úpravy stropní konstrukce - 3c. Etapa - 2.fáze	70 dny	06.11. 25	14.01. 26							
528	SO-07	Rušení staveništní přípojky - PRE	3 dny	11.02. 26	13.02. 26							
529	SO-06	Rušení staveništní přípojky - metro	3 dny	06.03. 26	08.03. 26							
530	SO-21	Modernizace vestibulu a podchodu etapy 3c	185 dny	29.08. 25	01.03. 26							
531	SO-23	Obchodní vybavenost etapy 3c	187 dny	29.08. 25	03.03. 26							
532	SO-29	Informační systém MHD	10 dny	13.02. 26	22.02. 26							
533	SO-24	Drobná architektura po etapě 3a, 3b, 3c	7 dny	02.03. 26	08.03. 26							
534	SO-33	Definitivní SSZ 8.237	8 dny	15.01. 26	22.01. 26							
535	SO-34	Definitivní KK - severní část	10 dny	15.01. 26	24.01. 26							
536	SO-42	Definitivní obnova povrchů po stavbě - etapy 3a, 3b, 3c	18 dny	22.02. 26	11.03. 26							
537	SO-43	Definitivní úpravy chodníků po stavbě - etapy 3a, 3b, 3c	16 dny	22.02. 26	09.03. 26							
538	SO-61/10	Definitivní přeložka vodovodu DN200	30 dny	15.01. 26	13.02. 26							
539	SO-61/10	Definitivní přeložka vodovodu DN 200	30 dny	15.01. 26	13.02. 26							
540	SO-64	Zkrácení kanalizace VP600/1100	10 dny	02.02. 26	11.02. 26							
541	SO-65	Obnova odvodnění povrchů TSK a ČSAD	4 dny	06.03. 26	09.03. 26							
542	SO-74/03	Rušení provizorního osvětlení	6 dny	25.01. 26	30.01. 26							
543	SO-75/03	Obnova osvětlení ulice Ke Štvanici	14 dny	28.01. 26	10.02. 26							
544	SO-11	Rušení provizorní konstrukce pro vedení IS	8 dny	14.02. 26	21.02. 26							
545	SO-91	Sadové úpravy	7 dny	09.03. 26	15.03. 26							
546		Provozní soubory	1537 dny	17.12. 21	02.03. 26							
567		Ukončení stavby - Deska Florenc	1 den	16.03. 26	16.03. 26							

17.12.

Provozní soubory

1537 dny

Ukončení stavby - Deska Florenc
16.03. 1 den

Rekonstr.stropní desky Florenc C

- Úkol
- Rozdělení
- Milník
- Souhrnný
- Souhrn projektu
- Neaktivní úkol
- Neaktivní milník
- Neaktivní souhrn
- Ruční úkol
- Pouze s dobou trvání
- Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
- Ruční souhrn
- Pouze zahájení
- Pouze s datem dokončení
- Vnější úkoly
- Vnější milník
- Konečný termín
- Průběh
- Průběh ručně zadaného úkolu

Stránka 10