

Harmonogram výstavby



ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	květen 2021	červen 2021	červenec 2021	srpen 2021	září 2021	říjen 2021	listopad 2021	prosinec 2021	leden 2022	únor 2022	březen 2022		
1	Autobusový terminál Kralupy nad Vltavou	224,42 dny	16.07. 21	25.02. 22			16.07. 21	Autobusový terminál Kralupy nad Vltavou									
2	Podpis SoD	0 dny	16.07. 21	16.07. 21			16.07. 21	Podpis SoD									
3	Protokolární předání staveniště	0 dny	26.07. 21	26.07. 21			26.07. 21	Protokolární předání staveniště									
4	Přípravné práce + zařízení staveniště	10 dny	29.07. 21	08.08. 21			Přípravné práce + zařízení staveniště										
5	SO 01 - Terminál autobusové dopravy	207,42 dny	02.08. 21	25.02. 22			02.08. 21	SO 01 - Terminál autobusové dopravy									
6	Přípravné práce	13 dny	02.08. 21	15.08. 21			Přípravné práce										
7	Demolice	13 dny	16.08. 21	29.08. 21			Demolice										
8	Zemní práce	41 dny	23.08. 21	03.10. 21			Zemní práce										
9	Úprava podloží a základové spáry	13 dny	04.10. 21	17.10. 21			Úprava podloží a základové spáry										
10	Asfaltová vozovka	13 dny	22.11. 21	05.12. 21			Asfaltová vozovka										
11	Parkovací záliv, BUS zastávka	27 dny	18.10. 21	14.11. 21			Parkovací záliv, BUS zastávka										
12	Chodníky	70 dny	17.12. 21	25.02. 22			Chodníky										
13	Trubní vedení	13 dny	20.09. 21	03.10. 21			Trubní vedení										
14	Doplňující konstrukce a práce	50 dny	06.01. 22	25.02. 22			Doplňující konstrukce a práce										
15	SO 02 - Přístřešky	193,42 dny	16.08. 21	25.02. 22			16.08. 21	SO 02 - Přístřešky									
16	Zemní práce	13 dny	16.08. 21	29.08. 21			Zemní práce										
17	Zakládání	13 dny	27.09. 21	10.10. 21			Zakládání										
18	Svislé a kompletní konstrukce	30 dny	12.01. 22	11.02. 22			Svislé a kompletní konstrukce										
19	Vodorovné konstrukce	70 dny	03.12. 21	11.02. 22			Vodorovné konstrukce										
20	Úpravy povrchů	30 dny	19.01. 22	18.02. 22			Úpravy povrchů										
21	Trubní vedení	20 dny	20.09. 21	10.10. 21			Trubní vedení										
22	Dokončovací práce	20 dny	05.02. 22	25.02. 22			Dokončovací práce										
23	Kontejnery na tříděný odpad	20 dny	08.11. 21	28.11. 21			Kontejnery na tříděný odpad										
24	SO 03 - Přijezdová komunikace	193,42 dny	16.08. 21	25.02. 22			16.08. 21	SO 03 - Přijezdová komunikace									
25	Přípravné práce	13 dny	16.08. 21	29.08. 21			Přípravné práce										
26	Demolice	13 dny	23.08. 21	05.09. 21			Demolice										
27	Zemní práce	27 dny	06.09. 21	03.10. 21			Zemní práce										
28	Úprava podloží a základové spáry	34 dny	13.09. 21	17.10. 21			Úprava podloží a základové spáry										
29	Asfaltová vozovka	69 dny	27.09. 21	05.12. 21			Asfaltová vozovka										
30	Parkovací záliv, BUS zastávka	48 dny	27.09. 21	14.11. 21			Parkovací záliv, BUS zastávka										
31	Chodníky	123 dny	25.10. 21	25.02. 22			Chodníky										
32	Trubní vedení	41 dny	23.08. 21	03.10. 21			Trubní vedení										
33	Doplňující konstrukce a práce	80 dny	07.12. 21	25.02. 22			Doplňující konstrukce a práce										
34	Milník 1 - Dokončení ulice Nádražní a křižovaty s ulicemi Husova a Žižkova	0 dny	02.01. 22	02.01. 22			Milník 1 - Dokončení ulice Nádražní a křižovaty s ulicemi Husova a Žižkova										
35	SO 04 - Vodohospodářské objekty	55 dny	23.08. 21	17.10. 21			23.08. 21	SO 04 - Vodohospodářské objekty									
36	Vsakovací studna, stoka D1	20 dny	23.08. 21	12.09. 21			Vsakovací studna, stoka D1										
37	Retenční průleh, vsak	27 dny	06.09. 21	03.10. 21			Retenční průleh, vsak										
38	Dešťová kanalizace - terminál	20 dny	20.09. 21	10.10. 21			Dešťová kanalizace - terminál										
39	Splašková kanalizace - terminál	20 dny	27.09. 21	17.10. 21			Splašková kanalizace - terminál										
40	Vodovodní přípojka - terminál	20 dny	27.09. 21	17.10. 21			Vodovodní přípojka - terminál										
41	SO 05 - Veřejná zeleň	48 dny	01.11. 21	19.12. 21			01.11. 21	SO 05 - Veřejná zeleň									
42	SO 06 - Veřejné osvětlení	110 dny	26.10. 21	13.02. 22			26.10. 21	SO 06 - Veřejné osvětlení									
43	SO 07 - Oplocení	131 dny	06.09. 21	15.01. 22			06.09. 21	SO 07 - Oplocení									
44	Zemní práce	13 dny	06.09. 21	19.09. 21			Zemní práce										
45	Zakládání	41 dny	20.09. 21	31.10. 21			Zakládání										
46	Milník 2 - Základy protihlukové stěny	0 dny	31.10. 21	31.10. 21			Milník 2 - Základy protihlukové stěny										
47	Svislé sloupky a PHS panely	62 dny	01.11. 21	02.01. 22			Svislé sloupky a PHS panely										
48	Dokončovací práce	12 dny	03.01. 22	15.01. 22			Dokončovací práce										
49	SO 08 - Zařízení provozní informace	40 dny	06.12. 21	15.01. 22			06.12. 21	SO 08 - Zařízení provozní informace									
50	Dokončení	0 dny	25.02. 22	25.02. 22			Dokončení										