

Oprava mostu v km 69,552 na trati Praha hl.n. - Turnov

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	IV 2017				V 2017				VI 2017			VII 2017				VIII 2017				
					3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14
1	Celková doba prací	99	24.4.2017	31.7.2017																				
2	Zahájení prací	0 dny	24.4.2017	24.4.2017																				
3	zařízení staveniště, odstranění vegetace	10 dny	24.4.2017	3.5.2017																				
4	výroba NK	45 dny	24.4.2017	7.6.2017																				
5	výkopové práce v profilu mostu	15 dny	4.5.2017	18.5.2017																				
6	odbourání říms a čelní zdi	10 dny	19.5.2017	28.5.2017																				
7	zatrubnění vodoteče - kruhový propustek DN1000	10 dny	29.5.2017	7.6.2017																				
8	montáž vejčitého profilu ocelové kce - most	15 dny	8.6.2017	22.6.2017																				
9	injektáž prostoru mezi stáv. a novou NK	10 dny	23.6.2017	2.7.2017																				
10	doplnění násypového tělesa na vtoku a výtoku	7 dny	3.7.2017	9.7.2017																				
11	dláždění	14 dny	10.7.2017	23.7.2017																				
12	montáž zábradlí	2 dny	22.7.2017	23.7.2017																				
13	terénní úpravy	5 dny	21.7.2017	25.7.2017																				
14	dokončovací práce	5 dny	26.7.2017	30.7.2017																				
15	předání stavby	1 den	31.7.2017	31.7.2017																				
16	Ukončení prací	0 dny	31.7.2017	31.7.2017																				