

Příloha SOD - Harmonogram prací

Název prací	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden											
Zahájení prací - na základě výzvy																							
Převzetí staveniště	■																						
Přípravné práce	■																						
Elektroinstalační práce - rozvody NN		■	■	■	■	■	■																
Elektroinstalační práce - slaboproudé rozvody		■	■	■	■	■	■																
Elektroinstalační práce - rozvaděče								■	■	■	■	■											
Elektroinstalační práce - přípojná místa								■	■	■	■	■											
Nosné prvky jevištní techniky						■	■	■	■	■	■												
Další zabudované prvky									■	■	■	■											
														1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden
Zahájení kompletace - na základě výzvy	BEZPRAŠNÉ PROSTŘEDÍ!!!																						
Kompletace, dodávka a instalace koncových prvků - jevištní technika														■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Kompletace, dodávka a instalace koncových prvků - AV techniky														■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Kompletace, dodávka a instalace koncových prvků - Osvětlení														■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Konfigurace systému, testování																	■	■	■	■	■	■	
Revize																						■	
Zaškolení																							■
Předání díla - nejpozději do 15.1.2023																							■

Veškeré práce budou koordinovány s postupem prací ostatních dodavatelů
Upozorňujeme, že etapa kompletace může být zahájena pouze za předpokladu bezprašného prostředí stavby

Ve Velké Meziříčí

Ing. Jaroslav Malý, prokura společnosti

Ing. Jaroslav
Malý

Digitálně podepsal Ing. Jaroslav
Malý
Datum: 2022.03.01 11:53:17
+01'00'