

ID		Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Půlrok 2, 2019					Půlrok 1, 2020							
							Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	
1			PIAZZETTA	290 dny	01.08. 19	31.05. 20													
2			Bourací práce	86 dny	01.08. 19	25.10. 19													
3			Výkopové práce	20 dny	26.10. 19	14.11. 19													
4			Sanace stěn a zhlaví stávajícího kanálu VZT	7 dny	19.10. 19	25.10. 19													
5			Bourání prostupů do stávajícího kanálu VZT	5 dny	21.10. 19	25.10. 19													
6			Základy	7 dny	15.11. 19	21.11. 19													
7			podchycení stávajícího zdiva + drenáž a zásyp	14 dny	15.11. 19	28.11. 19													
8			ŠTD podsyp a hutnění	3 dny	29.11. 19	01.12. 19													
9			podkladní betony	3 dny	02.12. 19	04.12. 19													
10			stěny - betonové tvárnice prolévané betonem	21 dny	07.12. 19	11.01. 20													
11			izolace svislá stěn	14 dny	16.12. 19	13.01. 20													
12			Izolační přizdívka	14 dny	18.12. 19	15.01. 20													
13			částený zásyp s hutněním	3 dny	16.01. 20	18.01. 20													
14			boční kanály VZT - podkladní beton	2 dny	19.01. 20	20.01. 20													
15			technologická přestávka - klimatické podmínky	14 dny	21.01. 20	03.02. 20													
16			boční kanály VZT - zdivo	5 dny	04.02. 20	08.02. 20													
17			bošní kanály VZT - strop	3 dny	09.02. 20	11.02. 20													
18			ocel. konst. Stropu	4 dny	04.02. 20	07.02. 20													
19			betonáž stropu	2 dny	09.02. 20	10.02. 20													
20			izolace stropů	4 dny	18.02. 20	21.02. 20													
21			zásyp a hutnění na úroveň -0,250 pod rampu	3 dny	22.02. 20	24.02. 20													
22			násyp ŠTD , obrubníky pro rampu pro vozíčkáře	6 dny	25.02. 20	01.03. 20													
23			pokládka dlažby rampy pro vozíčkáře	21 dny	28.02. 20	19.03. 20													
24			montáž skladby HN 09 , HN 139	21 dny	06.03. 20	26.03. 20													
25			bednění , armování , betonáž schodů	21 dny	22.02. 20	13.03. 20													
26			rozvody elektro - VO , slavnostní osvětlení	5 dny	06.03. 20	10.03. 20													
27			Zásyp - zemina u HB	6 dny	11.03. 20	16.03. 20													
28			zprovoznění definitivní rampy pro vozíčkáře	2 dny	27.03. 20	28.03. 20													
29			bednění , armování , betonáž zábradlí	21 dny	29.03. 20	18.04. 20													
30			demontáž provizorní rampy	2 dny	30.03. 20	31.03. 20													
31			dokončení anglického dvorku vpravo	21 dny	01.04. 20	21.04. 20													
32			demontáž stávající dlažby	10 dny	01.04. 20	10.04. 20													
33			montáž nové dlažby do terčů	21 dny	11.04. 20	01.05. 20													
34			montáž nové dlažby lepením , včetně schodiště	21 dny	02.05. 20	22.05. 20													
35			sadové upravy (návoz zeminy atd.)	7 dny	18.05. 20	24.05. 20													
36			montáž světel , květníků a mobiliáře	7 dny	25.05. 20	31.05. 20													

Projekt: Piazzetta 19-10-151
Datum: 16.10. 19

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu

Stránka 1