


Harmonogram výstavby, realizace zakázky - celková doba realizace díla bude do 130 kalendářních dnů
SO 01 - objekt WC

	POPIS PRACÍ	rok	2022																		
		týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Postup realizace zakázky: odpovídá pořadí jednotlivých prací tohoto harmonogramu a uzlovým bodům	Přípravné a geodetické práce a zařízení staveniště																				
	Zemní práce, bourání																				
	základové konstrukce																				
	Svislé konstrukce																				
	Vododorné konstrukce																				
	Úpravy povrchů vnitřní																				
	Úpravy povrchů vnější																				
	Podlahové konstrukce a výplně otvorů																				
	Izolace proti vodě																				
	Izolace tepelné																				
	Tesařské konstrukce, střecha																				
	Sádkartonové podhledy																				
	Klempířské konstrukce, střecha, oplechování fasády, ostatní																				
	Truhlářské konstrukce																				
	Zámečnické konstrukce																				
	Otvorové prvky včetně jejich výroby																				
	Obklady a dlažby																				
	Malby a nátěry																				
	Pergola, výroba a montáž																				
	Zdravotechnické instalace, hrubé rozvody a kompletace																				
Vytápění, hrubé rozvody a kompletace																					
Vdouchotechnika, hrubé rozvody a kompletace																					
Elektroinstalace, hrubé rozvody a kompletace																					
Předání díla včetně dokladů, revize a zkoušky																					

Uzlové body stavby, tj. definice postupu stavby

- 1 - Přípravné a geodetické práce, bourání, spodní stavba 1. až 5. týden
- 2 - Hrubé stavební práce, zastřešení objektu, zahájení rozvodů ZTI, ÚT, VZT, elektro 5. až 10. týden
- 3 - Dokončení hrubých rozvodů, příčky, hrubé omítky, zahájení fasády 11. až 15. týden
- 4 - Dokončení omítek a řemeslných prací, kompletace, výmalby 16. až 18. týden
- 5 - Předání díla



V Brně, 14.3.2022

Bc. Milan Dedík, jednatel