

BOHEMIK

Harmonogram výstavby - časový 1.Rekonstrukce objektu PB KnV - III.etapa

	Květen		Červen				Červenec				Srpen				Září				Říjen				Listopad					
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Příprava staveniště	■	■	■																									
Demontáže a bourací práce		■	■	■	■	■	■	■	■																			
1.000 Architektonicko - stavební část																												
Výkop pro realizaci nového napojení na kanalizaci					■	■																						
Základy zvláštní zakládání betonáže										■	■	■	■	■	■													
Podlahy a podlahové konstrukce															■	■	■	■	■	■	■							
Izolace proti vodě, izolace tepelné										■	■	■	■	■	■	■	■											
Truhlářské, zámečnické a klempířské konstrukce										■	■	■	■	■	■	■	■						■	■	■	■	■	■
Pokládka dlažeb a obkladů										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Nátery, malby																						■	■	■	■	■	■	■
Montáž vnitřního vybavení																									■	■	■	■
3.100 Nerezové konstrukce bazénů																												
Montáž bazénové vany a vnitřních vestaveb										■	■	■	■	■	■	■	■						■	■	■	■	■	■
Bazénová hydraulika															■	■	■											
4.100 Vytápění																												
D+M potrubních rozvodů a osazení otopných těles																						■	■	■	■	■	■	■
4.300 Vzduchotechnika																												
Demontáž stávajících větracích zařízení			■	■	■	■																						
D+M nových větracích zařízení do strojovny											■	■	■	■	■													
D+M potrubních rozvodů a izolací											■	■	■	■	■													
4.400 Měření a Regulace pro TVH																												
D+M Měření a regulace pro TVH																												
4.450 Měření a Regulace pro VZT																												
D+M Měření a regulace pro VZT																												
4.500 Zdravotně technické instalace																												
D+M vnitřního vodovodu a kanalizace										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4.700 Silnoproud																												
Elektromontáže											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Revize a zkoušky																										■	■	■
4.800 Slaboproud																												
Elektromontáže										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Revize a zkoušky																											■	■
5.100 Technologie VH																												
D+M Filtrace																												

Uzlové body výstavby

Zahájení provádění díla: 01.06.2022

Ukončení výstavby a předání díla: 30.11.2022

