



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Příloha č. 1 k Dodatku č. 5 ke Smlouvě o provedení stavby

Obsah přílohy:

Harmonogram postupu prací

- Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví

Harmonogram postupu prací

- Nová budova fakulty umění



ID	Kód WBS	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2021																								2022																																																																															
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
0	0	Výstavba nového kampusu na Černé louce – Nová budova fakulty umění	763 dny	17.01. 20	10.09. 22																																																																																																								
1	1	PŘÍDĚLENÍ ZAKÁZKY	0 dny	17.01. 20	17.01. 20																																																																																																								
2	1.1	Zahájení účinnosti uzavřené SoD (17.1.2020)	0 dny	17.01. 20	17.01. 20																																																																																																								
3	2	PŘÍPRAVA STAVBY	27,8 dny	28.01. 20	24.02. 20																																																																																																								
4	2.1	Předání staveniště zhotoviteli - předpokládaný termín	0 dny	28.01. 20	28.01. 20																																																																																																								
5	2.2	Příprava zařízení staveniště (nápojně body médií atd.)	21 dny	03.02. 20	24.02. 20																																																																																																								
6	3	Přerušení prací z důvodu řešení kontaminace - 112 dní	2 dny	25.02. 20	16.06. 20																																																																																																								
7	4	Přerušení prací z důvodu nesouladu DSP s DPS - 78 dní (+14 dní aktivace)	2 dny	16.11. 20	18.02. 21																																																																																																								
8	5	R4 - Nová budova fakulty umění	745 dny	28.01. 20	03.09. 22																																																																																																								
9	5.1	Příprava území	510 dny	25.02. 20	07.02. 22																																																																																																								
10	5.2	1. milník: Založení stavby (257 dnů ode dne účinnosti smlouv	220 dny	25.02. 20	23.04. 21																																																																																																								
11	5.2.1	Zemní práce vč. pažení a kotvení	130 dny	16.06. 20	23.10. 20																																																																																																								
12	5.2.2	Piloty	50 dny	06.07. 20	24.08. 20																																																																																																								
13	5.2.3	Základy, základové patky	6 týdny	26.07. 20	05.09. 20																																																																																																								
14	5.2.4	Základová deska	82 dny	31.08. 20	21.02. 21																																																																																																								
15	5.3	2. milník: Betonové konstrukce stavby podle části PD 17060-DPS-D.1.2-SO 01-B a kompletace podle části PD 17060-DPS-D.2-IO 04+05+06+07+08+09 (527 dnů ode dne účinnosti smlouvy).	490 dny	09.05. 20	18.01. 22																																																																																																								
16	5.3.1	Železobetonové konstrukce - svislé	199 dny	11.11. 20	29.08. 21																																																																																																								
17	5.3.2	Železobetonové konstrukce - vodorovné	231 dny	04.03. 21	20.10. 21																																																																																																								
18	5.3.3	Monolitické obvodové sendvičové konstrukce vč. tepelné izolace	150 dny	22.08. 21	18.01. 22																																																																																																								
19	5.3.4	Připojky inženýrských sítí	365 dny	01.08. 20	01.11. 21																																																																																																								
20	5.4	3. milník: Předložení výsledků měření akustických parametrů neprůzvučnosti svislých a vodorovných konstrukcí (715 dnů ode dne účinnosti smlouvy).	30 dny	31.07. 22	29.08. 22																																																																																																								
21	5.4.1	Měření akustických parametrů neprůzvučnosti svislých a vodorovných konstrukcí	30 dny	31.07. 22	29.08. 22																																																																																																								
22	5.5	4. milník: Střecha, zateplení fasády a 17060-DPS-D.2-01.7. Předsazená trubková fasáda - komplet, ce. veškeré svislé konstrukce, finální povrchy konstrukcí. (715 dnů ode dne účinnosti smlouvy).	460 dny	27.05. 21	29.08. 22																																																																																																								
23	5.5.1	Zastřešení stavby vč. detailů	27 týdnů	01.10. 21	07.04. 22																																																																																																								
24	5.5.2	Opláštění budovy vč. detailů	31 týdnů	01.10. 21	05.05. 22																																																																																																								
25	5.5.3	Veškeré svislé a vodorovné nosné a nenosné konstrukce	29 týdnů	01.10. 21	21.04. 22																																																																																																								
26	5.5.4	Povlakové krytiny	8 týdnů	25.02. 22	21.04. 22																																																																																																								
27	5.5.5	Konstrukce tesařské	10 týdnů	14.01. 22	24.03. 22																																																																																																								
28	5.5.6	Konstrukce suché výstavby	12 týdnů	19.11. 21	10.02. 22																																																																																																								
29	5.5.7	Konstrukce klempířské	28 týdnů	07.12. 21	20.06. 22																																																																																																								
30	5.5.8	Konstrukce truhlářské	28 týdnů	07.12. 21	20.06. 22																																																																																																								
31	5.5.9	Podlahy z dlaždic	28 týdnů	07.12. 21	20.06. 22																																																																																																								
32	5.5.10	Podlahy skládané	28 týdnů	07.12. 21	20.06. 22																																																																																																								
33	5.5.11	Dokončovací práce - obklady	28 týdnů	07.12. 21	20.06. 22																																																																																																								
34	5.5.12	Dokončovací práce - nátěry, malby a tapety	28 týdnů	07.12. 21	20.06. 22																																																																																																								
35	5.5.13	Technická zařízení budov	311 dny	22.08. 21	28.06. 22																																																																																																								
36	5.5.14	Zdravotně technické instalace	291 dny	22.08. 21	08.06. 22																																																																																																								
37	5.5.15	Vzduchotechnika/klimatizace	311 dny	22.08. 21	28.06. 22																																																																																																								
38	5.5.16	Rozvody tepla a chladu	250 dny	22.08. 21	28.04. 22																																																																																																								
39	5.5.17	Silnoproud	312 dny	22.08. 21	29.06. 22																																																																																																								
40	5.5.18	Měření a regulace	161 dny	19.01. 22	28.06. 22																																																																																																								
41	5.5.19	Prostorová akustika_učebny a cvičebny	161 dny	19.01. 22	28.06. 22																																																																																																								
42	5.5.20	Prostorová akustika koncertní sál	210 dny	01.02. 22	29.08. 22																																																																																																								
43	5.5.20.1	Akustické obklady koncertního sálu	175 dny	01.02. 22	29.08. 22																																																																																																								
44	5.5.20.2	Přerušení, z důvodu záměny materiálu latí	36 dny	15.06. 22	20.07. 22																																																																																																								
45	5.5.21	Samočinné odvětrací zařízení SOZ	93 dny	20.12. 21	22.03. 22																																																																																																								
46	5.5.22	Předsazená trubková fasáda	26 týdnů	01.10. 21	31.03. 22																																																																																																								
47	5.6	Termín dokončení stavební části včetně prodloužení	736 dny	06.02. 20	03.09. 22																																																																																																								
48	5.6.1	Termín dokončení stavební části díla 715 dnů ode dne účinnosti smlouvy	700 dny	06.02. 20	03.09. 22																																																																																																								
49	5.6.2	Požadavek na dodatečné práce - záměna materiálu latí akustických stěnových panelů, vyplývající z laboratorních měření. Původně dubový masiv na nově kompozit s dubovou	36 dny	15.06. 22	20.07. 22																																																																																																								
50	5.7	IO 02: Komunikace a zpevněné plochy	152 dny	18.10. 21	18.03. 22																																																																																																								
51	5.8	IO 03: Sadové úpravy	178 dny	18.12. 21	13.06. 22																																																																																																								
52	5.9	IO 04: Kanalizace splašková	273 dny	01.10. 20	01.10. 21																																																																																																								
53	5.10	IO 05: Areálová kanalizace dešťová, likvidace dešťových vc	252 dny	22.10. 20	01.10. 21																																																																																																								
54	5.11	IO 06: Připojka vodovodu	61 dny	01.10. 20	03.03. 21																																																																																																								
55	5.12	IO 09: Připojka plynu	59 dny	20.04. 21	17.06. 21																																																																																																								
56	5.13	IO 10_KT: VO	152 dny	18.10. 21	18.03. 22																																																																																																								
57	5.14	SO 02: Trafostanice	49 dny	26.09. 21	13.11. 21																																																																																																								
58	6	PŘEDÁNÍ STAVBY	752 dny	28.01. 20	10.09. 22																																																																																																								
59	6.1	Žádost o vydání kolaudačního souhlasu v návaznosti na fakultu sportu	0 dny	12.07. 22	12.07. 22																																																																																																								
60	6.2	Předání stavby 24 měsíců od předání staveniště - finální lhůta včetně prodloužení	746 dny	03.02. 20	10.09. 22																																																																																																								