

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO

Řešení veřejného prostranství bývalých kasáren v Krnově – 2. etapa

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: Ing. Tomáš Hradil, starosta města

Kontaktní osoby: Ing. Klára Hazuchová, odbor investic a správy majetku, **osobní údaj**
Bc. Jan Šrubař, odbor investic a správy majetku, **osobní údaj**
Pavel Hanzel, odbor investic a správy majetku, **osobní údaj**
Roman Hradil, odbor investic a správy majetku, **osobní údaj**
Bc. Martina Marčanová, odbor inv. a správy majetku, **osobní údaj**
Petr Mynář, odbor investic a správy majetku, **osobní údaj**
Ing. Zbyněk Moravec, odbor investic a správy majetku, **osobní údaj**

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov

Číslo účtu: **osobní údaj**

Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uvarejneni.cz/profil/00296139>

na straně objednatele

a

2. AF Stav Krnov s.r.o.

se sídlem Čsl. armády 835/36, 794 01 Krnov

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 66221

IČO: 05091632

DIČ: CZ05091632

Jednatel: Bc. Aleš Fousek, Tomáš Fousek - jednatelé

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: **osobní údaj**

Kontaktní osoba: Bc. Aleš Fousek

Telefon, e-mail: **osobní údaj** **osobní údaj**

na straně zhotovitele

I.

Shodné konstatování smluvních stran

- Smluvní strany uzavřely dne 15. 9. 2020 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Řešení veřejného prostranství bývalých kasáren v Krnově – 2. etapa“ (dále jen také jako dílo).
- Zhotovení díla mělo probíhat ve dvou (2) dílčích krocích, tzv. fázích, dále jen jako „Fáze“:
 - Fáze – nové podzemní kontejnery (SO 902), nové chodníky a cyklostezka (SO 103) u objektu „TGA“ SO 01, zpomalovací práh (SO 102), kompletní osvětlení pro 1 fázi 2. etapy (SO 451), dodávka lamp veřejného osvětlení z 1. etapy (SO 451)
 - Fáze – vnitroblok: středový chodník (SO 103) mezi objekty „TGA“, zpomalovací práh (SO 102) pro propojení ul. Mikulášské, kompletní veřejné osvětlení pro 2. fázi 2. etapy (SO 451)

Přílohou č. 6 smlouvy o dílo je plán organizace výstavby, který bude respektovat předpokládané termíny jednotlivých fází díla.

3. Protože prostor pro zahájení přípravných a stavebních prací akce „Řešení veřejného prostranství bývalé Kasárna -2. etapa“, který měl být společností TGA Development s.r.o. vyklizen, nebyl vyklizen v původně dohodnutých termínech a z tohoto důvodu nemohl objednatel předat zhotoviteli staveniště, tak jak k tomu mělo dojít podle článku III. této SOD ze dne 15. 9. 2020 (dále jen „Smlouvy“), uzavřely smluvní strany dne 6. 11. 2020 Dodatek č. 1 Smlouvy, kterým byl změněn článek III. Smlouvy tak, že:

Zhotovitel se zavázal provádět dílo dle jím zpracovaného harmonogramu, který tvoří přílohu č. 5 a nedílnou součástí této smlouvy a veřejné zakázky „Řešení veřejného prostranství bývalých kasáren v Krnově – 2. etapa“.

Smluvní strany sjednaly zahájení a dokončení díla takto:

Termín zahájení díla:

- | | |
|---------|---|
| 1. Fáze | do 10 kalendářních dnů od předání staveniště pro 1. fázi |
| 2. Fáze | do 10 kalendářních dnů ode dne předání staveniště pro 2. fázi |

Termín ukončení díla:

- | | |
|---------|--|
| 1. Fáze | do 16 týdnů ode dne předání staveniště pro 1. fázi |
| 2. Fáze | do 16 týdnů ode dne předání staveniště pro 2. fázi |

4. Dne 14. 2. 2021 byl uzavřen dodatek č. 2 Smlouvy, kterým byl upraven článek III. Smlouvy tak, že byl chodník (SO 103) u objektů TGA Development s.r.o. SO 04 a SO 05 do 1. fáze s termínem zahájení i dokončení tak, jak byla 1. fáze dohodnuta Smlouvou.

5. Staveniště pro realizaci 2. fáze 2. etapy bylo předáno zhotoviteli dne 30. 8. 2021 s tím, že dílo mělo být dokončeno a předáno objednateli do 23. 12. 2021.

6. Dne 4. 11. 2021 byl objednatelem v rámci kontrolního dne na staveništi proveden zápis ve stavebním deníku, který konstatoval nutnost přerušení stavebních prací na SO 103 chodníku a společná cyklostezka z důvodu vytyčení stavby prováděné společností ČEZ a.s. v trase SO 103 chodníku a společná cyklostezka. Společnost ČEZ a.s. svou stavbu dokončila až dne 18. 11. 2021 a následně již začalo sněžit, klimatické podmínky neumožňovali provádění stavebních prací v rámci realizace díla. Objednatel a zhotovitel proto jednali na základě shora uvedených důvodů (přerušení stavebních prací) o změně termínu pro dokončení a předání díla do doby, než budou vhodné klimatické podmínky pro dokončení díla.

7. Dne 18. 1. 2022 zhotovitel písemně požádal o ukončení smlouvy. Důvodem žádosti zhotovitele o ukončení smlouvy je skutečnost, že zhotovitel není v současné době schopen řádně splnit své závazky ze Smlouvy nejen v termínech, ale také v rozsahu dohodnutém Smlouvou. Stalo se tak mimo jiné také v důsledku jednání společnosti TGA Development s.r.o., která v rámci realizace svých staveb nevyklízela pozemky objednatele tak, aby mohly být jako staveniště předány objednatel zhotoviteli pro realizaci díla podle Smlouvy a dále také v důsledku zhotovitelem tvrzené ztráty schopnosti splnit zbylé závazky ze smlouvy.

Zhotovitel proto žádá objednatele o uzavření dohody o ukončení Smlouvy, kterou budou také vypořádány všechny vzájemné závazky ze Smlouvy. Objednatel, ve snaze předejít vzniku dalších škod v souvislosti s neplněním závazků ze smlouvy ze strany zhotovitele, s návrhem zhotovitele na ukončení smlouvy souhlasí, za níže dohodnutých podmínek. Důvodem souhlasu objednatele s uzavřením této dohody je zejména snaha předejít sporům o vypořádání závazků z této smlouvy v případě jednostranného ukončení této smlouvy ze strany objednatele a zároveň také snaha předejít, rychlým předáním staveniště, vzniku škod v souvislosti s neplněním závazků objednatele vůči společnosti TGA Development s.r.o.

II.**Ukončení smlouvy a vypořádání vzájemných závazků**

1. Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli na ukončení smlouvy o dílo na realizaci stavby „Řešení veřejného prostranství bývalých kasáren v Krnově – 2. etapa“, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, tak jak je smlouva popsána v článku I. této dohody, a to ke dni 24. 1. 2022. Uzavřením této dohody však nezanikají závazky zhotovitele uvedené v článku IX., v článku XI. a v článku XII. Smlouvy, tedy zejména záruky za jakost díla, za vady díla, dohodnutý způsob odstraňování vad díla, sjednané smluvní sankce související s odstraňováním vad díla a všechny další závazky zhotovitele uvedené v těchto článcích Smlouvy.
2. Ve vztahu k rozsahu zhotovitelem realizované části díla, se smluvní strany dohodly na tom, že v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této dohody, je uveden skutečný rozsah stavebních prací a dodávek, které byly zhotovitelem řádně provedeny a předány objednateli, v souladu se Smlouvou, a to ke dni 24. 1. 2022. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že mimo části díla, tak jak je popsána v Příloze č. 1 této dohody, nebyly zhotovitelem v rámci plnění Smlouvy zhotoveny žádné jiné stavební práce či dodávky ve prospěch objednatele, které by zakládaly nárok zhotovitele na finanční vypořádání vůči objednateli.
3. Ve vztahu k ceně části díla, tak jak byla zhotovitelem tato část díla řádně realizována a předána objednateli, se smluvní strany dohodly na tom, že v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této dohody, je uvedena spolu se skutečným rozsahem stavebních prací a dodávek, také jejich dohodnutá cena díla odpovídající Smlouvě. Na základě této skutečnosti se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, z titulu ceny díla za řádně provedenou a předanou část díla, částku:

Cena předané části díla	3.419.138,69 Kč
DPH 21%	718.019,12 Kč
Cena předané části díla celkem	4.137.157,81 Kč

Zaplacením shora uvedené částky jsou vypořádány všechny nároky zhotovitele vůči objednateli z titulu ceny díla ze Smlouvy.
4. Ve vztahu ke stavebním pracím a dodávkám popsaným v Příloze č. 1 zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že byly provedeny v termínu Dohodnutém Smlouvou, případně splnění termínu nebylo možné v důsledku nepříznivých klimatických podmínek nebo jiných objektivních důvodů, vylučujících odpovědnost zhotovitele.

III.**Závěrečná ujednání**

5. Tato dohoda o ukončení Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
6. Osoby podepisující tuto dohodu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
8. Dohoda je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
9. K uzavření této dohody dala souhlas rada města Krnov usnesením č. 3538/89/RM/2022 ze dne 13. 6. 2022.

Přílohy:

Příloha č. 1 Skutečný rozsah stavebních prací a dodávek

V Krnově dne

Za objednatele:

Ing. Tomáš Hradil
starosta města

V Krnově dne

Za zhotovitele: **Tomáš Fousek**
Digitálně podepsal
Tomáš Fousek
Datum: 2022.06.22
13:26:19 +02'00'

Bc. Aleš Fousek, Tomáš Fousek
jednatelé

Dodavatel: AF Stav Krnov s.r.o.
 Čsl.armády 835/36
 794 01 Krnov - Pod Cvilínem

FAKTURA - daňový doklad **20200230**

Objednávka: SOD Zakázka: 20047
 Dod. list: Konst. symbol: 0308
 Variabilní symbol: 20200230

IČ: 05091632 DIČ: CZ05091632

Obchodní rejstřík krajského soudu v
 Ostravě, oddíl C, vložka 66221

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
 Číslo účtu: **osobní údaj**
 SWIFT kód: KOMB CZ PP
 IBAN kód:

Odběratel:

Město Krnov
 Hlavní náměstí 1
 794 01 Krnov

IČ: 00296139 DIČ: CZ00296139

Příjemce:

Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 08.01.2021
 Forma úhrady: Převodním příkazem
 Datum uskutečnění plnění: 30.11.2020
 Datum vystavení: 09.12.2020

Způsob dopravy:

Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Sleva %	Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [CZK]
------------------	----------	----	------------------	---------	--------------------	---------------	--------------------

Fakturujeme Vám dle SOD "Řešení veřejného prostranství bývalých kasáren V Krnově - 2. etapa" a dodatku ke smlouvě č. 1.

• Zjišťovací protokol č. 1	1		1 075 498,14		1 075 498,14	21	1 301 352,75
Rekapitulace DPH v CZK					1 075 498,14		1 301 352,75

Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 %	1 075 498,14	225 854,61	0,00	1 075 498,14	225 854,61

K úhradě **1 301 352,75 Kč**

Městský úřad Krnov
 Doručeno: 09.12.2020 13:38:12
KRNOEF-94988/2020
 listy: 1 přílohy: 1 druh př.: 6
 doporuč.:



AF Stav Krnov s.r.o.
 stavební a obchodní firma
 ČSA 835/36 794 01 Krnov

osobní údaj

Přílohy: Strana: 1 / 1

Fakturu vystavil: Markéta Horáková **osobní údaj** **osobní údaj**
 Tel.: **osobní údaj**
 Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.

Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 03.11.2020 do 30.11.2020

ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ BÝVALÝCH KASÁREN V KRNOVĚ

Stavba : II.Etapa03/2020

Zhotovitel : AF Stav Krnov s.r.o.
Čsl. armády 835/36
79401 Krnov

IČO : 05091632
DIČ : CZ05091632

Objednatel : Město Krnov
Hlavní náměstí 1
79401 Krnov

IČO : 00296139
DIČ : CZ00296139

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %				
Základ pro DPH 21 %	7 598 445,94	0,00	1 075 498,14	6 522 947,80
Zaokrouhlení	0,00		0,00	0,00
Cena celkem za stavbu bez DPH	7 598 445,94	0,00	1 075 498,14	6 522 947,80

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

AF Stav Krnov s.r.o.
stavební a obchodní firma
ČSA 835/36, 794 01 Krnov
IČ. 05091632

osobní údaj

Za zhotovitele

Digitálně podepsal
Bc. Martina
Marčanová
Datum: 2020.12.08
07:54:52 +01'00'

Bc. Martina
Marčanová

Za objednatele

Ing.
Petr
Guňka

Digitálně
podepsal Ing.
Petr Guňka
Datum:
2020.12.08
10:20:33 +01'00'

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
01	1. FÁZE	3 075 592,49	0,00	1 048 363,14	2 027 229,35
SO 102	Zpomalovací prahy	256 963,46	0,00	0,00	256 963,46
SO 103	Chodníky a společná cyklostezka	1 797 668,38	0,00	27 402,49	1 770 265,89
SO 902	PODZEMNÍ KONTEJNERY NA	1 020 960,65	0,00	1 020 960,65	0,00
02	2. FÁZE	2 883 150,45	0,00	0,00	2 883 150,45
SO 102	Zpomalovací prahy	265 355,91	0,00	0,00	265 355,91
SO 103	CHODNÍKY A SPOLEČNÁ CYK	2 617 794,54	0,00	0,00	2 617 794,54
03	Veřejné osvětlení VO	1 335 203,00	0,00	27 135,00	1 308 068,00
03	Veřejné osvětlení VO	1 335 203,00	0,00	27 135,00	1 308 068,00
VRN	VEDLEŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	304 500,00	0,00	0,00	304 500,00
VRN	VEDLEŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	304 500,00	0,00	0,00	304 500,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	1 120 425,88	0,00	115 207,50	1 005 218,38
2	Základy a zvláštní zakládání	159 268,09	0,00	52 026,09	107 242,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	836 500,00	0,00	836 500,00	0,00
5	Komunikace	2 656 280,90	0,00	17 155,85	2 639 125,05
62	Úpravy povrchů vnější	14 278,40	0,00	0,00	14 278,40
8	Trubní vedení	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
91	Doplňující práce na komunikaci	618 361,64	0,00	13 303,58	605 058,06
96	Bourání konstrukci	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
99	Staveništní přesun hmot	238 153,57	0,00	9 753,12	228 400,45
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	1 335 203,00	0,00	27 135,00	1 308 068,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	273 474,46	0,00	4 417,00	269 057,46
VN	Vedlejší náklady	304 500,00	0,00	0,00	304 500,00

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	03.11.2020	30.11.2020
Stavba:	II.Etapa03/2020	ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ BÝVALÝCH KASÁREN V KRNOVĚ		
Objekt:	01	1. FÁZE		
Rozpočet:	SO 103	Chodníky a společná cyklostezka		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu			
				Cena	Cena	Cena	Cena
Název				Množství	Množství	Množství	Množství
1	Zemní práce			297 904,89	0,00	2 763,90	295 140,99
1	113106121R00	m2	71,00	obchodní tajemství			
Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonu							0
KONTEJNERY :							
ROZEBRÁNÍ dlažby stávajícího parkoviště s navázáním na zadláždění mezi podzemními kontejnery : 3,0*0,3							0,9
5	113202111R00	m	108,00	obchodní tajemství			
Vytrhání obrub obrubníků silničních							0
KONTEJNERY :							
navázání stávající komunikace na zadláždění mezi podzemními kontejnery :							0
přídlažba - dle SOD pol č.5 : 11,0							11
silniční obrubníky- dle SOD pol č.5 : 11,0+3,0							14
5	Komunikace			1 017 657,13	0,00	11 877,39	1 005 779,74
26	596291111R00	m	250,00	obchodní tajemství			
Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm							0
KONTEJNERY :							
zařiznutí dlažby mezi kontejnery : 10,0+(1,85*9/2)							18,325
27	596811111RV2	m2	600,00	obchodní tajemství			
Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., včetně dlažby betonu							0
KONTEJNERY :							
vydláždění kolem kontejnerů :							
(10,0*0,17+10,0*0,2+(1,0+0,4+0,4+0,37+0,4)*1,85)*1,05							8,87723
31	592162116R	kus	70,00	obchodní tajemství			
Přídlažba silniční nízká ABK 50/25/8 přírodní							0
KONTEJNERY :							
navázání stávající komunikace na zadláždění mezi podzemními kontejnery :							0
přídlažba -dodávka (provedeno 13,4 m) :							28,14
(13,4/0,5)*1,05							
91	Doplňující práce na komunikaci			229 530,50	0,00	7 594,20	221 936,30
35	917832111RT7	m	450,00	obchodní tajemství			
Osazení stojat. obrub. bet.bez opěry,lože z C12/15, včetně obrubníku AB							
KONTEJNERY :							
navázání stávající komunikace na zadláždění mezi podzemními kontejnery : 0,65							
snížený obrubník navázání na přídlažbu a stávající asfaltovou komunikaci : 11,0							
36	917932121R00	m	175,50	obchodní tajemství			
Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm.							
KONTEJNERY :							
navázání stávající asfaltové komunikace na zadláždění mezi podzemními kontejnery : 11,0							

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	03.11.2020	30.11.2020
Stavba:	II.Etapa03/2020	ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ BÝVALÝCH KASÁREN V KRNOVĚ		
Objekt:	01	1. FÁZE		
Rozpočet:	SO 103	Chodníky a společná cyklostezka		


Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu			
				Cena	Od počátku	Za období	Zbývá
Název				Množství	Množství	Množství	Množství
rozdělení parkoviště a plochy kontejnerů- místo stávajících silničních obrubníků : 2,4				obchodní tajemství			
99	Staveništní přesun hmot			103 243,95	0,00	750,00	102 493,95
42	998225111R00	t	150,00	obchodní tajemství			
Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu							
D36	Přesuny sutí a vybouraných hmot			88 093,91	0,00	4 417,00	83 676,91
43	979082213R00	t	45,00	obchodní tajemství			
Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým							
44	979082219R00	t	11,00	obchodní tajemství			
Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km							
45	979087212R00	t	132,00	obchodní tajemství			
Nakládání na dopravní prostředky sutí							
46	979990001R00	t	300,00	obchodní tajemství			
Poplatek za skládku stavební sutí							

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	03.11.2020	30.11.2020
Stavba:	II.Etapa03/2020	ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ BÝVALÝCH KASÁREN V KRNOVĚ		
Objekt:	01	1. FÁZE		
Rozpočet:	SO 902	PODZEMNÍ KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu			
				Cena	Cena	Cena	Cena
Název				Množství	Množství	Množství	Množství
1	Zemní práce			112 443,60	0,00	112 443,60	0,00
1	122201102R00	m3	500,00	obchodní tajemství			
Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3							
2	122201109R00	m3	75,00	obchodní tajemství			
Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3							
3	162701105RT3	m3	298,00	obchodní tajemství			
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 12 t							
4	162701109RT3	m3	24,00	obchodní tajemství			
Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i zap							
5	175101201R00	m3	800,00	obchodní tajemství			
Obsyp objektu bez prohození sypaniny							
6	199000002R00	m3	230,00	obchodní tajemství			
Poplatky za skládku hominy 1- 4							
7	58344171R	t	435,00	obchodní tajemství			
Štěrkodrtě frakce 0-32 C							
2	Základy a zvláštní zakládání			52 026,09	0,00	52 026,09	0,00
8	273323611RT2	m3	3 582,00	obchodní tajemství			
Beton základových desek železový vodostavební třídy C 30/37, stupeň vl							
9	273361921RT8	t	35 860,00	obchodní tajemství			
Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 10							
3	Svislé a kompletní konstrukce			836 500,00	0,00	836 500,00	0,00
10	311261141R00	kus	6 000,00	obchodní tajemství			
Osazování bloků nadzákladových zdi přes 0,80 do 1,20 m3							
11	R001	ks	36 500,00	obchodní tajemství			
Prefa jímka na kontejner o objemu 3,0 m3							
12	R002	ks	53 000,00	obchodní tajemství			
Prefa jímka pro kontejnery o objemu 5 m3							
13	R003	ks	165 000,00	obchodní tajemství			
Dodávka a montáž podzemního kontejneru 3m3, včetně dopravy							
14	R004	ks	155 000,00	obchodní tajemství			
Dodávka a montáž podzemního kontejneru 5m3, včetně dopravy							
5	Komunikace			5 278,46	0,00	5 278,46	0,00
15	564861111RT4	m2	256,00	obchodní tajemství			
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 m							
91	Doplňující práce na komunikaci			5 709,38	0,00	5 709,38	0,00
16	916661111RT5	m	375,00	obchodní tajemství			
Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 8							
99	Staveništní přesun hmot			9 003,12	0,00	9 003,12	0,00
17	998225111R00	t	150,00	obchodní tajemství			
Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu							

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	03.11.2020	30.11.2020
Stavba:	II. Etapa 03/2020	ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ BÝVALÝCH KASÁREN V KRNOVĚ		
Objekt:	03	Veřejné osvětlení VO		
Rozpočet:	03	Veřejné osvětlení VO		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
Název				Množství	Množství	Množství	Množství
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení			1 335 203,00	0,00	27 135,00	1 308 068,00
1	R 003	kompl	1 335 203,00	obchodní tajemství			
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKAZ VÝMÉR)							

Dodavatel: AF Stav Krnov s.r.o. Čsl.armády 835/36 794 01 Krnov - Pod Cvilínem		FAKTURA - daňový doklad 20210193																					
IČ: 05091632 DIČ: CZ05091632		Objednávka: SOD Zakázka: 20047 Dod. list: Konst. symbol: 0308 Variabilní symbol: 20210193																					
Obchodní rejstřík krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 66221 Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: osobní údaj SWIFT kód: KOMB CZ PP IBAN kód:		Odběratel: Město Krnov Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov																					
Příjemce:		IČ: 00296139 DIČ: CZ00296139																					
Způsob dopravy:		Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 13.11.2021 Forma úhrady: Převodním příkazem Datum uskutečnění plnění: 30.09.2021 Datum vystavení: 14.10.2021																					
Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Sleva %	Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [CZK]																
Fakturuje Vám dle SOD " Řešení veřejného prostranství bývalých kasáren v Krnově - 2. etapa " a dodatků ke smlouvě č. 1 a č. 2																							
• Zjišťovací protokol č.2																							
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>229 245,34</td> <td></td> <td>229 245,34</td> <td>21</td> <td>277 386,86</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>229 245,34</td> <td>277 386,86</td> </tr> </table>									1		229 245,34		229 245,34	21	277 386,86							229 245,34	277 386,86
	1		229 245,34		229 245,34	21	277 386,86																
						229 245,34	277 386,86																
Rekapitulace DPH v CZK																							
Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH																		
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-																		
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
21 %	229 245,34	48 141,52	0,00	229 245,34	48 141,52	K úhradě: 277 386,86 Kč																	
<p>Městský úřad Krnov Doručeno: 14.10.2021 14:57:51 KRNOOFZ-85616/2021 listy: 1 přílohy: 1 druh př.: 3 doporuč:</p> 																							
<p>AF Stav Krnov s.r.o. stavební a obchodní firma ČSAR 824637 794 01 Krnov</p> <p>osobní údaj</p>																							
Přílohy:		Strana 1 / 1																					
Fakturu vystavil:		Tel.: Fax:																					
Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.																							

Zjišťovací protokol č. 2 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 01.09.2021 do 30.09.2021

Stavba : II.Etapa03/2020

ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ BÝVALÝCH KASÁREN V KR

Zhotovitel : AF Stav Krnov s.r.o.
Čsl. armády 835/36
79401 Krnov

IČO : 05091632
DIČ : CZ05091632

Objednatel : Město Krnov
Hlavní náměstí 1
79401 Krnov

IČO : 00296139
DIČ : CZ00296139

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %				
Základ pro DPH 21 %	7 968 368,46	1 075 498,14	229 245,34	6 663 624,98
Zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00	0,00
Cena celkem za stavbu bez DPH	7 968 368,46	1 075 498,14	229 245,34	6 663 624,98

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 30.09.2021 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.

Tomáš Fousek Digitálně podepsal
Tomáš Fousek
Datum: 2021.10.14
13:09:02 +02'00'

Za zhotovitele



19, Brno 602 00
98
2

osobní údaj
L

Digitálně podepsal Bc. Martina
Marčanová
Datum: 18.10.2021 10:28:49 +02:00

Zjišťovací protokol č. 2 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 01.09.2021 do 30.09.2021

Stavba : II.Etapa03/2020

ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ BÝVALÝCH KASÁREN V KR

Zhotovitel : AF Stav Krnov s.r.o.
Čsl. armády 835/36
79401 Krnov

IČO : 05091632
DIČ : CZ05091632

Objednatel : Město Krnov
Hlavní náměstí 1
79401 Krnov

IČO : 00296139
DIČ : CZ00296139

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %				
Základ pro DPH 21 %	7 968 368,46	1 075 498,14	229 245,34	6 663 624,98
Zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00	0,00
Cena celkem za stavbu bez DPH	7 968 368,46	1 075 498,14	229 245,34	6 663 624,98

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 30.09.2021 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.

Za zhotovitele


Za objednatele

Zjišťovací protokol č.	2	Za období:	01.09.2021	30.09.2021
Stavba:	II.Etapa03/2020	ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ BÝVALÝCH KASÁREN V KRNOVĚ		
Objekt:	DOD č.1	Změny v průběhu výstavby - dodatek č.1		
Rozpočet:	01	SO 103- chodníky a společná cyklostezka		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
Název				Množství	Množství	Množství	Množství
4	Zemní práce			67 991,76	0,00	29 544,75	38 447,01
3	113202111R00	m	90,00				obchodní tajemství
Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých							
4	122201103R00	m3	150,00				obchodní tajemství
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 1 000 do 10 000							
5	122201109R00	m3	44,00				obchodní tajemství
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za							
6	162701105RT3	m3	298,00				obchodní tajemství
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 00							
11	181101102R00	m2	15,00				obchodní tajemství
Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním							
5	Komunikace			227 412,72	0,00	123 137,35	104 275,37
17	596291111R00	m	250,00				obchodní tajemství
Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm							
18	564861111RT2	m2	241,00				obchodní tajemství
Podklad ze šterkové frakce s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tlouš							
22	596811111RV2	m2	600,00				obchodní tajemství
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky							
24	592162116R	kus	70,00				obchodní tajemství
přídlažba silniční; beton; l = 500 mm; š = 250 mm; h = 80 mm; přírodní							
91	Doplnující práce na komunikaci			43 582,73	0,00	36 147,23	7 435,50
26	917932121R00	m	175,50				obchodní tajemství
Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm.							
27	916661111RT5	m	375,00				obchodní tajemství
Osazení parkového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníku 80							
28	917832111RT7	m	450,00				obchodní tajemství
Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky beton							
99	Staveništní přesun hmot			21 340,33	0,00	18 724,55	2 615,78
30	998225111R00	t	150,00				obchodní tajemství
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný							
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot			9 594,98	0,00	2 691,46	6 903,52
31	979082213R00	t	45,00				obchodní tajemství
Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubyr							
32	979087212R00	t	132,00				obchodní tajemství
Nakládání na dopravní prostředky sutí							

Zjišťovací protokol č.	2	Za období:	01.09.2021	30.09.2021
Stavba:	II.Etapa03/2020	ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ BÝVALÝCH KASÁREN V KRNOVĚ		
Objekt:	VRN	VEDLEŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočet:	VRN	VEDLEŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
VN	Vedlejší náklady			304 500,00	0,00	19 000,00	285 500,00
2	02720OA0	kompl	5 000,00	obchodní tajemství			
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRA						
3	02730OA0	kompl	30 000,00				
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍŤ			obchodní tajemství			
8	03100OA0	kompl	60 000,00				
	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ						

Dodavatel: AF Stav Krnov s.r.o. Čsl.armády 835/36 794 01 Krnov - Pod Cvilínem IČ: 05091632 DIČ: CZ05091632 Obchodní rejstřík krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 66221 Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: osobní údaj SWIFT kód: KOMB CZ PP IBAN kód:	FAKTURA - daňový doklad 20210212 Objednávka: SOD Zakázka: 20047 Dod. list: Konst. symbol: 0308 Variabilní symbol: 20210212 Odběratel: Město Krnov Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov IČ: 00296139 DIČ: CZ00296139																																																																
Příjemce: Způsob dopravy:	Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 18.12.2021 Forma úhrady: Převodním příkazem Datum uskutečnění plnění: 31.10.2021 Datum vystavení: 18.11.2021																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Označení dodavky</th> <th style="text-align: center;">Množství</th> <th style="text-align: center;">MJ</th> <th style="text-align: center;">Cena za MJ [CZK]</th> <th style="text-align: center;">Sleva %</th> <th style="text-align: center;">Cena bez DPH [CZK]</th> <th style="text-align: center;">Sazba DPH v %</th> <th style="text-align: center;">Celkem s DPH [CZK]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8"> Fakturujeme Vám dle SOD " Řešení veřejného prostranství bývalých kasáren v Krnově - 2. etapa " a dodatků ke smlouvě č. 1 a č. 2 </td> </tr> <tr> <td>• Zjišťovací protokol č.3</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td style="text-align: right;">154 144,05</td> <td></td> <td style="text-align: right;">154 144,05</td> <td style="text-align: center;">21</td> <td style="text-align: right;">186 514,30</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Rekapitulace DPH v CZK</td> <td style="text-align: right;">154 144,05</td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">186 514,30</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Sazba</td> <td style="text-align: center;">Celkem základ</td> <td style="text-align: center;">Celkem DPH</td> <td style="text-align: center;">Předplatba s DPH</td> <td style="text-align: center;">Základ DPH</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">DPH</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0 %</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">15 %</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td colspan="3" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">21 %</td> <td style="text-align: right;">154 144,05</td> <td style="text-align: right;">32 370,25</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">154 144,05</td> <td colspan="3" style="text-align: right;">32 370,25</td> </tr> </tbody> </table>		Označení dodavky	Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Sleva %	Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [CZK]	Fakturujeme Vám dle SOD " Řešení veřejného prostranství bývalých kasáren v Krnově - 2. etapa " a dodatků ke smlouvě č. 1 a č. 2								• Zjišťovací protokol č.3	1		154 144,05		154 144,05	21	186 514,30	Rekapitulace DPH v CZK					154 144,05		186 514,30	Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH			0 %	0,00	-	0,00	0,00	-			15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			21 %	154 144,05	32 370,25	0,00	154 144,05	32 370,25		
Označení dodavky	Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Sleva %	Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [CZK]																																																										
Fakturujeme Vám dle SOD " Řešení veřejného prostranství bývalých kasáren v Krnově - 2. etapa " a dodatků ke smlouvě č. 1 a č. 2																																																																	
• Zjišťovací protokol č.3	1		154 144,05		154 144,05	21	186 514,30																																																										
Rekapitulace DPH v CZK					154 144,05		186 514,30																																																										
Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH																																																												
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-																																																												
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																												
21 %	154 144,05	32 370,25	0,00	154 144,05	32 370,25																																																												
K úhradě: 186 514,30 Kč																																																																	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Městský úřad Krnov Doručeno: 18.11.2021 12:23:30 KRNOOFZ-95778/2021 listy: 1 přílohy: 1 druh př: 7 doporuč.:</p>  <p style="font-size: small; text-align: center;">krnou21_j012uk</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p>AF Stav Krnov s.r.o. stavební a obchodní firma ČSA 83: OS OSOBNÍ ÚDAJ</p> </div> </div>																																																																	
Přílohy: Strana: 1 / 1 Fakturu vystavil: Markéta Horák osobní údaj osobní údaj Tel.: osobní údaj Fax: Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.																																																																	

Zjišťovací protokol č. 3 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 01.10.2021 do 31.10.2021

Stavba : II.Etapa03/ ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ BÝVALÝCH KASÁREN V KRNOVĚ

Zhotovitel : AF Stav Krnov s.r.o.
Čsl. armády 835/36
79401 Krnov

IČO : 05091632
DIČ : CZ05091632

Objednatel : Město Krnov
Hlavní náměstí 1
79401 Krnov

IČO : 00296139
DIČ : CZ00296139

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %				
Základ pro DPH 21 %	7 968 368,46	1 304 743,48	154 144,05	6 509 480,93
Zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00	0,00
Cena celkem za stavbu bez DPH	7 968 368,46	1 304 743,48	154 144,05	6 509 480,93

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přijímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 31.10.2021 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.

AF Stav Krnov s.r.o.
stavební a obchodní firma
ČSA 835/36 794 01 Krnov

osobní údaj

Za zhotovitele



Brno 602 00

osobní údaj

Za objednatele

Digitálně podepsal Bc. Martina
Marčanová
Datum: 24.11.2021 07:25:24 +01:00

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
01	1. FÁZE	3 075 592,49	1 048 363,14	0,00	2 027 229,35
SO 102	Zpomalovací prahy	256 963,46	0,00	0,00	256 963,46
SO 103	Chodníky a společná cyklostezka	1 797 668,38	27 402,49	0,00	1 770 265,89
SO 902	PODZEMNÍ KONTEJNERY NA	1 020 960,65	1 020 960,65	0,00	0,00
02	2. FÁZE	2 883 150,45	0,00	98 248,34	2 784 902,11
SO 102	Zpomalovací prahy	265 355,91	0,00	0,00	265 355,91
SO 103	CHODNÍKY A SPOLEČNÁ CYK	2 617 794,54	0,00	98 248,34	2 519 546,20
03	Veřejné osvětlení VO	1 335 203,00	27 135,00	0,00	1 308 068,00
03	Veřejné osvětlení VO	1 335 203,00	27 135,00	0,00	1 308 068,00
DOD č.1	Změny v průběhu výstavby - dodatek	369 922,52	210 245,34	46 895,71	112 781,47
01	SO 103- chodníky a společná c	369 922,52	210 245,34	46 895,71	112 781,47
VRN	VEDLEŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	304 500,00	19 000,00	9 000,00	276 500,00
VRN	VEDLEŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	304 500,00	19 000,00	9 000,00	276 500,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	1 188 417,64	144 752,25	82 824,98	960 840,41
2	Základy a zvláštní zakládání	159 268,09	52 026,09	0,00	107 242,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	836 500,00	836 500,00	0,00	0,00
5	Komunikace	2 883 693,62	140 293,20	21 213,40	2 722 187,02
62	Úpravy povrchů vnější	14 278,40	0,00	0,00	14 278,40
8	Trubní vedení	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
91	Doplňující práce na komunikaci	661 944,37	49 450,81	31 187,37	581 306,19
96	Bourání konstrukcí	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
99	Staveništní přesun hmot	259 493,90	28 477,67	654,84	230 361,39
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	1 335 203,00	27 135,00	0,00	1 308 068,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	283 069,44	7 108,46	9 263,46	266 697,52
VN	Vedlejší náklady	304 500,00	19 000,00	9 000,00	276 500,00

Zjišťovací protokol č.	3	Za období:	01.10.2021	31.10.2021
Stavba:	II.Etapa03/2020	ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ BÝVALÝCH KASÁREN V KRNOVĚ		
Objekt:	02	2. FÁZE		
Rozpočet:	SO 103	CHODNÍKY A SPOLEČNÁ CYKLSOTEZKA		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena/ MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
Název				Množství	Množství	Množství	Množství
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot			82 724,10	0,00	2 359,94	80 364,16
1	979990001R00	t	300,00				obchodní tajemství
	Poplatek za skládku stavební sutí						
2	979087212R00	t	132,00				obchodní tajemství
	Nakládání na dopravní prostředky sutí						
3	979082219R00	t	11,00				obchodní tajemství
	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km						
4	979082213R00	t	45,00				obchodní tajemství
	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým 19-15,26						
91	Doplňující práce na komunikaci			318 702,16	0,00	31 187,37	287 514,79
10	917932121R00	m	175,50				obchodní tajemství
	Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm.						
	V rozpočtu na chodníku objektu TGA SO4 a SO5, který je řešen dodatkem :						
	byl předpoklad výměny obrubníků 9,975 m a přídlažby 9,45 :						
	provedená skutečnost na základě požadavku investora je :						
	výměna silniční přídlažby celkem 28 m : (28,0-9,45)						
11	917862111RT7	m	450,00				obchodní tajemství
	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně obrubníku AB						
	V rozpočtu na chodníku objektu TGA SO4 a SO5, který je řešen dodatkem :						
	byl předpoklad výměny obrubníků 9,975 m a přídlažby 9,45 :						
	provedená skutečnost na základě požadavku investora je :						
	výměna obrubníků silničních celkem 69,09 m - dopočet rozdílu skutečnosti : (69,09-9,975)*1,05						obchodní tajemství
5	Komunikace			1 395 593,66	0,00	2 726,85	1 392 866,81
15	592162116R	kus	70,00				obchodní tajemství
	Přídlažba silniční nízká ABK 50/25/8 přírodní						
	V rozpočtu na chodníku objektu TGA SO4 a SO5, který je řešen dodatkem :						
	byl předpoklad výměny obrubníků 9,975 m a přídlažby 9,45 :						
	provedená skutečnost na základě požadavku investora je :						
	výměna silniční přídlažby celkem 28 m : (28,0-9,45)/0,5*1,05						obchodní tajemství
1	Zemní práce			653 039,89	0,00	61 974,18	591 065,71
41	162701105RT3	m3	298,00				obchodní tajemství
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 12 t						
42	122201109R00	m3	44,00				obchodní tajemství
	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3						
43	122201103R00	m3	150,00				obchodní tajemství
	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3						

Zjišťovací protokol č.	3	Za období:	01.10.2021	31.10.2021
Stavba:	II.Etapa03/2020	ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ BÝVALÝCH KASÁREN V KRNOVĚ		
Objekt:	02	2. FÁZE		
Rozpočet:	SO 103	CHODNÍKY A SPOLEČNÁ CYKLSOTEZKA		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
Název				Množství	Množství	Množství	Množství
44	121101102R00	m3	101,00				
Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m 60*5,5*0,1*2							obchodní tajemství
45	113202111R00	m	90,00				
Vytrhání obrub obrubníků silničních							obchodní tajemství
<p>V rozpočtu na chodníku objektu TGA SO4 a SO5, který je řešen dodatkem :</p> <p>byl předpoklad výměny obrubníků 9,975 m a přídlažby 9,45 :</p> <p>provedená skutečnost na základě požadavku investora je :</p> <p>výměna obrubníků silničních celkem 69,09 m - dopočet rozdílu skutečností : 69,09-9,975</p> <p>výměna silniční přídlažby celkem 28 m : 28,0-9,45</p>							obchodní tajemství

Zjišťovací protokol č.	3	Za období:	01.10.2021	31.10.2021
Stavba:	II.Etapa03/2020	ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ BÝVALÝCH KASÁREN V KRNOVĚ		
Objekt:	DOD č.1	Změny v průběhu výstavby - dodatek č.1		
Rozpočet:	01	SO 103- chodníky a společná cyklostezka		


Pof.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu			
				Cena	Od počátku	Za období	Zbývá
Název				Množství	Množství	Množství	Množství
1	Zemní práce			67 991,76	29 544,75	20 850,80	17 596,21
3	113202111R00	m	90,00	obchodní tajemství			
	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých						
4	122201103R00	m3	150,00	obchodní tajemství			
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 1 000 do 10 000						
5	122201109R00	m3	44,00	obchodní tajemství			
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za						
6	162701105RT3	m3	298,00	obchodní tajemství			
	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 00						
7	162701109RT3	m3	24,00	obchodní tajemství			
	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i zap SKLÁDKA Horní Benešov : 32,5*5						
8	175101201R00	m3	800,00	obchodní tajemství			
	Obsyp objektů bez prohození sypaniny						
9	175101209R00	m3	100,00	obchodní tajemství			
	Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny						
11	181101102R00	m2	15,00	obchodní tajemství			
	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním						
13	199000002R00	m3	200,00	obchodní tajemství			
	Poplatky za skládku horniny 1- 4						
5	Komunikace			227 412,72	123 137,35	18 486,55	85 788,82
17	596291111R00	m	250,00	obchodní tajemství			
	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm						
18	564861111RT2	m2	241,00	obchodní tajemství			
	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tlouš						
21	596215021R00	m2	460,00	obchodní tajemství			
	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 1 oblouk slepecké dlažby : 6,95/2						
22	596811111RV2	m2	600,00	obchodní tajemství			
	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky						
24	592162116R	kus	70,00	obchodní tajemství			
	přídlažba silniční; beton; l = 500 mm; š = 250 mm; h = 80 mm; přírodní						
25	592451151R	m2	723,00	obchodní tajemství			
	dlažba betonová dvourstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé 1 oblouk slepecké dlažby : 6,95/2*1,05						
91	Doplňující práce na komunikaci			43 582,73	36 147,23	0,00	7 435,50
26	917932121R00	m	175,50	obchodní tajemství			
	Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm,						
27	916661111RT5	m	375,00	obchodní tajemství			
	Osazení parkového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníku 80						
28	917832111RT7	m	450,00	obchodní tajemství			
	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky beton						
99	Staveništní přesun hmot			21 340,33	18 724,55	654,84	1 960,94
30	998225111R00	t	150,00	obchodní tajemství			
	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný						
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot			9 594,98	2 691,46	6 903,52	0,00
31	979082213R00	t	45,00	obchodní tajemství			
	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým						
32	979087212R00	t	132,00	obchodní tajemství			
	Nakládání na dopravní prostředky suti						
33	979990001R00	t	300,00	obchodní tajemství			
	Poplatek za skládku stavební suti						

Zjišťovací protokol č.	3	Za období:	01.10.2021	31.10.2021
Stavba:	II.Etapa03/2020	ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ BÝVALÝCH KASÁREN V KRNOVĚ		
Objekt:	DOD č.1	Změny v průběhu výstavby - dodatek č.1		
Rozpočet:	01	SO 103- chodníky a společná cyklostezka		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
Název				Množství	Množství	Množství	Množství
34	979082219R00	t	11,00				
Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započ				obchodní tajemství			

Zjišťovací protokol č.	3	Za období:	01.10.2021	31.10.2021
Stavba:	II.Etapa03/2020	ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ BÝVALÝCH KASÁREN V KRNOVĚ		
Objekt:	VRN	VEDLEŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočet:	VRN	VEDLEŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		

Pof.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
Název				Množství	Množství	Množství	Množství
VN	Vedlejší náklady			304 500,00	19 000,00	9 000,00	276 500,00
2	02720OA0	kompl	5 000,00	obchodní tajemství			
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRA							
3	02730OA0	kompl	30 000,00				
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍŤ				obchodní tajemství			
8	03100OA0	kompl	60 000,00				
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ							

Dodavatel: AF Stav Krnov s.r.o. Čsl.armády 835/36 794 01 Krnov - Pod Cvilínem		FAKTURA - daňový doklad 20210247					
IČ: 05091632 DIČ: CZ05091632		Objednávka: SOD Zakázka: 20047 Dod. list: Konst. symbol: 0308 Variabilní symbol: 20210247					
Obchodní rejstřík krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 66221 Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: osobní údaj SWIFT kód: KOMB CZ PP IBAN kód:		Město Krnov Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov					
Příjemce:		IČ: 00296139 DIČ: CZ00296139					
Způsob dopravy:		Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 19.01.2022 Forma úhrady: Převodním příkazem Datum uskutečnění plnění: 30.11.2021 Datum vystavení: 20.12.2021					
Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Sleva %	Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [CZK]
Fakturuje Vám dle SOD " Řešení veřejného prostranství bývalých kasáren v Krnově - 2. etapa " a dodatku ke smlouvě č. 1 a č. 2							
• Zjišťovací protokol č.4	1		169 339,60		169 339,60	21	204 900,92
Rekapitulace DPH v CZK							204 900,92
Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH		
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-		
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21 %	169 339,60	35 561,32	0,00	169 339,60	35 561,32	K úhradě: 204 900,92 Kč	
<p>Městský úřad Krnov Doručeno: 22.12.2021 07:00:01 KRNOOFZ-106576/2021 listy: 1 přílohy: 1 druh př.: 5 doporuč.:</p> 							
<p>AF Stav Krnov s.r.o. stavební a obchodní firma ČSA BK osobní údaj</p>							
Přílohy:		Strana: 1 / 1					
Fakturu vystavil: Markéta Horáková osobní údaj							
Tel.: osobní údaj Fax:							
Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.							

Zjišťovací protokol č. 4 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 01.11.2021 do 30.11.2021

Stavba : II.Etapa03/2020

ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ BÝVALÝCH KASÁREN V KR

Zhotovitel : AF Stav Krnov s.r.o.
Čsl. armády 835/36
79401 Krnov

IČO : 05091632
DIČ : CZ05091632

Objednatel : Město Krnov
Hlavní náměstí 1.
79401 Krnov

IČO : 00296139
DIČ : CZ00296139

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %				
Základ pro DPH 21 %	7 968 368,46	1 458 887,53	169 339,60	6 340 141,33
Zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00	0,00
Cena celkem za stavbu bez DPH	7 968 368,46	1 458 887,53	169 339,60	6 340 141,33

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přijímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 30.11.2021 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.

Tomáš Fousek
Digitálně podepsal
Tomáš Fousek
Datum: 2021.12.20
16:50:13 +01'00'

Za zhotovitele

VIAT s.r.o.
Lidická 700/19, Brno 602 00
IČO: 05705398

Za objednatele

osobní údaj

Digitálně podepsal
Bc. Martina Marčanová
Datum: 2021.12.21
09:44:17 +01'00'

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
01	1. FÁZE	3 075 592,49	1 048 363,14	0,00	2 027 229,35
SO 102	Zpomalovací prahy	256 963,46	0,00	0,00	256 963,46
SO 103	Chodníky a společná cyklostezka	1 797 668,38	27 402,49	0,00	1 770 265,89
SO 902	PODZEMNÍ KONTEJNERY NA	1 020 960,65	1 020 960,65	0,00	0,00
02	2. FÁZE	2 883 150,45	98 248,34	161 876,00	2 623 026,11
SO 102	Zpomalovací prahy	265 355,91	0,00	0,00	265 355,91
SO 103	CHODNÍKY A SPOLEČNÁ CYK	2 617 794,54	98 248,34	161 876,00	2 357 670,20
03	Veřejné osvětlení VO	1 335 203,00	27 135,00	0,00	1 308 068,00
03	Veřejné osvětlení VO	1 335 203,00	27 135,00	0,00	1 308 068,00
DOD č.1	Změny v průběhu výstavby - dod	369 922,52	257 141,05	4 463,60	108 317,87
01	SO 103- chodníky a společná c	369 922,52	257 141,05	4 463,60	108 317,87
VRN	VEDLEŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLA	304 500,00	28 000,00	3 000,00	273 500,00
VRN	VEDLEŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLA	304 500,00	28 000,00	3 000,00	273 500,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	1 188 417,64	227 577,23	41 692,60	919 147,81
2	Základy a zvláštní zakládání	159 268,09	52 026,09	0,00	107 242,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	836 500,00	836 500,00	0,00	0,00
5	Komunikace	2 883 693,62	161 506,60	76 296,00	2 645 891,02
62	Úpravy povrchů vnější	14 278,40	0,00	0,00	14 278,40
8	Trubní vedení	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
91	Doplňující práce na komunikaci	661 944,37	80 638,18	32 250,00	549 056,19
96	Bourání konstrukcí	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
99	Staveništní přesun hmot	259 493,90	29 132,51	16 101,00	214 260,39
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	1 335 203,00	27 135,00	0,00	1 308 068,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	283 069,44	16 371,92	0,00	266 697,52
VN	Vedlejší náklady	304 500,00	28 000,00	3 000,00	273 500,00

Zjišťovací protokol č.	4	Za období:	01.11.2021	30.11.2021
Stavba:	II.Etapa03/2020	ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ BYVALÝCH KASÁREN V KRNOVÉ		
Objekt:	02	2. FÁZE		
Rozpočet:	SO 103	CHODNÍKY A SPOLEČNÁ CYKLSOTEZKA		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu			
				Cena	Od počátku	Za období	Zbývá
Název				Množství	Množství	Množství	Množství
91	Doplnující práce na komunikaci			318 702,16	31 187,37	32 250,00	255 264,79
12	916661111RT5	m	375,00	obchodní tajemství			
Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 8							
5	Komunikace			1 395 593,66	2 726,85	76 296,00	1 316 570,81
28	564962111R00	m2	408,00	obchodní tajemství			
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 20 cm							
1	Zemní práce			653 039,89	61 974,18	37 229,00	553 836,71
33	199000002R00	m3	200,00	obchodní tajemství			
Poplatky za skládku horniny 1- 4							
36	181101102R00	m2	15,00	obchodní tajemství			
Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním							
40	162701109RT3	m3	24,00	obchodní tajemství			
Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, nosnost 12 t							
Odvoz zeminy na skládku Horní Benešov : 98,2*5							
99	Staveništní přesun hmot			109 698,73	0,00	16 101,00	93 597,73
48	998225111R00	t	150,00	obchodní tajemství			
Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu							

Zjišťovací protokol č.	4	Za období:	01.11.2021	30.11.2021
Stavba:	II. Etapa 03/2020	ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ BÝVALÝCH KASÁREN V KRNOVĚ		
Objekt:	DOD č. 1	Změny v průběhu výstavby - dodatek č. 1		
Rozpočet:	01	SO 103- chodníky a společná cyklostezka		

Poř. č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu			
				Cena	Od počátku	Za období	Zbývá
Název				Množství	Množství	Množství	Množství
1	Zemní práce			67 991,76	50 395,55	4 463,60	13 132,61
7	162701109RT3	m3	24,00	obchodní tajemství			
Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i zap Odvoz skládka Horní Benešov : 13,95*5							
13	199000002R00	m3	200,00	obchodní tajemství			
Poplatky za skládku horniny 1- 4							

Zjišťovací protokol č.	4	Za období:	01.11.2021	30.11.2021
Stavba:	II. Etapa03/2020	ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ BÝVALÝCH KASÁREN V KRNOVÉ		
Objekt:	VRN	VEDLEŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočet:	VRN	VEDLEŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		

Poř. č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
Název				Množství	Množství	Množství	Množství
VN	Vedlejší náklady			304 500,00	28 000,00	3 000,00	273 500,00
8	03100OA0	kompl	60 000,00	obchodní tajemství			
	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ						

Dodavatel: AF Stav Krnov s.r.o. Čsl.armády 835/36 794 01 Krnov - Pod Cvilínem		FAKTURA - daňový doklad 20220048					
IČ: 05091632 DIČ: CZ05091632		Objednávka: objedávka č. 20047 Dod. list: 0308 Zakázka: 20047 Konst. symbol: 0308 Variabilní symbol: 20220048					
Obchodní rejstřík krajského soudu v Ostravě, oddíl C. vložka 66221		Město Krnov					
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: osobní údaj SWIFT kód: KOMB CZ PP IBAN kód:		Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov					
Příjemce:		IČ: 00296139 DIČ: CZ00296139					
Způsob dopravy:		Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 20.05.2022 Forma úhrady: Převodním příkazem Datum uskutečnění plnění: 19.04.2022 Datum vystavení: 20.04.2022					
Označení dodávky	Mnozství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Sleva %	Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [CZK]
Fakturuje Vám dle SOD " Řešení veřejného prostranství bývalých kasáren v Krnově - 2. etapa " a dodatků ke smlouvě č. 1 a č. 2 Konečná faktura.							
• Zjišťovací protokol č. 5							
	1		1 790 911,56		1 790 911,56	21	2 167 002,99
Rekapitulace DPH v CZK							2 167 002,99
Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH	K úhradě: 2 167 002,99 Kč	
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-		
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21 %	1 790 911,56	376 091,43	0,00	1 790 911,56	376 091,43		
Městský úřad Krnov Doručeno: 21.04.2022 14:22:40 KRNOOFZ-37146/2022 listy: 14 přílohy: 0 druh př.: 0 doporuč.:							
							
Přílohy:		Strana: 1 / 1		osobní údaj			
Fakturu vystavil: Markéta Horáková		osobní údaj		osobní údaj			
Tel.: osobní údaj		fax:					
Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.							

Zjišťovací protokol č. 5 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 01.12.2021 do 28.02.2022

Stavba : II.Etapa03/2020

**ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ BYVALÝCH KASAREN V
KRNOVĚ**

Zhotovitel : AF Stav Krnov s.r.o.
Čsl. armády 83F/36
79401 Krnov

IČO : 05091632
DIČ : CZ05091632

Objednatel : Město Krnov
Hlavní náměstí 1
79401 Krnov

IČO : 00296139
DIČ : CZ00296139

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %				
Základ pro DPH 21 %	7 968 368,46	1 628 227,13	1 790 911,56	4 549 229,77
Zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00	0,00
Cena celkem za stavbu bez DPH	7 968 368,46	1 628 227,13	1 790 911,56	4 549 229,77

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 28.02.2022 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.

AF Stav Krnov s.r.o.
st: osobní údaj
Dílčí podpis

Ing.
Petr
Guňka
Digitálně podepsal Ing.
Petr Guňka
Datum:
2022.04.19
15:36:27
+02'00'

Za objednatele

Petr
Mynář
ář
Digitálně podepsal
Petr Mynář
Datum:
2022.04.21
12:55:52
+02'00'

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
01	1. FÁZE	3 075 592,49	1 048 363,14	0,00	2 027 229,35
SO 102	Zpomalovací prahy	256 963,46	0,00	0,00	256 963,46
SO 103	Chodníky a společná cyklostezka	1 797 668,38	27 402,49	0,00	1 770 265,89
SO 902	PODZEMNÍ KONTEJNERY NA	1 020 960,65	1 020 960,65	0,00	0,00
02	2. FÁZE	2 883 150,45	260 124,34	1 460 688,52	1 162 337,59
SO 102	Zpomalovací prahy	265 355,91	0,00	0,00	265 355,91
SO 103	CHODNÍKY A SPOLEČNÁ CYK	2 617 794,54	260 124,34	1 460 688,52	896 981,68
03	Veřejné osvětlení VO	1 335 203,00	27 135,00	244 973,04	1 063 094,96
03	Veřejné osvětlení VO	1 335 203,00	27 135,00	244 973,04	1 063 094,96
DOD č.1	Změny v průběhu výstavby - dodá	369 922,52	261 604,65	0,00	108 317,87
01	SO 103- chodníky a společná c	369 922,52	261 604,65	0,00	108 317,87
VRN	VEDLEŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLA	304 500,00	31 000,00	85 250,00	188 250,00
VRN	VEDLEŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁK	304 500,00	31 000,00	85 250,00	188 250,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	1 188 417,64	269 269,83	162 926,18	756 221,63
2	Základy a zvláštní zakládání	159 268,09	52 026,09	0,00	107 242,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	836 500,00	836 500,00	0,00	0,00
5	Komunikace	2 883 693,62	237 802,60	973 680,74	1 672 210,28
62	Úpravy povrchů vnější	14 278,40	0,00	6 976,00	7 302,40
8	Trubní vedení	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
91	Doplňující práce na komunikaci	661 944,37	112 888,18	190 928,79	358 127,40
96	Bourání konstrukcí	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
99	Staveništní přesun hmot	259 493,90	45 233,51	88 808,70	125 451,69
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětle	1 335 203,00	27 135,00	244 973,04	1 063 094,96
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	283 069,44	16 371,92	37 368,11	229 329,41
VN	Vedlejší náklady	304 500,00	31 000,00	85 250,00	188 250,00

Zjišťovací protokol č.	5	Za období:	01.12.2021	28.02.2022
Stavba:	II.Etapa03/2020	ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ BÝVALÝCH KASÁREN V KRNOVÉ		
Objekt:	02	2. FÁZE		
Rozpočet:	SO 103	CHODNIKY A SPOLEČNÁ CYKLSOTEZKA		

				V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Por.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena	Cena
				Množství	Množství	Množství	Množství
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				82 724,10	2 359,94	37 368,11	42 996,05
1	979990001R00	t	300,00	obchodní tajemství			
Poplatek za skládku stavební suti vytrhání obrubníků silničních včetně přídlažby : 219,335*0,27							
2	979087212R00	t	132,00	obchodní tajemství			
Nakládání na dopravní prostředky suti vytrhání obrubníků silničních včetně přídlažby : 219,335*0,27							
3	979082219R00	t	11,00	obchodní tajemství			
Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km vytrhání obrubníků silničních včetně přídlažby : (219,335*0,27)*14							
4	979082213R00	t	45,00	obchodní tajemství			
Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým vytrhání obrubníků silničních včetně přídlažby : 219,335*0,27							
91 Doplnující práce na komunikaci				318 702,16	63 437,37	190 928,79	64 336,00
5	919748111R00	m2	26,00	obchodní tajemství			
Provedení postřiku cementobetonového krytu ochrannou emulzí vyměra dle skutečného zaměření : 257+157+22							
6	919741111R00	m2	2,00	obchodní tajemství			
Ošetření cementobetonové plochy vodou vyměra dle skutečného zaměření : 257+157+22							
7	919735112R00	m	90,00	obchodní tajemství			
Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm							
8	919731112R00	m	220,00	obchodní tajemství			
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu prostého, tloušťky cyklostezka : 44,1 středový chodník č.1 : 23*2,8							
9	919722111R00	m	220,00	obchodní tajemství			
Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu příčné, řezání spár šíř cyklostezka : 44,1 středový chodník č.1 : 23*2,8							
10	917932121R00	m	175,50	obchodní tajemství			
Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm vyměra dle skutečného zaměření +kontejnery : 158+12,53 odpočet fakturovaného množství v ZPč.1 - kontejnery v rozpočtu : -13,4 odpočet fakturovaného množství v ZPč.3 : -18,55 odpočet fakturovaného množství chodník DOD č.1 - přídlažba : -9,45							
11	917862111RT7	m	450,00	obchodní tajemství			
Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku AB vyměra dle skutečného zaměření +kontejnery : (158+10,11)*1,05							

Zjišťovací protokol č.	5	Za období:	01.12.2021	28.02.2022
Stavba:	II.Etapa03/2020	ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ BYVALÝCH KASÁREN V KRNOVĚ		
Objekt:	02	2. FÁZE		
Rozpočet:	SO 103	CHODNÍKY A SPOLEČNÁ CYKLSOTEZKA		

Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
	odpočet fakturovaného množství v ZPč.1 - kontejnery v rozpočtu : -11,65 odpočet fakturovaného množství v ZPč.3 : - 62,0707 odpočet fakturovaného množství v ZPč.2 chodník DOD č.1 : -9,975						obchodní tajemství
12	916661111RT5 Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 8 výměra dle skutečného zaměření +kontejnery : (329+12,61)*1,05 odpočet fakturovaného množství v ZPč.1 - kontejnery v rozpočtu : -15,225 odpočet fakturovaného množství v ZPč.4 : -86 odpočet fakturovaného množství v ZPč.2 chodník DOD č.1 : -80	m	375,00				obchodní tajemství
62 Úpravy povrchů vnější				7 344,00	0,00	6 976,00	368,00
13	625920A0 ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIÁ výměra dle skutečného zaměření : 257+157+22	M2	16,00				obchodní tajemství
5 Komunikace				1 395 593,66	79 022,85	973 680,74	342 890,07
14	592451151R Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm červená, dlažba pro nevid signální pás chodníku dlažba červená slepecká : výměra dle skutečného zaměření : 56,0*1,05 odpočet fakturovaného množství za středový pás cyklostezky : -36,708 odpočet fakturované výměry z ZPč.3 chodník z DOD č.1 : -3,475	m2	723,00				obchodní tajemství
15	592162116R Přídlažba silniční nízká ABK 50/25/8 přírodní dodávka přídlažby dle skutečnosti : (129,13/0,5)*1,05	kus	70,00				obchodní tajemství
16	11162530R Emulze asfaltová kationaktivní KATEBIT R 65	t	1,00				obchodní tajemství
17	589100A0 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	70,40				obchodní tajemství
18	5813010A0 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TR.L výměra dle skutečného zaměření : (257+157+22)*0,12*1,1	M3	8 480,00				obchodní tajemství
19	596841111RV2 Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC, vč.dlažby betonové dělicí pás chodníku před objektem TGA SO-03 a SO-02 : 32,33*1,05	m2	857,00				obchodní tajemství
20	596811111RV2 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., včetně dlažby betonové	m2	600,00				obchodní tajemství

Zjišťovací protokol č.	5	Za období:	01.12.2021	28.02.2022
Stavba:	II.Etapa03/2020	ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ BYVALÝCH KASÁREN V KRNOVĚ		
Objekt:	02	2. FÁZE		
Rozpočet:	SO 103	CHODNÍKY A SPOLEČNÁ CYKLSOTEZKA		

Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
							obchodní tajemství
							obchodní tajemství
							obchodní tajemství
21	596291111R00	m	250,00				obchodní tajemství
	výměra dle skutečného zaměření+kontejnery : $(434+8,31)*1,05$ odpočet výměry- dle fakturace ZP č.1 kontejnery : - 8,87723 odpočet výměry-chodník z DOD č.1 - dle fakturace ZP č.2 a 3 : -120-23,75						
21	596291111R00	m	250,00				obchodní tajemství
	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm Kolem poklopů skutečnost 11 ks : $(2*3,14*0,3)*11$ dlažba kolem varovných pásů : $4*3,0+4,5*2-0,4+(2,1*2)$ řezání obrubníků : 10						
22	596215021R00	m2	460,00				obchodní tajemství
	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm signální pás chodníku dlažba červená slepecká : výměra dle skutečného zaměření : $56,0*1,05$ odpočet fakturovaného množství za středový pás cyklostezky : $-32,33*1,05$ odpočet fakturované výměry z ZPč.3 chodník z DOD č.1 : $-3,475$						
23	579511111R00	m2	858,00				obchodní tajemství
	Bezpečnostní,protismykový nátěr povrchu komunikací						
24	577141122R00	m2	513,00				obchodní tajemství
	Beton asphalt. ACL 16+ ložný š. do 3 m, tl. 5 cm						
25	577141112R00	m2	535,00				obchodní tajemství
	Beton asphalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm						
26	573231111R00	m2	34,00				obchodní tajemství
	Postřík zivičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v m						
27	573211112R00	m2	20,00				obchodní tajemství
	Postřík zivičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v m						
28	564962111R00	m2	408,00				obchodní tajemství
	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 20 cm odpočet fakturovaného množství : -187 výměra dle skutečného zaměření - středový chodník CB kryt : $257*1,05$ výměra dle skutečného zaměření - cyklostezka CB kryt +dělicí pás : $(157+22+32,33)*1,1$						
29	564861111RT2	m2	241,00				obchodní tajemství
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 m dlážděné chodníky dle skut zaměření - : $434*1,1$ dlážděné chodníky dle skut zaměření-signální a varovné pásy : $56-21,3785$						
							obchodní tajemství

Zjišťovací protokol č.	5	Za období:	01.12.2021	28.02.2022
Stavba:	II.Etapa03/2020	ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ BÝVALÝCH KASÁREN V KRNOVĚ		
Objekt:	02	2. FÁZE		
Rozpočet:	SO 103	CHODNÍKY A SPOLEČNÁ CYKLSOTEZKA		

Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
	pod chodníkové obrubníky : 329*0,12 odpočet fakturované výměry chodník z DOD č.1 : - 200,2						obchodní tajemství obchodní tajemství
2 Základy a zvláštní zakládání				50 692,00	0,00	0,00	50 692,00
30	21461EOA0 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2	M2	76,00				obchodní tajemství
1 Zemní práce				653 039,89	99 203,18	162 926,18	390 910,53
31	175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	994,00				obchodní tajemství
	pás mezi cyklostezkou a parkovacím stáním : (87,8-2)*0,77*0,1						
32	00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI, á 25 kg	kg	124,00				obchodní tajemství
33	199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	200,00				
34	182303112R00 Doplnění ornice tl. do 5 cm na svahu 1 : 2 v prostoru - park chodník na ul. Bezručova : 10,0*10,0	m2	48,00				obchodní tajemství
35	181301111R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2 v prostoru - park chodník na ul. Bezručova : 10,0*10,0	m2	10,00				obchodní tajemství
36	181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním plochy dle skutečného zaměření -dlažba chodníků šedá : 434 plochy dle skutečného zaměření -dlažba chodníků červená : 55 plochy dle skutečného zaměření - cementobetonové kryty : 436 plochy dle skutečného zaměření -obrubník chodníkový : 74 odpočet fakturovaného množství : -182-387	m2	15,00				obchodní tajemství
37	180403112R00 Založení trávníku parterového výsevem na svahu 1:2	m2	45,00				
38	175101209R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	100,00				obchodní tajemství
39	175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	800,00				
40	162701109RT3 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, nosnost 12 t	m3	24,00				
41	162701105RT3 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 12 t	m3	298,00				obchodní tajemství
42	122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	44,00				
43	122201103R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3	m3	150,00				obchodní tajemství
44	121101102R00	m3	101,00				

Zjišťovací protokol č.	5	Za období:	01.12.2021	28.02.2022
Stavba:	II.Etapa03/2020	ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ BÝVALÝCH KASÁREN V KRNOVĚ		
Objekt:	02	2. FÁZE		
Rozpočet:	SO 103	CHODNÍKY A SPOLEČNÁ CYKLSOTEZKA		

Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m plochy dle skutečného zaměření -dlažba chodníků šedá : 434*0,1*2 plochy dle skutečného zaměření -dlažba chodníků červená : 56*0,1*2 plochy dle skutečného zaměření - cementobetonové kryty : 436*0,1*2 plochy dle skutečného zaměření -obrubník chodníkový : 74*0,1*2 odpočet fakturovaného množství v ZP č.3 : -66				obchodní tajemství		
45	113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	90,00		obchodní tajemství		
	výměra dle skutečného zaměření bez kontejnerů - silniční obrubník : 158 výměra dle skutečného zaměření bez kontejnerů - přídlažba : 158 odpočet fakturovaného množství v ZPč.3 chodník a cyklostezka : -77,665 odpočet fakturovaného množství v ZPč.2 chodník DOD č.1 : -19				obchodní tajemství		
46	113151119R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2	m2	150,00		obchodní tajemství		
47	113107430R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.30 cm	m2	51,00		obchodní tajemství		
99	Staveništní přesun hmot			109 698,73	16 101,00	88 808,70	4 789,03
48	998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	150,00		obchodní tajemství		

Zjišťovací protokol č.	5	Za období:	01.12.2021	28.02.2022
Stavba:	II.Etapa03/2020	ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ BÝVALÝCH KASÁREN V KRNOVĚ		
Objekt:	03	Veřejné osvětlení VO		
Rozpočet:	03	Veřejné osvětlení VO		

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo Název	MJ Cena / MJ	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
	M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení		1 335 203,00	27 135,00	244 973,04	1 063 094,96
1 R 003	kompl VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKAZ VÝMĚR)	1 335 203,00	obchodní tajemství			

Zjišťovací protokol č. 5 PŘÍLOHA veřejného osvětlení

Stavba : II.Etapa elektro

**ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ BYVALÝCH KASÁREN V
KRNOVĚ**

Zhotovitel : AF Stav Krnov s.r.o.
Čsl. armády 835/36
79401 Krnov

IČO : 05091632
DIČ : CZ05091632

Objednatel : Město Krnov
Hlavní náměstí 1
79401 Krnov

IČO : 00296139
DIČ : CZ00296139

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %				
Základ pro DPH 21 %	1 335 203,00	27 135,00	244 973,04	1 063 094,96
Zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00	0,00
Cena celkem za stavbu bez DPH	1 335 203,00	27 135,00	244 973,04	1 063 094,96

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 31.12.2020 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
03	Veřejné osvětlení VO	1 335 203,20	27 135,00	244 973,04	1 063 095,16
03	Veřejné osvětlení VO	1 335 203,20	27 135,00	244 973,04	1 063 095,16

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
M21	Elektromontáže	846 650,70	27 135,00	29 226,29	790 289,41
M46	Zemní práce při montážích	488 552,50	0,00	215 746,75	272 805,75

Zjišťovací protokol č.	2	Za období:	01.12.2020	31.12.2020
Stavba:	II. Etapa elektro	ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ BÝVALÝCH KASÁREN V KRNOVĚ		
Objekt:	03	Veřejné osvětlení VO		
Rozpočet:	03	Veřejné osvětlení VO		

				V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
M21 Elektromontáže				846 650,70	27 135,00	29 226,29	790 289,41
1	210010046RZ4 Trubka ohebná kopodur, uložená volně, 63 mm včetně dodávky trubky VO v části II. fáze - kolem dlážděného chodníku : 21,0+21+29+38+27+21+21+1,0*5,0 VO v části II. fáze - kolem dlážděného chodníku : 23,0+25,0+16,0+23,5+1,0*4,0 prořez 10% : 274,5*0,1	m	42,10				obchodní tajemství
2	210040011RZ5 Stožár ocelový trubkový 5-12 m	kus	1 425,00				obchodní tajemství
3	210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	24,80				
4	210100004R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2	kus	49,50				obchodní tajemství
5	210120001R00 Pojistka závitová do 500V E 27 do 25A včetně pojistky	kus	25,20				
6	210120313RZ1 Svodič přepětí T2+T3 včetně dodávky svodiče	kus	1 365,20				obchodní tajemství
7	210190001RZ1 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg včetně dodávky svorkov	kus	320,00				
8	210200044RZ4 Svítilidlo LB včetně dodávky dle specifikace	kus	15 415,00				obchodní tajemství
9	210220002RT2 Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm VO v části II. fáze - kolem dlážděného chodníku : 21,0+21+29+38+27+21+21+1,0*5,0 VO v části II. fáze - kolem dlážděného chodníku : 23,0+25,0+16,0+23,5+1,0*4,0 prořez 10% : 274,5*0,1	m	48,30				obchodní tajemství
10	210220301RT2 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky	kus	96,50				
11	210800125RT3 Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 ve sloupu včetně dodávky kabelu 3Cx1,5	m	43,80				
12	210810014RT3 Kabel CYKY-m 750 V 4 žily, 16-25 mm2, volně uložený včetně dodávky k	m	281,20				obchodní tajemství
13	211290001RZ4 výchozí revize elektro	kus	10 000,00				
14	31673310RZ1 Stožár ocelový kuželový 6m K6	kus	4 184,80				obchodní tajemství
15	34561404RZ5 Zemní gelová spojka	kus	745,20				
16	34563101RZ1 Svorkovnice stožárová SR	kus	627,50				
17	34571158 Trubka elektroinst. ohebná kopodur 3363	m	32,20				obchodní tajemství
M46 Zemní práce při montážích				488 552,50	0,00	215 746,75	272 805,75
18	460010022R00 Vytýčení kabelové trasy podél silnice	km	2 000,00				obchodní tajemství
19	460100001R00	kus	3 300,00				

Zjišťovací protokol č.	2	Za období:	01.12.2020	31.12.2020
Stavba:	II. Etapa elektro	ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ BÝVALÝCH KASÁREN V KRNOVĚ		
Objekt:	03	Veřejné osvětlení VO		
Rozpočet:	03	Veřejné osvětlení VO		

				V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
Pouzdrový základ 250x800-1500 mm				obchodní tajemství			
20	460120002RT1	kus	230,00				
Zához jámy, hornina třídy 3 - 4 upěchování a úprava povrchu				obchodní tajemství			
21	460200164RT2	m	420,00				
Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4 ruční výkop rýhy				obchodní tajemství			
VO v části II. fáze - kolem dlážděného chodníku : 21,0+21+29+38+27+21+21							
VO v části II. fáze - kolem dlážděného chodníku : 23,0+25,0+16,0+23,5 dokopy : (110/675)*265,5				obchodní tajemství			
22	460420371RT1	m	110,00				
Zřízení lože, kryt cihly 35 cm /podél/, zásyp 10 cm lože a zásyp ze štěrku				obchodní tajemství			
23	460490012RT1	m	12,50				
Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm				obchodní tajemství			
24	460570164R00	m	80,00				
Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4, se zhutněním				obchodní tajemství			
25	460921102RZ8	kus	300,00				
Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný bod				obchodní tajemství			
26	460961602RZ4	kus	250,00				
Zpracování výsledku měření							

Zjišťovací protokol č.	5	Za období:	01.12.2021	28.02.2022
Stavba:	II.Etapa03/2020	ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ BYVALÝCH KASÁREN V KRNOVÉ		
Objekt:	VRN	VEDLEŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočet:	VRN	VEDLEŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		

Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
VN Vedlejší náklady				304 500,00	31 000,00	85 250,00	188 250,00
1	02620OA0 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	kompl	3 000,00		obchodní tajemství		
2	02720OA0 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRA	kompl	5 000,00		obchodní tajemství		
3	02730OA0 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍT	kompl	30 000,00		obchodní tajemství		
4	02911OA0 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	kus	80 000,00		obchodní tajemství		
5	02944OA0 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGI	kompl	100 000,00		obchodní tajemství		
6	02946OA0 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	kompl	1 500,00		obchodní tajemství		
7	02991OA0 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	kompl	5 000,00		obchodní tajemství		
8	03100OA0 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	kompl	60 000,00		obchodní tajemství		