

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Zhotovitel	
1	Praha-Smíchov - Černošice	1480 dny	12.08. 19	31.08. 23			
2	Praha-Smíchov (mimo) - Praha-Velká Chuchle/Závodště	1081 dny	12.08. 19	28.07. 22			
3	P - Přípravné práce	220 dny	12.08. 19	19.08. 20			
4	PS 02-22-01 - P - TM Chuchle, MK	220 dny	12.08. 19	19.03. 20		EUR/AŽD	12.08. 19.03.
5	PS 02-22-03 - P - Úprava DK, Smí-Rad	220 dny	12.08. 19	19.03. 20		EUR/AŽD	12.08. 19.03.
6	PS 02-23-02 - P - PTM Chuchle DŘT	78 dny	01.01. 20	19.03. 20	1155	EŽ	01.01. 19.03.
7	PS 02-23-91 - P - PTM Chuchle, technologie	78 dny	01.01. 20	19.03. 20	1155	EŽ	01.01. 19.03.
8	SO 02-35-08 - P - Úprava NN v km 4,833	78 dny	01.01. 20	19.03. 20	1155	EUR/EL	01.01. 19.03.
9	SO 02-35-10 - P - PTM Chuchle, úprava VN	78 dny	01.01. 20	19.03. 20	1155	EUR/EL	01.01. 19.03.
10	SO 02-51-53 - P - Oplocení, TM Chuchle	220 dny	12.08. 19	19.03. 20		STR	12.08. 19.03.
11	SO 02-61-01 - P - Trakční vedení, Smí-VCH	139 dny	01.11. 19	19.03. 20		EŽ	01.11. 19.03.
12	SO 02-61-91 - P - PTM Chuchle, připojení	78 dny	01.01. 20	19.03. 20		EŽ	01.01. 19.03.
13	SO 02-64-01 - P - Elektrický ohřev výměn, odbočka VCH	220 dny	12.08. 19	19.03. 20		EUR/EL	12.08. 19.03.
14	SO 02-66-06 - P - Základnová stanice GSM-R, MCH	220 dny	12.08. 19	19.03. 20		EUR/EL	12.08. 19.03.
15	SO 02-66-61 - P - Dálkové ovládání odpojovačů a návěst č.50, TM Chuchle	220 dny	12.08. 19	19.03. 20		EUR/EL	12.08. 19.03.
16	SO 02-68-91 - P - Uzemnění, PTM Chuchle	139 dny	01.11. 19	19.03. 20	1155	EUR/EL	01.11. 19.03.
17	SZZ odbočky Barrandov (DSPŘ + výroba + testy + instalace)	220 dny	12.08. 19	19.08. 20			
18	PS 02-21-11 - P - TZZ, Smí-VCH	220 dny	12.08. 19	19.03. 20		STR/AŽD	12.08. 19.03.
19	PS 02-21-12 - P - TZZ, Krč-VCH	220 dny	12.08. 19	19.03. 20		STR/AŽD	12.08. 19.03.
20	PS 02-22-05 - P - DOK a TK, Rad-Krč	220 dny	12.08. 19	19.03. 20		EUR/AŽD	12.08. 19.03.
21	PS 91-22-01 - P - DOK a TK, Smí-Če	220 dny	12.08. 19	19.03. 20		EUR/AŽD	12.08. 19.03.
22	Přístupy, plochy ZS, vytýčení I/S	220 dny	12.08. 19	19.03. 20	1755		12.08. 19.03.
23	Kácení	147 dny	24.10. 19	19.08. 20	22SS+73 dny		24.10. 19.03.
24	SO 91-71-01 - P - Odstranění mimolesní zeleně, Smí-Če	147 dny	24.10. 19	19.03. 20		EUR	24.10. 19.03.
25	Doplnění/pokračování PS 02-21-11	104 dny	01.04. 20	14.07. 20		STR/AŽD	01.04. 14.07.
26	Doplnění/pokračování PS 02-21-12	104 dny	01.04. 20	14.07. 20		STR/AŽD	01.04. 14.07.
27	Doplnění/pokračování PS 91-22-01 na celé stavbě	104 dny	01.04. 20	14.07. 20		EUR/AŽD	01.04. 14.07.
28	Aktivace AH Praha Krč - Praha Radotín	14 dny	29.06. 20	13.07. 20			
29	PS 02-21-12 - A - TZZ, Krč-VCH	14 dny	29.06. 20	13.07. 20		STR/AŽD	29.06. 13.07.
30	O/Ob.1 - Zřízení odbočky Barrandov 1.část	4 dny	30.04. 20	04.05. 20	3FS+42 dny		
31	PS 02-21-11 - O/Ob.1 - TZZ, Smí-VCH	4 dny	30.04. 20	04.05. 20		STR/AŽD	30.04. 04.05.
32	PS 02-22-03 - O/Ob.1 - Úprava DK, Smí-Rad	4 dny	30.04. 20	04.05. 20		EUR/AŽD	30.04. 04.05.
33	Vložení výhybek PX1, PX4 a dočasného přjezdu v km 4,810 (konstrukce)	4 dny	30.04. 20	04.05. 20			
34	SO 02-31-01 - O/Ob.1 - Žel. svršek, kol. č.1, Smí-VCH	4 dny	30.04. 20	04.05. 20		STR	30.04. 04.05.
35	SO 02-31-02 - O/Ob.1 - Žel. svršek, kol. č.2, Smí-VCH	4 dny	30.04. 20	04.05. 20		GJW	30.04. 04.05.
36	SO 02-31-11 - O/Ob.1 - Žel. spodek, kol. č.1, Smí-VCH	4 dny	30.04. 20	04.05. 20		EUR	30.04. 04.05.
37	SO 02-31-12 - O/Ob.1 - Žel. spodek, kol. č.2, Smí-VCH	4 dny	30.04. 20	04.05. 20		EUR	30.04. 04.05.
38	SO 91-31-51 - O/Ob.1 - Výstroj a značení trati, Smí-Če	4 dny	30.04. 20	04.05. 20		STR	30.04. 04.05.
39	Dočasný přjezd v km 4,810 (Zbraslavská): vložení konstrukce	4 dny	30.04. 20	04.05. 20	33SS		
40	SO 02-31-11 - O/Ob.1 - Žel. spodek, kol. č.1, Smí-VCH	4 dny	30.04. 20	04.05. 20		EUR	30.04. 04.05.
41	SO 02-31-12 - O/Ob.1 - Žel. spodek, kol. č.2, Smí-VCH	4 dny	30.04. 20	04.05. 20		EUR	30.04. 04.05.
42	O/Ob.2 - Zřízení odbočky Barrandov 2.část	4 dny	07.05. 20	11.05. 20	30FS+3 dny		
43	PS 02-21-11 - O/Ob.2 - TZZ, Smí-VCH	4 dny	07.05. 20	11.05. 20		STR/AŽD	07.05. 11.05.
44	PS 02-22-03 - O/Ob.2 - Úprava DK, Smí-Rad	4 dny	07.05. 20	11.05. 20		EUR/AŽD	07.05. 11.05.
45	Vložení výhybek PX2, PX3 a dočasného přjezdu v km 4,810 (konstrukce)	4 dny	07.05. 20	11.05. 20			
46	SO 02-31-01 - O/Ob.2 - Žel. svršek, kol. č.1, Smí-VCH	4 dny	07.05. 20	11.05. 20		STR	07.05. 11.05.
47	SO 02-31-02 - O/Ob.2 - Žel. svršek, kol. č.2, Smí-VCH	4 dny	07.05. 20	11.05. 20		GJW	07.05. 11.05.
48	SO 02-31-11 - O/Ob.2 - Žel. spodek, kol. č.1, Smí-VCH	4 dny	07.05. 20	11.05. 20		EUR	07.05. 11.05.
49	SO 02-31-12 - O/Ob.2 - Žel. spodek, kol. č.2, Smí-VCH	4 dny	07.05. 20	11.05. 20		EUR	07.05. 11.05.
50	SO 91-31-51 - O/Ob.2 - Výstroj a značení trati, Smí-Če	4 dny	07.05. 20	11.05. 20		STR	07.05. 11.05.
51	Zatrolejování spojek PX1-2 a PX3-4	4 dny	18.05. 20	22.05. 20		EŽ	18.05. 22.05.
52	Aktivace SZZ odbočky Barrandov	0 dny	14.07. 20	14.07. 20			14.07. 14.07.
53	PS 02-21-11-O/Ob.2 - TZZ, Smí-VCH	0 dny	14.07. 20	14.07. 20	46FF	STR/AŽD	14.07. 14.07.
54	1 - Přeložka koleje 1 v úseku km cca 5,8 - 6,2	34 dny	16.07. 20	19.08. 20	30FS+73 dny		
55	PS 02-21-01 - 1 - SZZ, VCH	34 dny	16.07. 20	19.08. 20		STR/AŽD	16.07. 19.08.
56	PS 02-21-11 - 1 - TZZ, Smí-VCH	34 dny	16.07. 20	19.08. 20		STR/AŽD	16.07. 19.08.
57	PS 02-22-03 - 1 - Úprava DK, Smí-Rad	34 dny	16.07. 20	19.08. 20		EUR/AŽD	16.07. 19.08.
58	SO 02-66-06 - 1 - Základnová stanice GSM-R, MCH	34 dny	16.07. 20	19.08. 20		EUR/EL	16.07. 19.08.
59	Demontáž svršku a TV koleje 1 v úseku km cca 5,8 - 6,2	4 dny	16.07. 20	20.07. 20			
60	SO 02-31-01 - 1 - Žel. svršek, kol. č.1, Smí-VCH	4 dny	16.07. 20	20.07. 20		STR	16.07. 20.07.
61	SO 02-61-01 - 1 - Trakční vedení, Smí-VCH	4 dny	16.07. 20	20.07. 20		EŽ	16.07. 20.07.
62	SO 91-31-51 - 1 - Výstroj a značení trati, Smí-Če	4 dny	16.07. 20	20.07. 20		STR	16.07. 20.07.
63	Spodek, svršek a TV koleje 1 v úseku km cca 5,8 - 6,2	30 dny	20.07. 20	19.08. 20	59		
64	SO 02-31-01 - 1 - Žel. svršek, kol. č.1, Smí-VCH	30 dny	20.07. 20	19.08. 20	60	STR	20.07. 19.08.
65	SO 02-31-11 - 1 - Žel. spodek, kol. č.1, Smí-VCH	30 dny	20.07. 20	19.08. 20	60	EUR	20.07. 19.08.
66	SO 02-61-01 - 1 - Trakční vedení, Smí-VCH	30 dny	20.07. 20	19.08. 20		EŽ	20.07. 19.08.
67	SO 02-67-01 - 1 - Ukolejnění, Smí-VCH	30 dny	20.07. 20	19.08. 20		EŽ	20.07. 19.08.
68	SO 91-31-51 - 1 - Výstroj a značení trati, Smí-Če	30 dny	20.07. 20	19.08. 20		STR	20.07. 19.08.
69	SO 02-35-01 - Úprava NN v km 2,965	222 dny	01.01. 20	10.08. 20		EUR/EL	01.01. 10.08.
70	SO 02-35-02 - Úprava VN v km 3,201	222 dny	01.01. 20	10.08. 20		EUR/EL	01.01. 10.08.
71	SO 02-35-03 - Úprava NN v km 3,201	222 dny	01.01. 20	10.08. 20		EUR/EL	01.01. 10.08.
72	SO 02-35-04 - Úprava VO v km 3,204	222 dny	01.01. 20	10.08. 20		EUR/EL	01.01. 10.08.
73	SO 02-55-01 - Demolice objektu, Smí-Rad	156 dny	15.07. 20	18.12. 20		EUR	15.07. 18.12.
74	SO 02-51-01 - Stavební opravy TM Chuchle	334 dny	01.07. 21	31.05. 22		STR	01.07. 31.05. 2022 31.05.
75	PS 02-23-01 - DŘT, TM Chuchle	317 dny	01.02. 21	15.12. 21			01.02. 15.12.
76	PS 02-23-21 - Rozvodna 22 kV, technologie TM Chuchle	317 dny	01.02. 21	15.12. 21			01.02. 15.12.
77	PS 02-23-22 - Trakční transformátory, TM Chuchle	317 dny	01.02. 21	15.12. 21			01.02. 15.12.
78	PS 02-23-23 - Stejnoseměrná část 3 kV-DC, TM Chuchle	317 dny	01.02. 21	15.12. 21			01.02. 15.12.
79	PS 02-23-24 - Vlastní spotřeba, TM Chuchle	317 dny	01.02. 21	15.12. 21			01.02. 15.12.

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Zhotovitel	II	III	IV	2020	II	III	IV	2021	II	III	IV	2022	II	III	IV	2023	II	III	IV
157	SO 02-31-02 - 3/3b - Žel. svršek, kol.č.2, Smí-VCH	4 dny	22.03. 21	26.03. 21	115	GJW								22.03.	26.03.										
158	SO 02-61-01 - 3/3b - Trakční vedení, Smí-VCH	4 dny	22.03. 21	26.03. 21		ĚŽ								22.03.	26.03.										
159	SO 91-31-51 - 3/3b - Výstroj a značení tratí, Smí-Če	4 dny	22.03. 21	26.03. 21		STR								22.03.	26.03.										
160	Rekonstrukce mostu v km 4,680 a propustků v km 3,682+3,946+4,789+5,098 (sudá část)	89 dny	15.05. 21	12.08. 21	156FS+50 dny																				
161	SO 02-34-04 - 3/3b - Žel. most v km 4,680	89 dny	15.05. 21	12.08. 21	157	EUR/FIR								15.05.	12.08.										
162	SO 02-34-31 - 3/3b - Propustek v km 3,682	89 dny	15.05. 21	12.08. 21	157	EUR								15.05.	12.08.										
163	SO 02-34-32 - 3/3b - Propustek v km 3,946	89 dny	15.05. 21	12.08. 21	157	STR								15.05.	12.08.										
164	SO 02-34-34 - 3/3b - Propustek v km 4,789	89 dny	15.05. 21	12.08. 21	157	EUR								15.05.	12.08.										
165	SO 02-34-36 - 3/3b - Propustek v km 5,098	89 dny	15.05. 21	12.08. 21	157	EUR								15.05.	12.08.										
166	Demolice mostu v km 4,352 a propustků v km 4,584+4,922 (sudá část)	29 dny	15.05. 21	13.06. 21	156FS+50 dny																				
167	SO 02-34-02 - 3/3b - Most v km 4,352 (demolice)	29 dny	15.05. 21	13.06. 21	157	STR/MTS								15.05.	13.06.										
168	SO 02-34-33 - 3/3b - Propustek v km 4,584 (demolice)	29 dny	15.05. 21	13.06. 21	157	EUR								15.05.	13.06.										
169	SO 02-34-35 - 3/3b - Propustek v km 4,922 (demolice)	29 dny	15.05. 21	13.06. 21	157	EUR								15.05.	13.06.										
170	Zárubní zeď v km 3,6 - 4,0 a 5,3 - 5,5	59 dny	27.03. 21	25.05. 21	156FS+1 den																				
171	SO 02-34-51 - 3/3b - Zárubní zeď v km 3,6 - 4,0	59 dny	27.03. 21	25.05. 21		EUR								27.03.	25.05.										
172	Základy TV + podpěry TV koleje 2 odbočka Barrandov - Velká Chuchle včetně úpravy pod mostem v km 10,824 trati 521A	119 dny	27.03. 21	24.07. 21	156FS+1 den																				
173	SO 02-61-01 - 3/3b - Trakční vedení, Smí-VCH	119 dny	27.03. 21	24.07. 21		ĚŽ								27.03.	24.07.										
174	Svršek + trakce koleje 2 odbočka Barrandov - Velká Chuchle	9 dny	13.08. 21	18.08. 21	141FS+1 den																				
175	SO 02-31-02 - 3/3b - Žel. svršek, kol.č.2, Smí-VCH	5 dny	13.08. 21	18.08. 21	141FS+1 den;16	GJW									13.08.	18.08.									
176	SO 02-61-01 - 3/3b - Trakční vedení, Smí-VCH	5 dny	13.08. 21	18.08. 21		ĚŽ									13.08.	18.08.									
177	SO 02-67-01 - 3/3b - Ukolejnění, Smí-VCH	5 dny	13.08. 21	18.08. 21		ĚŽ									13.08.	18.08.									
178	SO 91-31-51 - 3/3b - Výstroj a značení tratí, Smí-Če	5 dny	13.08. 21	18.08. 21		STR									13.08.	18.08.									
179	4/4a - Rekonstrukce koleje 1 Barrandov - Závodiště	275 dny	08.09. 21	10.06. 22	123FS+1 den																				
180	Uzavírka ulice Podjezd (objížďka přes dočasný přjezd km 4,810)	86 dny	14.09. 21	09.12. 21											14.09.	09.12.									
181	PS 02-21-11 - 4/4a - TZZ, Smí-VCH	275 dny	08.09. 21	10.06. 22		STR/AŽD									08.09.										
182	PS 02-22-03 - 4/4a - Úprava stávajících DK, Smí-Rad	275 dny	08.09. 21	10.06. 22		EUR/AŽD									08.09.										
183	PS 91-22-01 - 4/4a - DOK a TK, Smí-Če	275 dny	08.09. 21	10.06. 22		EUR/AŽD									08.09.										
184	SO 02-31-11 - 4/4a - Žel. spodek, kol. č.1, Smí-VCH	168 dny	13.09. 21	28.02. 22	199FS+1 den	EUR									13.09.										
185	SO 02-35-05 - 4/4a - Úprava rozvodu VN 22 kV PREDI, most v km 4,680	13 dny	22.11. 21	05.12. 21	180SS	EUR/EL									22.11.	05.12.									
186	SO 02-35-06 - 4/4a - Úprava rozvodu NN 0,4 kV PREDI, most v km 4,680	13 dny	22.11. 21	05.12. 21	180SS	EUR/EL									22.11.	05.12.									
187	SO 02-35-07 - 4/4a - Úprava veřejného osvětlení, most v km 4,680	13 dny	22.11. 21	05.12. 21	180SS	EUR/EL									22.11.	05.12.									
188	SO 02-35-23 - 4/4a - Úprava sdělovacích kabelů PREDI, Smí-Rad	14 dny	22.11. 21	05.12. 21	180SS	EUR/EL									22.11.	05.12.									
189	SO 02-36-41 - 4/4a - Přeložka kanalizace v km 4,721	86 dny	14.09. 21	09.12. 21	180SS	EUR									14.09.	09.12.									
190	SO 02-36-61 - 4/4a - Přeložka plynovodu v km 4,719	86 dny	14.09. 21	09.12. 21	180SS	EUR									14.09.	09.12.									
191	SO 02-38-01 - 4/4a - Úprava komunikace pod mostem v km 4,680	275 dny	08.09. 21	10.06. 22		EUR/PHA									08.09.										
192	SO 91-61-51 - 4/4a - Převěšení závěsného optického kabelu SŽDC, Smí-Če	275 dny	08.09. 21	10.06. 22		ĚŽ									08.09.										
193	SO 02-64-01 - 4/4a - Elektrický ohřev výměn, odbočka VCH	275 dny	08.09. 21	10.06. 22		EUR/EL									08.09.										
194	SO 02-66-01 - 4/4a - Rozvod NN, osvětlení, TM Chuchle	275 dny	08.09. 21	10.06. 22		EUR/EL									08.09.										
195	SO 02-66-21 - 4/4a - Úprava rozvodu VN 6 kV 50 Hz, napojení, TM Chuchle	275 dny	08.09. 21	10.06. 22		EUR/EL									08.09.										
196	SO 02-66-61 - 4/4a - Dálkové ovládání odpojovačů a návěst č.50, TM Chuchle	275 dny	08.09. 21	10.06. 22		EUR/EL									08.09.										
197	SO 02-66-62 - 4/4a - Dálkové ovládání odpojovačů, odbočka VCH	275 dny	08.09. 21	10.06. 22		EUR/EL									08.09.										
198	Demontáž svršku a trakce koleje 1 odbočka Barrandov - Velká Chuchle	4 dny	08.09. 21	12.09. 21																					
199	SO 02-31-01 - 4/4a - Žel. svršek, kol.č.1, Smí-VCH	4 dny	08.09. 21	12.09. 21	175	STR									08.09.	12.09.									
200	SO 02-61-01 - 4/4a - Trakční vedení, Smí-VCH	4 dny	08.09. 21	12.09. 21		ĚŽ									08.09.	12.09.									
201	SO 91-31-51 - 4/4a - Výstroj a značení tratí, Smí-Če	4 dny	08.09. 21	12.09. 21		STR									08.09.	12.09.									
202	Rekonstrukce mostu v km 4,680 a propustků v km 3,682+3,946+4,789+5,098 (lichá část)	86 dny	13.09. 21	08.12. 21	198FS+1 den																				
203	SO 02-34-04 - 4/4a - Žel. most v km 4,680	86 dny	13.09. 21	08.12. 21	199	EUR/FIR									13.09.	08.12.									
204	SO 02-34-31 - 4/4a - Propustek v km 3,682	86 dny	13.09. 21	08.12. 21	199	EUR									13.09.	08.12.									
205	SO 02-34-32 - 4/4a - Propustek v km 3,946	86 dny	13.09. 21	08.12. 21	199	STR									13.09.	08.12.									
206	SO 02-34-34 - 4/4a - Propustek v km 4,789	86 dny	13.09. 21	08.12. 21	199	EUR									13.09.	08.12.									
207	SO 02-34-36 - 4/4a - Propustek v km 5,098	86 dny	13.09. 21	08.12. 21	199	EUR									13.09.	08.12.									
208	Demolice mostu v km 4,352 a propustků v km 4,584+4,922 (lichá část)	29 dny	13.09. 21	12.10. 21	198FS+1 den																				
209	SO 02-34-02 - 3/3b - Most v km 4,352 (demolice)	29 dny	13.09. 21	12.10. 21	199	STR/MTS									13.09.	12.10.									
210	SO 02-34-33 - 3/3b - Propustek v km 4,584 (demolice)	29 dny	13.09. 21	12.10. 21	199	EUR									13.09.	12.10.									
211	SO 02-34-35 - 3/3b - Propustek v km 4,922 (demolice)	29 dny	13.09. 21	12.10. 21	199	EUR									13.09.	12.10.									
212	Základy TV + podpěry TV koleje 1 odbočka Barrandov - Velká Chuchle	59 dny	13.09. 21	11.11. 21	198FS+1 den																				
213	SO 02-61-01 - 3/3b	59 dny	13.09. 21	11.11. 21											13.09.	11.11.									
214	Svršek + trakce koleje 1 odbočka Barrandov - Velká Chuchle	60 dny	01.03. 22	30.04. 22	184FS+1 den																				
215	SO 02-31-01 - 4/4a - Žel. svršek, kol.č.1, Smí-VCH	30 dny	01.03. 22	31.03. 22	184;203;204;20	STR									01.03.	31.03.									
216	SO 02-61-01 - 4/4a - Trakční vedení, Smí-VCH	30 dny	31.03. 22	30.04. 22	215	ĚŽ									01.03.	30.04.									
217	SO 02-67-01 - 4/4a - Ukolejnění, Smí-VCH	30 dny	01.03. 22	31.03. 22		ĚŽ									01.03.	31.03.									
218	SO 91-31-51 - 4/4a - Výstroj a značení tratí, Smí-Če	30 dny	01.03. 22	31.03. 22		STR									01.03.	31.03.									
219	4/4b - Demontáž dočasného přejezdu v km 4,810	0 dny	11.06. 22	11.06. 22	179FS+1 den																				
220	Demontáž dočasného přejezdu v km 4,810	0 dny	11.06. 22	11.06. 22																					
221	SO 02-31-11 - 0/0b - Žel. spodek, kol. č.1, Smí-VCH	0 dny	11.06. 22	11.06. 22	215	EUR																			
222	SO 02-31-12 - 0/0b - Žel. spodek, kol.č.2, Smí-VCH	0 dny	11.06. 22	11.06. 22	215	EUR																			
223	zimní přestávka	53 dny	16.12. 21	07.02. 22																					
224	4/4c - Práce v liché skupině žst. Praha - Radotín	228 dny	08.09. 21	24.04. 22	179SS										08.09.										
225	SO 02-38-21 - zpevněné plochy, TM Chuchle																								

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Zhotovitel	II	III	IV	2020	II	III	IV	2021	II	III	IV	2022	II	III	IV	2023	I	II	III	IV
233	Náhrada výhybek PK1, PK 4 kolejovým polem + úprava TV	17 dny	24.05.22	10.06.22																						
234	SO 02-31-01 - 5/5b - Žel. svršek, kol.č.1, Smí-VCH	17 dny	24.05.22	10.06.22		STR													24.05.	10.06.						
235	SO 02-31-11 - 5/5b - Žel. spodek, kol.č.1, Smí-VCH	17 dny	24.05.22	10.06.22		EUR													24.05.	10.06.						
236	SO 91-31-51 - 5/5b - Výstroj a značení trať, Smí-Če	17 dny	24.05.22	10.06.22		STR													24.05.	10.06.						
237	Praha-Smíchov (mimo)	13 dny	31.03.20	13.04.20																						
238	0/0a - Přeložka trati Praha - Smíchov - Rudná u Prahy (km cca 1,600 - 2,100)	10 dny	28.03.20	07.04.20																						
239	PS 02-21-11 - 0/0a - TZZ, Smí-VCH	10 dny	28.03.20	07.04.20		STR/AŽD				28.03.	07.04.															
240	Přeložka tratěové koleje Praha-Smíchov - Rudná u Prahy (km cca 1,600 - 2,100)	10 dny	28.03.20	07.04.20																						
241	SO 02-31-02 - 0/0a - Žel. svršek, kol.č.2, Smí-VCH	10 dny	28.03.20	07.04.20		GJW				28.03.	07.04.															
242	SO 02-31-12 - 0/0a - Žel. spodek, kol.č.2, Smí-VCH	10 dny	28.03.20	07.04.20		EUR				28.03.	07.04.															
243	SO 91-31-51 - 0/0a - Výstroj a značení trať, Smí-Če	10 dny	28.03.20	07.04.20		STR				28.03.	07.04.															
244	Praha-Vršovice seřazovací nádraží - Praha-Radotín	328 dny	22.03.21	13.02.22																						
245	3/3b - Rekonstrukce mostu v km 9,680 (Praha-Krč - odbočka Tunnel)	59 dny	22.03.21	20.05.21	100F5+94 dny																					
246	Sanace nosné konstrukce nad vyloučnou kolejí 2 Barrandov - Praha-Radotín	59 dny	22.03.21	20.05.21																						
247	SO 02-34-03 - 0/0b - Žel. most v km 9,680 (trať č.521A)	59 dny	22.03.21	20.05.21		STR/MTS													22.03.	20.05.						
248	Montáž zábrany proti dotyku nad vyloučnou kolejí 2 Barrandov - Praha-Radotín	9 dny	11.05.21	20.05.21	246F5-9 dny																					
249	SO 02-34-03 - 0/0b - Žel. most v km 9,680 (trať č.521A)	9 dny	11.05.21	20.05.21		STR/MTS													11.05.	20.05.						
250	4/4a - Rekonstrukce mostu v km 9,680 (Praha-Krč - odbočka Tunnel) a mostu v km 10,824 (odbočka Tunnel - Praha-Radotín)	88 dny	08.09.21	05.12.21	123F5+1 den																					
251	PS 02-21-01 - 4/4a - SZZ, VCH	88 dny	08.09.21	05.12.21		STR/AŽD													08.09.	05.12.						
252	PS 02-21-11 - 4/4a - TZZ, Smí-VCH	88 dny	08.09.21	05.12.21		STR/AŽD													08.09.	05.12.						
253	PS 02-21-12 - 4/4a - TZZ, Krč-VCH	88 dny	08.09.21	05.12.21		STR/AŽD													08.09.	05.12.						
254	PS 02-22-02 - 4/4a - MK, odbočka VCH	88 dny	08.09.21	05.12.21		EUR/AŽD													08.09.	05.12.						
255	PS 02-22-05 - 4/4a - DOK a TK, Rad-Krč	88 dny	08.09.21	05.12.21		EUR/AŽD													08.09.	05.12.						
256	PS 91-22-01 - 4/4a - DOK a TK, Smí-Če	88 dny	08.09.21	05.12.21		EUR/AŽD													08.09.	05.12.						
257	Sanace nosné konstrukce mostu v km 9,680 nad vyloučnou kolejí 1 Barrandov - Praha-Radotín	59 dny	08.09.21	06.11.21																						
258	SO 02-34-03 - 4/4a - Žel. most v km 9,680 (trať č.521A)	59 dny	08.09.21	06.11.21		STR/MTS													08.09.	06.11.						
259	Montáž zábrany proti dotyku na mostě v km 9,680 nad vyloučnou kolejí 1 Barrandov - Praha-Radotín	9 dny	28.10.21	06.11.21	257F5-9 dny																					
260	SO 02-34-03 - 4/4a - Žel. most v km 9,680 (trať č.521A)	9 dny	28.10.21	06.11.21		STR/MTS													28.10.	06.11.						
261	Demontáž svršku a trakce koleje 1 (3) odbočka Tunnel - most km 10,824 včetně	1 den	08.09.21	09.09.21	257SS																					
262	SO 02-31-03 - 4/4a - Žel. svršek, lichá skupina, odbočka VCH	1 den	08.09.21	09.09.21		GJW													08.09.	09.09.						
263	SO 91-31-51 - 4/4a - Výstroj a značení trať, Smí-Če	1 den	08.09.21	09.09.21		STR													08.09.	09.09.						
264	Rekonstrukce mostu v km 10,824 (odbočka Tunnel - Praha-Radotín)	69 dny	10.09.21	18.11.21	261F5+1 den																					
265	SO 02-34-05 - 4/4a - Žel. most v km 10,824 (trať č.521A)	69 dny	10.09.21	18.11.21		STR/MTS													10.09.	18.11.						
266	Montáž svršku a trakce koleje 1 (3) odbočka Tunnel - most km 10,824 včetně	1 den	19.11.21	20.11.21	264F5+1 den																					
267	SO 02-31-03 - 4/4a - Žel. svršek, lichá skupina, odbočka VCH	1 den	19.11.21	20.11.21		GJW													19.11.	20.11.						
268	SO 91-31-51 - 4/4a - Výstroj a značení trať, Smí-Če	1 den	19.11.21	20.11.21		STR													19.11.	20.11.						
269	Demontáž ochranného lešení nad oběma tratěovými kolejeji Praha-Smíchov - Praha-Radotín (16 x noc)	16 dny	19.11.21	05.12.21	264F5+1 den																					
270	SO 02-34-05 - 4/4a - Žel. most v km 10,824 (trať č.521A)	16 dny	19.11.21	05.12.21		STR/MTS													19.11.	05.12.						
271	zimní přestávka	62 dny	07.12.21	07.02.22																						
272	4/4c - Práce v liché skupině žst. Praha - Radotín	6 dny	07.02.22	13.02.22	250F5+64 dny														07.12.	07.02.						
273	Praha-Velká Chuchle /Závodíště	1045 dny	12.08.19	22.06.22																						
274	P - Přípravné práce	220 dny	12.08.19	19.03.20																						
275	PS 02-22-02 - P - MK, odbočka VCH	220 dny	12.08.19	19.03.20		EUR/AŽD				12.08.	19.03.															
276	PS 02-22-03 - P - Úprava stávajících DK, Smí-Rad	220 dny	12.08.19	19.03.20		EUR/AŽD				12.08.	19.03.															
277	PS 02-22-14 - P - EZS, odbočka VCH	220 dny	12.08.19	19.03.20		EUR/AŽD				12.08.	19.03.															
278	PS 02-22-15 - P - ASHS, odbočka VCH	220 dny	12.08.19	19.03.20		EUR/AŽD				12.08.	19.03.															
279	PS 02-22-16 - P - Sdělovací zařízení, odbočka VCH	220 dny	12.08.19	19.03.20		EUR/AŽD				12.08.	19.03.															
280	PS 02-22-22 - P - Kamerový systém, odbočka VCH	220 dny	12.08.19	19.03.20		EUR/AŽD				12.08.	19.03.															
281	PS 02-64-01 - P - Elektrický ohřev výměn, odbočka VCH	220 dny	12.08.19	19.03.20		EUR/EL				12.08.	19.03.															
282	SO 02-66-03 - P - Rozvod NN a osvětlení, odbočka VCH	220 dny	12.08.19	19.03.20		EUR/EL				12.08.	19.03.															
283	Dočasné SZZ odbočky Velká Chuchle (DSPŘ + výroba + testy + instalace)	220 dny	12.08.19	19.03.20																						
284	PS 02-21-01 - P - SZZ, VCH	220 dny	12.08.19	19.03.20		STR/AŽD				12.08.	19.03.															
285	PS 91-22-01 - P - DOK a TK, Smí-Če	220 dny	12.08.19	19.03.20		EUR/AŽD				12.08.	19.03.															
286	Přístupy, plochy ZS, vytýčení IS	220 dny	12.08.19	19.03.20						12.08.	19.03.															
287	Kácení	147 dny	24.10.19	19.03.20	286SS+73 dny																					
288	SO 91-71-01 - P - Odstranění mimole sni zeleně, Smí-Če	147 dny	24.10.19	19.03.20		EUR													24.10.	19.03.						
289	Rekonstrukce zdi v km 6,0 - 6,3 + 6,3 - 6,5 + 6,7 - 7,0 (horní části včetně kotev TV a návěstních lávek)	89 dny	04.09.19	02.12.19	286SS+23 dny																					
290	SO 02-34-52 - P - Zárubní zeď v km 6,0 - 6,3	89 dny	04.09.19	02.12.19		EUR				04.09.	02.12.															
291	SO 02-34-53 - P - Zárubní zeď v km 6,3 - 6,5	89 dny	04.09.19	02.12.19		EUR				04.09.	02.12.															
292	SO 02-34-54 - P - Zárubní zeď v km 6,7 - 7,0	89 dny	04.09.19	02.12.19		EUR				04.09.	02.12.															
293	SO 02-34-73 - P - Návěstní lávka v km 6,330	57 dny	04.09.19	31.10.19		EUR				04.09.	31.10.															
294	SO 02-61-02 - P - Trakční vedení, VCH-Rad	89 dny	04.09.19	02.12.19		EŽ				04.09.	02.12.															
295	SO 02-61-03 - P - Netypové brány trakčního vedení, VCH-Rad	89 dny	04.09.19	02.12.19		EŽ				04.09.	02.12.															
296	Stojka a základ návěstní lávky v km 6,330 vlevo	21 dny	23.03.20	13.04.20																						
297	SO 02-34-73 - P - Návěstní lávka v km 6,330	21 dny	23.03.20	13.04.20		EUR													23.03.	13.04.						
298	Doplnění/pokračování na provizorním stavu PS 02-21-01	104 dny	01.04.20	14.07.20		STR/AŽD													01.04.	14.07.						
299	0/0b.1 - Zřízení odbočky Závodíště PK5, PK6	4 dny	30.04.20	04.05.20	287F5+42 dny																					
300	PS 02-21-01 - 0/0b.1 - SZZ, VCH	4 dny	30.04.20	04.05.20		STR/AŽD																				
301	PS 02-22-02 - 0/0b.1 - MK, odbočka VCH	4 dny	30.04.20	04.05.20		EUR/AŽD																				
302	PS 02-22-16 - 0/0b.1 - Sdělovací zařízení, odbočka VCH	4 dny	30.04.20	04.05.20		EUR																				

Název díla		Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Zhotovitel	2020	2021	2022	2023
304	Dočasná přeložka koleje 1 + vložení výhybek PK5, PK6	4 dny	30.04. 20	04.05. 20						
305	SO 02-31-03 - 0/0b.1 - Žel. sršek, lichá skupina, odbočka VCH	4 dny	30.04. 20	04.05. 20		GJW	30.04.	04.05.		
306	SO 91-31-51 - 0/0b.1 - Výstroj a značení trati, Smí-Če	4 dny	30.04. 20	04.05. 20		STR	30.04.	04.05.		
307	0/0b.2 - Zřízení odbočky Závodistě PK7, PK8	4 dny	07.05. 20	11.05. 20	299F5+3 dny					
308	PS 02-21-01 - 0/0b.2 - SZZ, VCH	4 dny	07.05. 20	11.05. 20		STR/AŽD	07.05.	11.05.		
309	PS 02-22-02 - 0/0b.2 - MK, odbočka VCH	4 dny	07.05. 20	11.05. 20		EUR/AŽD	07.05.	11.05.		
310	PS 02-22-16 - 0/0b.2 - Sdělovací zařízení, odbočka VCH	4 dny	07.05. 20	11.05. 20		EUR/AŽD	07.05.	11.05.		
311	PS 02-22-03 - 0/0b.2 - Úprava stávajících DK, Smí-Rad	4 dny	07.05. 20	11.05. 20		EUR/AŽD	07.05.	11.05.		
312	Dočasná přeložka koleje 1 + vložení výhybek PK5, PK6	4 dny	07.05. 20	11.05. 20						
313	SO 02-31-03 - 0/0b.2 - Žel. sršek, lichá skupina, odbočka VCH	4 dny	07.05. 20	11.05. 20		GJW	07.05.	11.05.		
314	SO 91-31-51 - 0/0b.2 - Výstroj a značení trati, Smí-Če	4 dny	07.05. 20	11.05. 20		STR	07.05.	11.05.		
315	A02 - Aktivace TZZ Praha-Smíchov - odbočka Závodistě včetně	0 dny	14.07. 20	14.07. 20				14.07.		
316	PS 02-21-01 - A02 - SZZ, VCH	0 dny	14.07. 20	14.07. 20	313FF	STR/AŽD		14.07.		
317	Osazení návestní lávky v km 6,330	4 dny	18.05. 20	22.05. 20						
318	SO 02-34-73 - 0/0b - Návestní lávka v km 6,330	4 dny	18.05. 20	22.05. 20		EUR	18.05.	22.05.		
319	zimní + technologická přestávka	341 dny	14.04. 20	21.03. 21			14.04.		21.03.	
320	SO 02-35-11 - Úprava rozvodu VN 22kV PREDI v km 6,307	91 dny	02.03. 20	01.06. 20		EUR/EL	02.03.	01.06.		
321	SO 02-35-12 - Úprava rozvodu NN 0,4kV PREDI v km 6,307	91 dny	02.03. 20	01.06. 20		EUR/EL	02.03.	01.06.		
322	SO 02-35-13 - Úprava VO v km 6,307	91 dny	02.03. 20	01.06. 20		EUR/EL	02.03.	01.06.		
323	SO 02-66-03 - Rozvod NN a osvětlení, odbočka VCH	341 dny	25.03. 20	01.03. 21	299F5+1 den	EUR/EL	25.03.		01.03.	
324	SO 02-66-04 - Rozvod NN a osvětlení, zastávka VCH	341 dny	25.03. 20	01.03. 21	299F5+1 den	EUR/EL	25.03.		01.03.	
325	SO 02-51-03 - TO, odbočka VCH	365 dny	01.03. 20	01.03. 21		STR	01.03.		01.03.	
326	SO 02-51-04 - Domek pro měnič zab.zař., odbočka VCH	365 dny	01.03. 20	01.03. 21		STR	01.03.		01.03.	
327	3/3b - Rekonstrukce koleje 4 Závodistě	60 dny	11.01. 21	12.08. 21						
328	SO 02-31-02 - 3/3b - Žel. sršek, kol.č.4, Smí-VCH	10 dny	11.01. 21	21.01. 21			11.01.	21.01.		
329	SO 02-61-02 - 3/3b - Trakční vedení, VCH-Rad	10 dny	11.01. 21	21.01. 21			11.01.	21.01.		
330	SO 02-34-52 - 3/3b - Zárubní zeď v km 6,0 - 6,3	60 dny	11.01. 21	12.03. 21			11.01.		12.03.	
331	SO 02-34-53 - 3/3b - Zárubní zeď v km 6,3 - 6,5	60 dny	11.01. 21	12.03. 21			11.01.		12.03.	
332	SO 02-34-54 - 3/3b - Zárubní zeď v km 6,7 - 7,0	60 dny	11.01. 21	12.03. 21			11.01.		12.03.	
333	3/3b - Rekonstrukce koleje 2 Závodistě	178 dny	13.08. 21	07.09. 21	327F5+1 den					
334	Omezení MK Dostihová - Starochuchelská	4 dny	13.03. 21	17.03. 21			13.03.	17.03.		
335	Omezení MK Dostihová - Starochuchelská	3 dny	04.09. 21	07.09. 21				04.09.	07.09.	
336	PS 02-21-01 - 3/3b - SZZ, VCH	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		STR/AŽD	13.03.		07.09.	
337	PS 02-21-13 - 3/3b - TZZ, VCH-Rad	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		STR/AŽD	13.03.		07.09.	
338	PS 02-22-02 - 3/3b - MK, odbočka VCH	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR/AŽD	13.03.		07.09.	
339	PS 02-22-03 - 3/3b - Úprava stávajících DK, Smí-Rad	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR/AŽD	13.03.		07.09.	
340	PS 02-22-16 - 3/3b - Sdělovací zařízení, odbočka VCH	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR/AŽD	13.03.		07.09.	
341	PS 02-22-14 - 3 - EZS, odbočka VCH	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR/AŽD	13.03.		07.09.	
342	PS 02-22-15 - 3/3b - EZS, odbočka VCH	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR/AŽD	13.03.		07.09.	
343	PS 02-22-22 - 3/3b - Komerový systém, odbočka VCH	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR/AŽD	13.03.		07.09.	
344	PS 02-22-13 - 3/3b - Telefonní zapojovač, odbočka VCH	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR/AŽD	13.03.		07.09.	
345	PS 02-22-23 - 3/3b - Rozhlasové zařízení, zastávka VCH	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR/AŽD	13.03.		07.09.	
346	PS 02-22-24 - 3/3b - Informační zařízení, ŽST Rad	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR/EL	13.03.		07.09.	
347	PS 02-22-25 - 3/3b - Komerový systém, zastávka VCH	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		STR/AŽD	13.03.		07.09.	
348	PS 02-23-03 - 3/3b - DŘT, odbočka VCH	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EŽ	13.03.		07.09.	
349	PS 02-23-41 - 3/3b - Technologie, rozvodna 0,4 kV, odbočka VCH	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR/EL	13.03.		07.09.	
350	PS 02-23-42 - 3/3b - Vlastní spotřeba, rozvodna 0,4 kV, odbočka VCH	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR/EL	13.03.		07.09.	
351	PS 02-23-73 - 3/3b - Měnič pro napájení ZZ, odbočka VCH	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR/EL	13.03.		07.09.	
352	PS 02-23-74 - 3/3b - Rozvaděč zajištěné sítě, odbočka VCH	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR/EL	13.03.		07.09.	
353	PS 91-22-02 - 3/3b - Přenosový systém, Smí-Če	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR/AŽD	13.03.		07.09.	
354	PS 92-23-01 - 3/3b - Doplnění DŘT, ED Kienovka	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EŽ	13.03.		07.09.	
355	SO 02-31-12 - 3/3b - Žel. spodek, kol.č.2, Smí-VCH	144 dny	27.03. 21	18.08. 21	366F5+1 den	EUR	27.03.		18.08.	
356	SO 02-31-14 - 3/3b - Žel. spodek, sudá skupina, odbočka VCH	144 dny	27.03. 21	18.08. 21	367F5+1 den	EUR	27.03.		18.08.	
357	SO 02-31-16 - 3/3b - Žel. spodek, sudá skupina, VCH-Rad	144 dny	27.03. 21	18.08. 21	368F5+1 den	EUR	27.03.		18.08.	
358	SO 02-33-01 - 3/3b - Žel. přejezd v km 6,290	4 dny	03.09. 21	07.09. 21	398F	GJW		03.09.	07.09.	
359	SO 02-38-23 - 3/3b - Přístupy na nástupiště, zastávka VCH	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR/PHA	13.03.		07.09.	
360	SO 02-40-52 - 3/3b - PHS, ulice Nad Drahou, VCH	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR	13.03.		07.09.	
361	SO 02-64-01 - 3/3b - Elektrický ohřev výměn, odbočka VCH	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR/EL	13.03.		07.09.	
362	SO 02-66-02 - 3/3b - Přípojka NN pro TO, odbočka VCH	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR/EL	13.03.		07.09.	
363	SO 02-66-03 - 3/3b - Rozvod NN a osvětlení, odbočka VCH	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR/EL	13.03.		07.09.	
364	SO 02-66-04 - 3/3b - Rozvod NN a osvětlení, zastávka VCH	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR/EL	13.03.		07.09.	
365	Demontáž svršku a trakce koleje 2 (odbočka Barrandov - Praha-Radotín/odbočka Tunel - Praha-Radotín)	4 dny	22.03. 21	26.03. 21						
366	SO 02-31-02 - 3/3b - Žel. sršek, kol.č.2, Smí-VCH	4 dny	22.03. 21	26.03. 21		GJW	22.03.	26.03.		
367	SO 02-31-04 - 3/3b - Žel. sršek, sudá skupina, odbočka VCH	4 dny	22.03. 21	26.03. 21		GJW	22.03.	26.03.		
368	SO 02-31-06 - 3/3b - Žel. sršek, sudá skupina, VCH-Rad	4 dny	22.03. 21	26.03. 21		STR	22.03.	26.03.		
369	SO 91-31-51 - 3/3b - Výstroj a značení trati, Smí-Če	4 dny	22.03. 21	26.03. 21		STR	22.03.	26.03.		
370	Demolice nástupiště 2 zastávky Praha-Velká Chuchle	4 dny	13.03. 21	17.03. 21						
371	SO 02-32-02 - 3/3b - Nástupiště č.2, zastávka VCH	4 dny	13.03. 21	17.03. 21		EUR	13.03.	17.03.		
372	SO 02-52-02 - 3/3b - Přístřešky na nástupišti č.2, zastávka VCH	4 dny	13.03. 21	17.03. 21		EUR	13.03.	17.03.		
373	Rekonstrukce mostu v km 6,277 a propustku v km 5,924 (sudá část)	79 dny	27.08. 21	14.06. 21	365F5+1 den					
374	SO 02-34-06 - 3/3b - Žel. most v km 6,277	79 dny	27.03. 21	14.06. 21	366;367;368	STR/MTS	27.03.		14.06.	
375	SO 02-34-37 - 3/3b - Žel. propustek v km 5,924	79 dny	27.03. 21	14.06. 21	366;367;368	EUR	27.03.		14.06.	
376	Rekonstrukce propustku v km 6,914 (sudá část)	29 dny	11.05. 21	09.06. 21	373S5+45 dny					
377	SO 02-34-39 - 3/3b - Žel. propustek v km 6,914	29 dny	11.05. 21	09.06. 21		EUR	11.05.	09.06.		
378	Demolice mostu v km 6,805 (sudá část)	29 dny	10.06. 21	09.07. 21	376F5+1 den					
379	SO 02-34-22 - 3/3b - Žel. podchod v km 6,805, demolice	29 dny	10.06. 21	09.07. 21		EUR	10.06.	09.07.		
380	Most v km 6,466 a rekonstrukce propustku v km 6,570 (sudá část)	59 dny	10.06. 21	08.08. 21	376F5+1 den					
381	SO 02-34-21 - 3/3b - Žel. podchod v km 6,466, zastávka VCH	59 dny	10.06. 21	08.08. 21	366;367;368	EUR	10.06.	08.08.		

Stránka 6

Název úkolu		Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předschůdci	Zhotovitel		2020	2021	2022	2023
458	SO 02-60-01 - 4/4a - Drobná architektura, zastávka VCH	26 dny	13.11. 21	09.12. 21		EUR				13.11.	09.12.
459	Základy TV + podpěry TV koleji 1, 3	49 dny	13.09. 21	01.11. 21	435FS+1 den						
460	SO 02-61-02 - 4/4a - Trakční vedení, VCH-Rad	49 dny	13.09. 21	01.11. 21		ČZ				13.09.	01.11.
461	SO 02-61-03 - 4/4a - Netypové brány trakčního vedení, VCH-Rad	49 dny	13.09. 21	01.11. 21		ČZ				13.09.	01.11.
462	Svršek + trakce koleji 1, 3, výhybký 1, 3 odbočky Velká Chuchle	60 dny	01.08. 22	30.04. 22	443FS+83 dny						
463	SO 02-31-01 - 4/4a - Žel. svršek, kol.č.1, Smí-VCH	60 dny	01.03. 22	30.04. 22	423FS+1 den;44STR					01.03.	30.04.
464	SO 02-31-03 - 4/4a - Žel. svršek, lichá skupina, odbočka VCH	60 dny	01.03. 22	30.04. 22	424FS+1 den;45GJW					01.03.	30.04.
465	SO 02-31-05 - 4/4a - Žel. svršek, lichá skupina, VCH-Rad	60 dny	01.03. 22	30.04. 22	425FS+1 den;44GJW					01.03.	30.04.
466	SO 02-61-02 - 4/4a - Trakční vedení, VCH-Rad	60 dny	01.03. 22	30.04. 22		ČZ				01.03.	30.04.
467	SO 02-61-03 - 4/4a - Netypové brány trakčního vedení, VCH-Rad	60 dny	01.03. 22	30.04. 22		ČZ				01.03.	30.04.
468	SO 02-67-02 - 4/4a - Ukolejnění, VCH-Rad	60 dny	01.03. 22	30.04. 22		ČZ				01.03.	30.04.
469	SO 91-31-51 - 4/4a - Výstroj a značení trati, Smí-Če	60 dny	01.03. 22	30.04. 22		STR				01.03.	30.04.
470	4/4b - Demolice dočasného nástupiště 1 Praha-Velká Chuchle	0 dny	09.06. 22	09.06. 22	409FS+1 den						09.06.
471	Demolice dočasného nástupiště 1 Praha-Velká Chuchle	0 dny	09.06. 22	09.06. 22							09.06.
472	SO 02-32-01 - 4/4b - Nástupiště č.1, zastávka VCH	0 dny	09.06. 22	09.06. 22		EUR					09.06.
473	Demolice dočasného přechodu k dočasnému nástupišti 1 Praha-Velká Chuchle	0 dny	09.06. 22	09.06. 22	471SS						09.06.
474	SO 02-32-01 - 4/4b - Nástupiště č.1, zastávka VCH	0 dny	09.06. 22	09.06. 22		EUR					09.06.
475	zimní přestávka	53 dny	16.12. 21	07.02. 22						16.12.	07.02.
476	4/4c - Práce v liché skupině 1st. Praha-Radotín	228 dny	08.09. 21	24.04. 22	409SS					08.09.	24.04.
477	SO 02-38-22 - Zpevnění plochy, TO Chuchle	58 dny	25.04. 22	22.06. 22	476FS+1 den	EUR/PHA				25.04.	22.06.
478	Závodiště - Praha-Radotín	1033 dny	12.08. 19	10.06. 22							
479	P - Přípravné práce	220 dny	12.08. 19	19.08. 20							
480	Dočasné SZZ odbočky Velká Chuchle (DSPŘ + výroba & testy + instalace)	220 dny	12.08. 19	19.08. 20							
481	PS 02-21-13 - P - TZZ, VCH-Rad	220 dny	12.08. 19	19.03. 20	STR/AŽD		12.08.			19.03.	
482	PS 91-22-01 - P - DOK a TK, Smí-Če	220 dny	12.08. 19	19.03. 20	EUR/AŽD		12.08.			19.03.	
483	Přístupy, plochy ZS, vytýčení IS	220 dny	12.08. 19	19.03. 20	480SS		12.08.			19.03.	
484	Kácení	147 dny	24.10. 19	19.08. 20	483SS+73 dny						
485	SO 91-71-01 - P - Odstranění mimoalezni zeleně, Smí-Če	147 dny	24.10. 19	19.03. 20		EUR	24.10.			19.03.	
486	Rekonstrukce zdi v km 7,4 - 7,9 a 8,0 - 8,5 (horní části včetně kotev TV a návěstních lávek)	89 dny	04.09. 19	02.12. 19	483SS+23 dny						
487	SO 02-34-55 - P - Zárubní zeď v km 7,4 - 7,9	89 dny	04.09. 19	02.12. 19		EUR	04.09.			02.12.	
488	SO 02-34-56 - P - Zárubní zeď v km 8,0 - 8,5	89 dny	04.09. 19	02.12. 19		EUR	04.09.			02.12.	
489	SO 02-34-74 - P - Návěstní lávka v km 7,437 (správně 7,250)	57 dny	04.09. 19	31.10. 19		EUR	04.09.			31.10.	
490	SO 02-34-75 - P - Návěstní lávka v km 7,990	57 dny	04.09. 19	31.10. 19		EUR	04.09.			31.10.	
491	SO 02-34-76 - P - Návěstní lávka v km 8,693	57 dny	04.09. 19	31.10. 19		EUR	04.09.			31.10.	
492	SO 02-61-02 - P - Trakční vedení, VCH-Rad	89 dny	04.09. 19	02.12. 19		ČZ	04.09.			02.12.	
493	Stojky návěstních lávek v km 7,437 + 7,739 + 8,693 vlevo	21 dny	23.03. 20	13.04. 20							
494	SO 02-34-74 - P - Návěstní lávka v km 7,437 (správně 7,250)	21 dny	23.03. 20	13.04. 20		EUR	23.03.			13.04.	
495	SO 02-34-75 - P - Návěstní lávka v km 7,990	21 dny	23.03. 20	13.04. 20		EUR	23.03.			13.04.	
496	SO 02-34-76 - P - Návěstní lávka v km 8,693	21 dny	23.03. 20	13.04. 20		EUR	23.03.			13.04.	
497	Osazení návěstních lávek v km 7,437 + 7,739 + 8,693	4 dny	18.05. 20	22.05. 20							
498	SO 02-34-74 - 0/0b - Návěstní lávka v km 7,437 (správně 7,250)	4 dny	18.05. 20	22.05. 20		EUR	18.05.			22.05.	
499	SO 02-34-75 - 0/0b - Návěstní lávka v km 7,990	4 dny	18.05. 20	22.05. 20		EUR	18.05.			22.05.	
500	SO 02-34-76 - 0/0b - Návěstní lávka v km 8,693	4 dny	18.05. 20	22.05. 20		EUR	18.05.			22.05.	
501	Doplnění/pokračování na provizorním stavu PS 02-21-13	104 dny	01.04. 20	14.07. 20		STR/AŽD				01.04.	14.07.
502	SO 02-35-14 - Úprava rozvodu VN 22kV PREDI v km 8,547	244 dny	01.01. 20	01.09. 20		EUR/EL	01.01.			01.09.	
503	SO 02-35-23 - Úprava sdělovacích kabelů PREDI, Smí-Rad	120 dny	04.05. 20	01.09. 20		EUR/EL	04.05.			01.09.	
504	SO 02-34-77 - Návěstní lávka v km 7,708 (demolice)	1 den	10.08. 20	11.08. 20		EUR				10.08.	11.08.
505	Odsun TK1 v km 6,975 - 7,650	3 dny	05.03. 21	07.03. 21							
506	SO 02-31-05 - odsun TK1 - železniční svršek	3 dny	05.03. 21	07.03. 21						05.03.	07.03.
507	SO 02-61-02 - odsun TV nad TK1 - trakční vedení	3 dny	05.03. 21	07.03. 21						05.03.	07.03.
508	3/3b - Rekonstrukce koleje 4 Závodiště - Praha-Radotín	60 dny	11.01. 21	12.03. 21							
509	SO 02-31-06 - 3/3b - Žel. svršek, sudá skupina, VCH-Rad	10 dny	11.01. 21	21.01. 21						11.01.	21.01.
510	SO 02-34-55 - 3/3b - Zárubní zeď v km 7,4 - 7,9	60 dny	11.01. 21	12.03. 21						11.01.	12.03.
511	SO 02-34-56 - 3/3b - Zárubní zeď v km 8,0 - 8,5	60 dny	11.01. 21	12.03. 21						11.01.	12.03.
512	SO 02-61-02 - 3/3b - Trakční vedení, VCH-Rad	10 dny	11.01. 21	21.01. 21						11.01.	21.01.
513	3/3b - Rekonstrukce koleje 2 Závodiště - Praha - Radotín	178 dny	13.03. 21	07.09. 21	299FS+313 dny;?						
514	Úzavírka MK Radkovská - Radotínská	89 dny	26.05. 21	23.08. 21						26.05.	23.08.
515	PS 02-21-13 3/3b - TZZ, VCH-Rad	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		STR/AŽD				13.03.	07.09.
516	PS 03-22-01 - 3/3b - MK, ŽST Rad	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR/AŽD				13.03.	07.09.
517	SO 02-31-16 - 3/3b - Žel. spodek, sudá skupina, VCH-Rad	149 dny	27.03. 21	23.08. 21	520FS+1 den	EUR				27.03.	23.08.
518	SO 02-66-05 - Úprava přípojky NN, hradlo Závodiště	170 dny	13.03. 21	30.08. 21		EUR/EL				13.03.	30.08.
519	Demontáž svršku a trakce koleji 2 + 4 (odbočka Barrandov - Praha-Radotín/odbočka Tunel - Praha-Radotín)	4 dny	22.08. 21	26.08. 21							
520	SO 02-31-06 - 3/3b - Žel. svršek, sudá skupina, VCH-Rad	4 dny	22.03. 21	26.03. 21		STR				22.03.	26.03.
521	SO 91-31-51 - 3/3b - Výstroj a značení trati, Smí-Če	4 dny	22.03. 21	26.03. 21		STR				22.03.	26.03.
522	Rekonstrukce mostu v km 8,415 a propustků v km 7,416+7,598+7,791+7,987(sudá část)	89 dny	26.05. 21	23.08. 21	528FS+1 den						
523	SO 02-34-07 - 3/3b - Žel. most v km 8,415	89 dny	26.05. 21	23.08. 21	520	EUR/MTS				26.05.	23.08.
524	SO 02-34-40 - 3/3b - Žel. propustek v km 7,416	89 dny	26.05. 21	23.08. 21	520	EUR				26.05.	23.08.
525	SO 02-34-41 - 3/3b - Žel. propustek v km 7,598	89 dny	26.05. 21	23.08. 21	520	EUR				26.05.	23.08.
526	SO 02-34-42 - 3/3b - Žel. propustek v km 7,791	89 dny	26.05. 21	23.08. 21	520	EUR				26.05.	23.08.
527	SO 02-34-43 - 3/3b - Žel. propustek v km 7,987	89 dny	26.05. 21	23.08. 21	520	EUR				26.05.	23.08.
528	Zárubní zdi v km 7,4 - 7,9 + 8,0 - 8,5	59 dny	27.03. 21	25.05. 21	519FS+1 den						
529	SO 02-34-55 - 3/3b - Zárubní zeď v km 7,4 - 7,9	59 dny	27.03. 21	25.05. 21		EUR				27.03.	25.05.
530	SO 02-34-56 - 3/3b - Zárubní zeď v km 8,0 - 8,5	59 dny	27.03. 21	25.05. 21		EUR				27.03.	25.05.
531	Základy TV + podpěry TV koleji 2, 4	49 dny	26.05. 21	14.07. 21	528FS+1 den						
532	SO 02-61-02 - 3/3b - Trakční vedení, VCH-Rad	49 dny	26.05. 21	14.07. 21		ČZ				26.05.	14.07.
533	Svršek + trakce koleji 2, 4	9 dny	24.08. 21	02.09. 21	522FS+1 den						

Stránka 7

Stránka 8

Stránka 9

Stránka 10

Název úkolu		Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Přechůdky	Zhotovitel	2020	2021	2022	2023
759	SO 03-31-12 - 3/3b - Žel. spodek, sudá skupina, ŽST Rad	108 dny	21.03. 21	07.07. 21	771FS+1 den	STR		21.03.	07.07.	
760	SO 03-35-01 - 3/3b - Úprava VO v km 9,393	136 dny	13.03. 21	27.07. 21	734SS	EUR/EL		13.03.	27.07.	
761	SO 03-35-26 - 3/3b - Úprava zařízení UPC ve VB	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR/EL		13.03.	07.09.	
762	SO 03-36-32 - 3/3b - Děšřová kanalizace, ŽST Rad	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		STR		13.03.	07.09.	
763	SO 03-39-10 - 3/3b - Kabelovod, ŽST Rad	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR		13.03.	07.09.	
764	SO 03-40-51 - 3/3b - PHS, ulice Prvomájová, Rad	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		STR		13.03.	07.09.	
765	SO 03-40-52 - 3/3b - PHS, Centrum Radotín	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		STR		13.03.	07.09.	
766	SO 03-51-51 - 3/3b - Oplocení, ŽST Rad	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		STR		13.03.	07.09.	
767	SO 03-64-01 - 3/3b - Elektrický ohřev výměn, ŽST Rad	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR/EL		13.03.	07.09.	
768	SO 03-66-01 - 3/3b - Rozvod NN a osvětlení, ŽST Rad	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR/EL		13.03.	07.09.	
769	SO 02-66-63 - 3/3b - Dálkové ovládní odpojovačů, ŽST Rad	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR/EL		13.03.	07.09.	
770	Demontáž svrku a trakce sudé skupiny (výhybky 3, 5, 7, 9B, 9A, 10B, 10A, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24ab, 25, 27, 29, koleje 2, 4, 6, 6a, 6c, 8, 10, 12a)	7 dny	13.08. 21	20.08. 21						
771	SO 03-31-02 - 3/3b - Žel. svršek, sudá skupina, ŽST Rad	4 dny	16.03. 21	20.03. 21	722;723	STR		16.03.	20.03.	
772	SO 91-31-51 - 3/3b - Výstroj a značení trati, Smí-Če	4 dny	13.03. 21	17.03. 21		STR		13.03.	17.03.	
773	Demolice nástupišť 2 včetně zastřešení	14 dny	16.08. 21	30.08. 21	770FS-4 dny					
774	SO 03-32-03 - 3/3b - Nástupišť č.3, ŽST Rad	14 dny	16.03. 21	30.03. 21		STR		16.03.	30.03.	
775	SO 03-52-02 - 3/3b - Zastřešení nástupišť č.2, ŽST Rad	14 dny	16.03. 21	30.03. 21		STR		16.03.	30.03.	
776	Rekonstrukce zdi v km 8,6 - 9,1 (horní část včetně kotev TV)	59 dny	21.08. 21	19.05. 21	770FS+1 den					
777	SO 03-34-51 - 3/3b - Zárubní zeď v km 8,6 - 9,1, ŽST Rad	59 dny	21.03. 21	19.05. 21		EUR		21.03.	19.05.	
778	SO 03-61-01 - 3/3b - Trakční vedení, ŽST Rad	59 dny	21.03. 21	19.05. 21		EŽ		21.03.	19.05.	
779	Rekonstrukce propustků v km 8,761 + 9,050 (sudá část)	39 dny	21.03. 21	29.04. 21	770FS+1 den					
780	SO 03-34-31 - 3/3b - Žel. propustek v km 8,761	39 dny	21.03. 21	29.04. 21	771	EUR		21.03.	29.04.	
781	SO 03-34-32 - 3/3b - Žel. propustek v km 9,050	39 dny	21.03. 21	29.04. 21	771	EUR		21.03.	29.04.	
782	Rekonstrukce mostu v km 9,393 (sudá část)	109 dny	21.08. 21	08.07. 21	770FS+1 den					
783	SO 03-34-01 - 3/3b - Žel. most v km 9,393	109 dny	21.03. 21	08.07. 21	771	EUR/MTS		21.03.	08.07.	
784	Rekonstrukce mostu v km 9,764 (sudá část)	89 dny	21.08. 21	18.06. 21	770FS+1 den					
785	SO 03-34-21 - 3/3b - Žel. podchod v km 9,764, ŽST Rad	89 dny	21.03. 21	18.06. 21	771	EUR		21.03.	18.06.	
786	SO 03-52-03 - 3/3b - Zastřešení výstupu z podchodu k ulici Prvomájová, ŽST Rad	89 dny	21.03. 21	18.06. 21	771	STR		21.03.	18.06.	
787	Most v km 9,950 (sudá část)	69 dny	21.08. 21	29.05. 21	770FS+1 den					
788	SO 03-34-22 - 3/3b - Žel. podchod v km 9,950, ŽST Rad	69 dny	21.03. 21	29.05. 21	771	STR		21.03.	29.05.	
789	SO 03-52-05 - 3/3b - Zastřešení výstupu z podchodu k ulici Na betonce, ŽST Rad	69 dny	21.03. 21	29.05. 21		STR		21.03.	29.05.	
790	Základy TV + podpěry TV sudá skupina žst. Praha-Radotín	69 dny	14.03. 21	22.05. 21	770SS+1 den					
791	SO 03-61-01 - 3/3b - Trakční vedení, ŽST Rad	69 dny	14.03. 21	22.05. 21		EŽ		14.03.	22.05.	
792	SO 03-61-02 - 3/3b - Netypové brány trakčního vedení, ŽST Rad	69 dny	14.03. 21	22.05. 21		EŽ		14.03.	22.05.	
793	Nástupišť 3 včetně zastřešení	29 dny	19.06. 21	18.07. 21	784FS+1 den					
794	SO 03-32-03 - 3/3b - Nástupišť č.3, ŽST Rad	29 dny	19.06. 21	18.07. 21		STR		19.06.	18.07.	
795	SO 03-52-02 - 3/3b - Zastřešení nástupišť č.2, ŽST Rad	29 dny	19.06. 21	18.07. 21		STR		19.06.	18.07.	
796	SO 03-54-01 - 3/3b - Orientační systém, ŽST Rad	29 dny	19.06. 21	18.07. 21		STR		19.06.	18.07.	
797	SO 03-54-02 - 3/3b - Orientační systém, ŽST Rad	29 dny	19.06. 21	18.07. 21		STR		19.06.	18.07.	
798	SO 03-60-01 - 3/3b - Drobná architektura, ŽST Rad	29 dny	19.06. 21	18.07. 21		STR		19.06.	18.07.	
799	Dočasně nástupišť u koleje 8	4 dny	08.07. 21	12.07. 21	782					
800	SO 03-32-03 - 3/3b - Nástupišť č.3, ŽST Rad	4 dny	08.07. 21	12.07. 21		STR		08.07.	12.07.	
801	Svršek sudé kolejové skupiny (výhybky 1X, 2X, 3X, 9X, 11X, 12X, 13X, 14X, 16X, 17X, 19X, 20X, 21X, 22X, 23X, 24X, 27X, 33P, koleje 2, 4, 4b, 6, 8, 8b, 10a)	29 dny	08.07. 21	06.08. 21	782;759FS+1 den					
802	SO 03-31-02 - 3/3b - Žel. svršek, sudá skupina, ŽST Rad	29 dny	08.07. 21	06.08. 21	759;780;781;785	STR		08.07.	06.08.	
803	SO 03-31-12 - 3/3b - Žel. spodek, sudá skupina, ŽST Rad	29 dny	08.07. 21	06.08. 21	759	STR		08.07.	06.08.	
804	SO 91-31-51 - 3/3b - Výstroj a značení trati, Smí-Če	29 dny	08.07. 21	06.08. 21		STR		08.07.	06.08.	
805	TV sudé skupiny	29 dny	08.07. 21	06.08. 21	782					
806	SO 03-61-01 - 3/3b - Trakční vedení, ŽST Rad	29 dny	08.07. 21	06.08. 21		EŽ		08.07.	06.08.	
807	SO 03-61-02 - 3/3b - Netypové brány trakčního vedení, ŽST Rad	29 dny	08.07. 21	06.08. 21		EŽ		08.07.	06.08.	
808	SO 03-67-01 - 3/3b - Ukolnění, ŽST Rad	29 dny	08.07. 21	06.08. 21		EŽ		08.07.	06.08.	
809	A03 - Aktivace dočasného SZ2 Praha-Radotín, sudá skupina	10 dny	28.08. 21	07.09. 21	733FS-10 dny					
810	PS 03-21-02 - A03 - SZ2, ŽST Rad	10 dny	28.08. 21	07.09. 21	802	EUR/AŽD		28.08.	07.09.	
811	A03 - Uzavírka MK Prvomájová, možný průchod pěších	10 dny	28.08. 21	07.09. 21				28.08.	07.09.	
812	A03 - Uzavírka podchodu v km 10,221	10 dny	28.08. 21	07.09. 21				28.08.	07.09.	
813	3/3c - Rekonstrukce sudé skupiny (2.část)	3 dny	04.09. 21	07.09. 21	809FS-3 dny					
814	Uzavírka MK Prvomájová, možný průchod pěších	3 dny	04.09. 21	07.09. 21				04.09.	07.09.	
815	Uzavírka podchodu v km 10,221	3 dny	04.09. 21	07.09. 21				04.09.	07.09.	
816	PS 03-21-01 - 3/3c - ZZ, vlečka cementárna	3 dny	04.09. 21	07.09. 21		STR/AŽD		04.09.	07.09.	
817	PS 03-21-02 - 3/3c - SZ2, ŽST Rad	3 dny	04.09. 21	07.09. 21		EUR/AŽD		04.09.	07.09.	
818	PS 03-22-01 - 3/3c - MK, ŽST Rad	3 dny	04.09. 21	07.09. 21		EUR/AŽD		04.09.	07.09.	
819	PS 03-22-15 - 3/3c - Sdělovací zařízení, ŽST Rad	3 dny	04.09. 21	07.09. 21		EUR/AŽD		04.09.	07.09.	
820	SO 03-31-03 - 3/3c - Žel. svršek, vlečka cementárna	3 dny	04.09. 21	07.09. 21		STR		04.09.	07.09.	
821	SO 03-31-13 - 3/3c - Žel. spodek, vlečka cementárna	3 dny	04.09. 21	07.09. 21		STR		04.09.	07.09.	
822	Demontáž svrku spojek výhybka 26X mimo - výhybka 33 včetně	1 den	04.09. 21	05.09. 21						
823	SO 03-31-02 - 3/3c - Žel. svršek, sudá skupina, ŽST Rad	1 den	04.09. 21	05.09. 21		STR		04.09.	05.09.	
824	SO 03-31-12 - 3/3c - Žel. spodek, sudá skupina, ŽST Rad	1 den	04.09. 21	05.09. 21		STR		04.09.	05.09.	
825	SO 91-31-51 - 3/3c - Výstroj a značení trati, Smí-Če	1 den	04.09. 21	05.09. 21		STR		04.09.	05.09.	
826	Vložení dočasné výhybky 33P včetně napojení na kolej 2 směr Dobřichovice	2 dny	05.09. 21	07.09. 21	822					
827	SO 03-31-02 - 3/3c - Žel. svršek, sudá skupina, ŽST Rad	2 dny	05.09. 21	07.09. 21		STR		05.09.	07.09.	
828	SO 91-31-51 - 3/3c - Výstroj a značení trati, Smí-Če	2 dny	05.09. 21	07.09. 21		STR		05.09.	07.09.	
829	4/4a - Rekonstrukce liché část propustku v km 8,761	275 dny	08.09. 21	10.06. 22	540SS;813					
830	Uzavírka MK Prvomájová, možný průchod pěších	275 dny	08.09. 21	10.06. 22				08.09.	10.06.	
831	Uzavírka podchodu v km 10,221	275 dny	08.09. 21	10.06. 22				08.09.	10.06.	

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Zhotovitel	II	III	IV	2020	II	III	IV	2021	II	III	IV	2022	II	III	IV	2023	II	III	IV
908	SO 03-36-32 - 4/4d - Děšřová kanalizace, ŽST Rad	93 dny	16.07. 22	17.10. 22		STR												16.07.		17.10.					
909	SO 03-38-02 - 4/4d - Úprava komunikace pod mostem v km 9,393	79 dny	16.07. 22	03.10. 22	88655	STR												16.07.		03.10.					
910	SO 03-38-21 - 4/4d - Zpevněné plochy, ŽST Rad	227 dny	16.07. 22	28.02. 23		STR												16.07.				28.02.			
911	SO 03-38-23 - 4/4d - Zpevněné plochy HMP, ŽST Rad	12 dny	16.07. 22	28.07. 22		STR												16.07.		28.07.					
912	SO 03-38-91 - 4/4d - Úprava dopravního značení, Rad	12 dny	16.07. 22	28.07. 22		STR												16.07.		28.07.					
913	SO 03-39-10 - 4/4d - Kabelovod, ŽST Rad	227 dny	16.07. 22	28.02. 23	884	EUR												16.07.				28.02.			
914	SO 03-40-01 - 4/4d - PHS, ulice Ke Zdrří l, Rad	227 dny	16.07. 22	28.02. 23		STR												16.07.				28.02.			
915	SO 03-40-02 - 4/4d - PHS, ulice Vrážská, Rad	227 dny	16.07. 22	28.02. 23		STR												16.07.				28.02.			
916	SO 03-40-52 - 4/4d - PHS, Centrum Radotin	227 dny	16.07. 22	28.02. 23		STR												16.07.				28.02.			
917	SO 03-64-01 - 4/4d - Elektrický ohřev výměň, ŽST Rad	227 dny	16.07. 22	28.02. 23		EUR/EL												16.07.				28.02.			
918	SO 03-66-01 - 4/4d - Rozvod NN a o sřtlení, ŽST Rad	227 dny	16.07. 22	28.02. 23		EUR/EL												16.07.				28.02.			
919	SO 02-66-63 - 4/4d - Dálkové ovládání odpojovačů, ŽST Rad	227 dny	16.07. 22	28.02. 23		EUR/EL												16.07.				28.02.			
920	SO 62-38-21 - 4/4d - Chodník v ulici Vrážská, PPO	227 dny	16.07. 22	28.02. 23		STR												16.07.				28.02.			
921	SO 91-61-51 - 4/4d - Převěšení závěsného optického kabelu SŽDC, Smí-Če	227 dny	16.07. 22	28.02. 23		EŽ												16.07.				28.02.			
922	Rekonstrukce mostů v km 9,393 + 9,764 (lichá část)	114 dny	06.08. 22	28.11. 22																					
923	SO 03-34-01 - 4/4d - Žel. most v km 9,393	86 dny	13.08. 22	07.11. 22		EUR/MTS												13.08.		07.11.					
924	SO 03-34-21 - 4/4d - Žel. podchod v km 9,764, ŽST Rad	78 dny	06.08. 22	23.10. 22		EUR												06.08.		23.10.					
925	SO 03-52-04 - 4/4d - Zastřešení výstupu před nádraží, ŽST Rad	36 dny	23.10. 22	28.11. 22	924	STR														23.10.		28.11.			
926	Rekonstrukce propustku v km 9,050 (část pod koleji 3)	19 dny	06.08. 22	25.08. 22	9225S																				
927	SO 03-34-32 - 4/4d - Žel. propustek v km 9,050	19 dny	06.08. 22	25.08. 22	882	EUR												06.08.		25.08.					
928	Most v km 9,950 (lichá část)	74 dny	06.08. 22	19.10. 22	9225S																				
929	SO 03-34-22 - 4/4d - Žel. podchod v km 9,950, ŽST Rad	74 dny	06.08. 22	19.10. 22	882	STR												06.08.		19.10.					
930	SO 03-52-06 - 4/4d - Zastřešení výstupu z podchodu k ulici Vrážská, ŽST Rad	74 dny	06.08. 22	19.10. 22		STR												06.08.		19.10.					
931	Základy TV + podpěry TV lichá skupina	59 dny	06.08. 22	04.10. 22	9225S																				
932	SO 03-61-01 - 4/4d - Trakční vedení, ŽST Rad	59 dny	06.08. 22	04.10. 22		EŽ												06.08.		04.10.					
933	SO 03-61-02 - 4/4d - Netypové brány trakčního vedení, ŽST Rad	59 dny	06.08. 22	04.10. 22		EŽ												06.08.		04.10.					
934	Nástupišťe v liché skupině včetně zastřešení	114 dny	06.08. 22	28.11. 22	9225S																				
935	SO 03-32-01 - 4/4d - Nástupišťe č.1, ŽST Rad	114 dny	06.08. 22	28.11. 22		GJW												06.08.				28.11.			
936	SO 03-32-02 - 4/4d - Nástupišťe č.2, ŽST Rad	114 dny	06.08. 22	28.11. 22		GJW												06.08.				28.11.			
937	SO 03-52-01 - 4/4d - Zastřešení nástupišťe č.2, ŽST Rad	114 dny	06.08. 22	28.11. 22		STR												06.08.				28.11.			
938	SO 03-54-01 - 4/4d - Orientační systém, ŽST Rad	114 dny	06.08. 22	28.11. 22		STR												06.08.				28.11.			
939	SO 03-54-02 - 4/4d - Orientační systém, ŽST Rad	114 dny	06.08. 22	28.11. 22		STR												06.08.				28.11.			
940	SO 03-60-01 - 4/4d - Drobná architektura, ŽST Rad	114 dny	06.08. 22	28.11. 22		STR												06.08.				28.11.			
941	Svršek liché kolejové skupiny (výhybky 10X, 15X, 18X, 25X, 26X)	23 dny	29.11. 22	22.12. 22	922F+1 den																				
942	SO 03-31-01 - 4/4d - Žel. svršek, lichá skupina, ŽST Rad	23 dny	29.11. 22	22.12. 22		GJW														29.11.		22.12.			
943	SO 03-67-01 - 4/4d - Ukolenění, ŽST Rad	23 dny	29.11. 22	22.12. 22		EŽ														29.11.		22.12.			
944	SO 91-31-51 - 4/4d - Výstroj a značení trati, Smí-Če	23 dny	29.11. 22	22.12. 22		STR														29.11.		22.12.			
945	Spodek + svršek výhybky 28X	9 dny	29.11. 22	08.12. 22	901F+1 den																				
946	SO 03-31-02 - 4/4d - Žel. svršek, sudá skupina, ŽST Rad	9 dny	29.11. 22	08.12. 22	901;923;924;92;STR															29.11.		08.12.			
947	SO 03-31-12 - 4/4d - Žel. spodek, sudá skupina, ŽST Rad	9 dny	29.11. 22	08.12. 22	901;923;924;92;STR															29.11.		08.12.			
948	SO 03-67-01 - 4/4d - Ukolenění, ŽST Rad	9 dny	29.11. 22	08.12. 22		EŽ														29.11.		08.12.			
949	SO 91-31-51 - 4/4d - Výstroj a značení trati, Smí-Če	9 dny	29.11. 22	08.12. 22		STR														29.11.		08.12.			
950	TV liché skupiny (výhybka 8X včetně spojky 8X - 11X)	16 dny	11.01. 23	27.01. 23	941F+20 dny																				
951	SO 03-61-01 - 4/4d - Trakční vedení, ŽST Rad	16 dny	11.01. 23	27.01. 23	941F+20 dny																	11.01.		27.01.	
952	SO 03-67-01 - 4/4d - Ukolenění, ŽST Rad	16 dny	11.01. 23	27.01. 23	941F+20 dny																	11.01.		27.01.	
953	Dočasná lávka pro pěši přes kolejiště žst.: odstrojení nosných konstrukcí	23 dny	27.01. 23	19.02. 23	950																				
954	SO 03-34-21.2 - 4/4d - Provizorní lávka, ŽST Rad	23 dny	27.01. 23	19.02. 23		STR/MTS															27.01.		19.02.		
955	Dočasná lávka pro pěši přes kolejiště žst.: demontáž nosné konstrukce z podpěrných věží	0 dny	19.02. 23	19.02. 23	953																		19.02.		
956	SO 03-34-21.2 - 4/4d - Provizorní lávka, ŽST Rad	0 dny	19.02. 23	19.02. 23		STR/MTS																	19.02.		
957	Dočasná lávka pro pěši přes kolejiště žst.: demontáž schodišťových a podpěrných věží	1 den	19.02. 23	20.02. 23	953																				
958	SO 03-34-21.2 - 4/4d - Provizorní lávka, ŽST Rad	1 den	19.02. 23	20.02. 23		STR/MTS																19.02.		20.02.	
959	Dočasná lávka pro pěši přes kolejiště žst.: rozebrání nosných konstrukcí	9 dny	20.02. 23	01.08. 23	957																				
960	SO 03-34-21.2 - 4/4d - Provizorní lávka, ŽST Rad	9 dny	20.02. 23	01.03. 23		STR/MTS																20.02.		01.03.	
961	Definitivní provedení koleje 4c (po odstranění dočasné lávky)	8 dny	20.02. 23	28.02. 23																					
962	SO 03-31-02 - 4/4d - Žel. svršek, sudá skupina, ŽST Rad	8 dny	20.02. 23	28.02. 23		STR																20.02.		28.02.	
963	SO 03-31-12 - 4/4d - Žel. spodek, sudá skupina, ŽST Rad	8 dny	20.02. 23	28.02. 23		STR																20.02.		28.02.	
964	4/4e - Rekonstrukce sudé skupiny (3.část)	16 dny	30.06. 22	16.07. 22	227																				
965	PS 03-21-02 - 4/4e - SŽZ, ŽST Rad	16 dny	30.06. 22	16.07. 22		EUR/AŽD														30.06.		16.07.			
966	PS 03-22-01 - 4/4e - MK, ŽST Rad	16 dny	30.06. 22	16.07. 22		EUR/AŽD														30.06.		16.07.			
967	PS 03-22-15 - 4/4e - Sdělovací zařízení, ŽST Rad	16 dny	30.06. 22	16.07. 22		EUR/AŽD														30.06.		16.07.			
968	Definitivní kolej 2 mezi výhybkami 28X a 29X, náhrada dočasné výhybky 33P kolejovým polem	16 dny	30.06. 22	16.07. 22																					
969	SO 03-31-02 - 4/4e - Žel. svršek, sudá skupina, ŽST Rad	16 dny	30.06. 22	16.07. 22		STR														30.06.		16.07.			
970	SO 03-31-12 - 4/4e - Žel. spodek, sudá skupina, ŽST Rad	16 dny	30.06. 22	16.07. 22		STR														30.06.		16.07.			
971	SO 91-31-51 - 4/4e - Výstroj a značení trati, Smí-Če	16 dny	30.06. 22	16.07. 22		STR														30.06.		16.07.			
972	Definitivní provedení koleje 4c (po odstranění dočasné lávky)	16 dny	30.06. 22	16.07. 22	968SS																				
973	SO 03-31-02 - 4/4e - Žel. svršek, sudá skupina, ŽST Rad	16 dny	30.06. 22	16.07. 22		STR														30.06.		16.07.			
974	SO 03-31-12 - 4/4e - Žel. spodek, sudá skupina, ŽST Rad	16 dny	30.06. 22	16.07. 22		STR														30.06.		16.07.			
975	SO 91-31-51 - 4/4e - Výstroj a značení trati, Smí-Če	16 dny	30.06. 22	16.07. 22		STR														30.06.		16.07.			
976	Definitivní TV sudé skupiny	16 dny	30.06. 22	16.07. 22	968SS																				
977	SO 03-61-01 - 4/4e - Trakční vedení, ŽST Rad	16 dny	30.06. 22	16.07. 22		EŽ																			

Název úkolu		Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Zhotovitel	II	III	IV	2020	II	III	IV	2021	II	III	IV	2022	II	III	IV	2023	II	III	IV
984	PS 02-21-01 - SZZ, VCH	36 dny	23.01.23	28.02.23		STR/AŽD																			
985	PS 03-21-01 - ZZ, vlečka cementárna	36 dny	23.01.23	28.02.23		STR/AŽD																			
986	PS 03-21-02 - SZZ, ŽST Rad	36 dny	23.01.23	28.02.23		EUR/AŽD																			
987	PS 02-21-11 - TZZ, Sml-VCH	36 dny	23.01.23	28.02.23		STR/AŽD																			
988	PS 02-21-12 - TZZ, Krč-VCH	36 dny	23.01.23	28.02.23		STR/AŽD																			
989	PS 02-21-13 - TZZ, VCH-Rad	36 dny	23.01.23	28.02.23		STR/AŽD																			
990	PS 04-21-14 - TZZ Rad-Če	36 dny	23.01.23	28.02.23		STR/AŽD																			
991	Úklid staveníŘtě, likvidace ZS	60 dny	01.05.23	30.06.23	885F5+62 dny																				
992	SO 91-71-02 - Náhradní výsadba, Sml-Če	60 dny	01.05.23	30.06.23	885F5+62 dny	EUR																			
993	SO 91-71-01 - Odstranění mimolevní zeleně, Sml-Če	60 dny	02.05.23	30.06.23	885F5+62 dny	EUR																			
994	SO 91-71-03 - Rekultivace, Sml-Če	60 dny	01.05.23	30.06.23	885F5+62 dny	EUR																			
995	SO 98-98 - Všeobecný objekt	100 dny	23.05.23	31.08.23	885F5+84 dny	EUR																			
996	SO 02-31-01 Třetí podbití + broušení	90 dny	01.04.23	30.06.23	885F5+32 dny																				
997	SO 02-31-02 Třetí podbití + broušení	90 dny	01.04.23	30.06.23	885F5+32 dny																				
998	SO 02-31-03 Třetí podbití + broušení	90 dny	01.04.23	30.06.23	885F5+32 dny																				
999	SO 02-31-04 Třetí podbití + broušení	90 dny	01.04.23	30.06.23	885F5+32 dny																				
1000	SO 02-31-05 Třetí podbití + broušení	90 dny	01.04.23	30.06.23	885F5+32 dny																				
1001	SO 02-31-06 Třetí podbití + broušení	90 dny	01.04.23	30.06.23	885F5+32 dny																				
1002	SO 03-31-01 Třetí podbití + broušení	90 dny	01.04.23	30.06.23	885F5+32 dny																				
1003	SO 03-31-02 Třetí podbití + broušení	90 dny	01.04.23	30.06.23	885F5+32 dny																				
1004	SO 03-31-03 Třetí podbití + broušení	90 dny	01.04.23	30.06.23	885F5+32 dny																				
1005	SO 03-31-11 Plocha u SK5	90 dny	01.04.23	30.06.23	885F5+32 dny																				
1006	SO 02-61-01 Rychlá pantografka	60 dny	01.05.23	30.06.23	885F5+62 dny																				
1007	SO 02-61-02 Rychlá pantografka	60 dny	01.05.23	30.06.23	885F5+62 dny																				
1008	SO 02-61-03 Rychlá pantografka	60 dny	01.05.23	30.06.23	885F5+62 dny																				
1009	SO 03-61-01 Rychlá pantografka	60 dny	01.05.23	30.06.23	885F5+62 dny																				
1010	PS 03-24-01 Výtah P2	50 dny	09.01.23	28.02.23	885F5-50 dny																				
1011	PS 03-24-01 Výtah P2	50 dny	09.01.23	28.02.23	885F5-50 dny																				
1012	SO 03-34-21.2 Demontáž lávky pro pěši	50 dny	09.01.23	28.02.23	885F5-50 dny																				
1013	SO 03-32-03 Dodláždění nástupišť po lávce	50 dny	09.01.23	28.02.23	885F5-50 dny																				
1014	SO 03-38-02 Oprava objízdných tras	60 dny	01.05.23	30.06.23	885F5+62 dny																				
1015	SO 03-51-01 Fasáda výpravní budovy	60 dny	01.03.23	30.04.23	885F5+1 den																				
1016	SO 03-34-53 Dodláždění parkoviště po výstavbě lávky pro cyklisty	60 dny	01.05.23	30.06.23	885F5+62 dny																				
1017	SO 02-38-21 Dokončení prostoru po přepojení PTM	90 dny	01.04.23	30.06.23	885F5+32 dny																				
1018	SO 03-38-21 Dokončení prostoru u SK5	60 dny	01.05.23	30.06.23	885F5+62 dny																				
1019	SO 03-38-23 Doasfaltování plochy	60 dny	01.03.23	30.04.23	885F5+1 den																				
1020	SO 03-40-02 PHS na ploše u SK5	91 dny	01.03.23	31.05.23	885F5+1 den																				
1021	SO 03-51-52 Provedení oplocení po výstavbě lávky pro cyklisty	60 dny	01.05.23	30.06.23	885F5+62 dny																				
1022	SO 03-52-01 Provedení podhledů ON č.2	121 dny	01.03.23	30.06.23	885F5+1 den																				
1023	SO 03-52-04 Provedení podhledů ON č.1	121 dny	01.03.23	30.06.23	885F5+1 den																				
1024	PS 03-22-22 Informační zařízení	60 dny	01.03.23	30.04.23	885F5+1 den																				
1025	PS 02-23-01 Kontrola, zkoušení, měření, nahrání software, verifikace signálů/povelů, parametrizace, systémová/datová analýza, definice/deklarace nových struktur dat, nastavení, připojení, oživení	121 dny	01.03.23	30.06.23	885F5+1 den																				
1026	PS 02-23-02 Kontrola, zkoušení, měření, nahrání software, verifikace signálů/povelů, parametrizace, systémová/datová analýza, definice/deklarace nových struktur dat, nastavení, připojení, oživení	121 dny	01.03.23	30.06.23	885F5+1 den																				
1027	PS 02-23-03 Kontrola, zkoušení, měření, nahrání software, verifikace signálů/povelů, parametrizace, systémová/datová analýza, definice/deklarace nových struktur dat, nastavení, připojení, oživení	121 dny	01.03.23	30.06.23	885F5+1 den																				
1028	PS 03-23-01 Kontrola, zkoušení, měření, nahrání software, verifikace signálů/povelů, parametrizace, systémová/datová analýza, definice/deklarace nových struktur dat, nastavení, připojení, oživení	121 dny	01.03.23	30.06.23	885F5+1 den																				
1029	PS 92-23-01 Kontrola, zkoušení, měření, nahrání software, verifikace signálů/povelů, parametrizace, systémová/datová analýza, definice/deklarace nových struktur dat, nastavení, připojení, oživení	121 dny	01.03.23	30.06.23	885F5+1 den																				
1030	PS 02-23-21 Kontrola, zkoušení, měření, nahrání software, verifikace signálů/povelů, parametrizace, systémová/datová analýza, definice/deklarace nových struktur dat, nastavení, připojení, oživení	121 dny	01.03.23	30.06.23	885F5+1 den																				
1031	PS 02-23-22 Kontrola, zkoušení, měření, nahrání software, verifikace signálů/povelů, parametrizace, systémová/datová analýza, definice/deklarace nových struktur dat, nastavení, připojení, oživení	121 dny	01.03.23	30.06.23	885F5+1 den																				
1032	PS 02-23-23 Kontrola, zkoušení, měření, nahrání software, verifikace signálů/povelů, parametrizace, systémová/datová analýza, definice/deklarace nových struktur dat, nastavení, připojení, oživení	121 dny	01.03.23	30.06.23	885F5+1 den																				
1033	PS 02-23-24 Kontrola, zkoušení, měření, nahrání software, verifikace signálů/povelů, parametrizace, systémová/datová analýza, definice/deklarace nových struktur dat, nastavení, připojení, oživení	121 dny	01.03.23	30.06.23	885F5+1 den																				
1034	PS 02-23-26 Kontrola, zkoušení, měření, nahrání software, verifikace signálů/povelů, parametrizace, systémová/datová analýza, definice/deklarace nových struktur dat, nastavení, připojení, oživení	121 dny	01.03.23	30.06.23	885F5+1 den																				
1035	PS 02-23-91 Přesun převozných měniren, včetně přepojení a všech prací s tím spjatých	121 dny	01.03.23	30.06.23	885F5+1 den																				
1036	PS 02-23-51 Kontrola, zkoušení, měření, nahrání software, verifikace signálů/povelů, parametrizace, systémová/datová analýza, definice/deklarace nových struktur dat, nastavení, připojení, oživení	121 dny	01.03.23	30.06.23	885F5+1 den																				
1037	SO 02-61-61 Kontrola, zkoušení, měření, nahrání software, verifikace signálů/povelů, parametrizace, systémová/datová analýza, definice/deklarace nových struktur dat, nastavení, připojení, oživení	121 dny	01.03.23	30.06.23	885F5+1 den																				
1038	SO 02-61-62 Kontrola, zkoušení, měření, nahrání software, verifikace signálů/povelů, parametrizace, systémová/datová analýza, definice/deklarace nových struktur dat, nastavení, připojení, oživení	121 dny	01.03.23	30.06.23	885F5+1 den																				
1039	SO 02-61-91 Kontrola, zkoušení, měření, nahrání software, verifikace signálů/povelů, parametrizace, systémová/datová analýza, definice/deklarace nových struktur dat, nastavení, připojení, oživení	121 dny	01.03.23	30.06.23	885F5+1 den																				

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2799158

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0e5afe9a-8745-479b-8a51-629a0cc4a081

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu [REDACTED])

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.06.2022 09:52:11



386a20fd-4c20-48c6-a1ad-e2a1b4ac3e65