

ID	Text1	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	rok 1, 2020		Půlrok 2, 2020			Půlrok 1, 2021			Půlrok 2, 2021			Půlrok 1, 2022			Půlrok 2, 2022
						B	K	Č	Z	L	L	B	K	Č	Z	L	L	B	K	
1		Prodloužení podchodu v žst, Praha Hlavní n. - Etapa 1A	729 dny	02.05. 20	30.04. 22															
2		Zahájení stavby	0 dny	02.05. 20	02.05. 20															
3		Stavební postup 0	47 dny	02.05. 20	17.06. 20															
4		Příprava staveniště, oplocení staveniště.	28 dny	02.05. 20	29.05. 20															
5	SO 110 1A	Provizorní přeložka koleje 40b,	4 dny	06.06. 20	09.06. 20															
6	SO 110 1A	Snesení koleje v místě přeložky vodovodu	2 dny	06.06. 20	07.06. 20															
7	SO 161	Přeložka vodovodu, včetně snesení opuštěné části vodovodu	4 dny	08.06. 20	11.06. 20															
8	SO 160	Výstavba kanalizace v místě snesené koleje po napojovací	10 dny	08.06. 20	17.06. 20															
9	SO 310.1A	Základy a provizorní stožáry mezi koleje 32 a 34 (P66, P76)	1 den	02.05. 20	02.05. 20															
10	SO 310.1A	Úprava TV nad kolejí 32b, 36b a částí 34 pro vložení MP -	1 den	24.05. 20	24.05. 20															
11	PS 350 1A	Úprava rozvodny R61	12 dny	18.05. 20	29.05. 20															
12		SP 01 Prodloužení severního podchodu včetně chodníku	564 dny	31.05. 20	15.12. 21															
13	SO 140	Vložení MP do koleje 32 b	5 dny	10.06. 20	14.06. 20															
14	SO 110 1A	Snesení části koleje 34 (v rozsahu haly)	2 dny	15.06. 20	16.06. 20															
15	SO 310 1A,	Provizorní zakotvení trakčního vedení na provizorní stožáry	2 dny	31.05. 20	01.06. 20															
16	SO 140	Kotvené záporové pažení pro 1. část podchodu v rozsahu haly	12 dny	02.06. 20	13.06. 20															
17	SO 140	Výkop prodlužovaného podchodu v rozsahu obnažení	15 dny	14.06. 20	28.06. 20															
18	SO 190.2	Ochranná hala	20 dny	29.06. 20	18.07. 20															
19	SO 190.1	Rekonstrukce kolektoru	703 dny	28.05. 20	30.04. 22															
20	SO 361	Zrušení kabelového kanálu mezi kolektorem a podchodem	4 dny	31.05. 20	03.06. 20															
21	SO 190.2	Zřízení ocelové konstrukce pro vyvěšení kabelů,	20 dny	29.06. 20	18.07. 20															
22	PS 110, PS	Přeložení kabelů, jejich provizorní zavěšení na samostatnou	50 dny	19.07. 20	06.09. 20															
23	SO 140	Výkop prodlužovaného podchodu v rozsahu 1. části podchodu	20 dny	07.09. 20	26.09. 20															
24	SO 140	Betonáž - Betonová konstrukce 1. části podchodu,	50 dny	27.09. 20	15.11. 20															
25	PS 110, PS	Definitivní přeložka kabelů nad strop konstrukce	50 dny	16.11. 20	04.01. 21															
26		Technologická přestávka	40 dny	05.01. 21	13.02. 21															
27	SO 190.2	Odstranění provizorní haly	5 dny	14.02. 21	18.02. 21															
28	SO 140	Hydroizolace podchodu a následný zásyp	25 dny	19.02. 21	15.03. 21															
29	SO 140	Kotvené záporové pažení po 1. části podchodu (pro přeložku	4 dny	16.03. 21	19.03. 21															
30	SO 110 1A	Přeložka koleje 40 b pro autocouchet do původní polohy.	4 dny	20.03. 21	23.03. 21															
31	SO 190.1	Obnovení komunikace po kolektoru (bude dočasně sloužit	5 dny	24.03. 21	28.03. 21															
32	SO 140	Kotvené záporové pažení a výkop 2. části prodlužovaného	21 dny	29.03. 21	18.04. 21															
33	SO 140	Betonová konstrukce 2. části prodlužovaného podchodu,	40 dny	19.04. 21	28.05. 21															
34	SO 160	Napojení na kanalizaci	3 dny	29.05. 21	31.05. 21															
35	SO 140	Hydroizolace, zásyp	20 dny	01.06. 21	20.06. 21															
36	SO 140	Definitivní povrchy a obklady	25 dny	28.08. 21	21.09. 21															
37	PS 416	Výtahy	66,88 dny	16.07. 21	20.09. 21															
38	PS 415	Eskalátory	67 dny	16.07. 21	20.09. 21															
39	SO 221	Zastřešení výstupu z podchodu, korordinace PS 416, PS 415	25 dny	30.08. 21	23.09. 21															
40	SO 180	Chodník směr Seifertova	40 dny	12.08. 21	20.09. 21															
41	SO 369	Osvětlení k prodlouženému severnímu podchodu	10 dny	11.09. 21	20.09. 21															
42	PS 230 1A	Orientační a informační systém	152,88 dny	21.07. 21	20.12. 21															
43		SO 207 Zárubní zeď severozápad - Etapa 3	119 dny	29.03. 21	25.07. 21															
44		Železobetonová konstrukce	50 dny	29.03. 21	17.05. 21															
45		Izolace	7 dny	18.05. 21	24.05. 21															
46		Zásypy hutnění	14 dny	25.05. 21	07.06. 21															
47		Komunikace	14 dny	02.09. 21	15.09. 21															
48		Odvodnění	14 dny	09.09. 21	22.09. 21															
49		Osvětlení	7 dny	13.09. 21	19.09. 21															
50		Mobiliář	7 dny	04.12. 21	10.12. 21															
51		Sadové úpravy	227,88 dny	15.09. 21	30.04. 22															
52		pobytové schody	90 dny	31.01. 22	30.04. 22															
53		provizorní otevření	1 den	24.09. 21	24.09. 21															
54		Dokončovací práce - Etapa 1A a 3	218,88 dny	24.09. 21	30.04. 22															
55		Ukončení stavby, dokumentace, finanční vypořádání	1 den	04.07. 22	04.07. 22															

