

















































ID	Název úkolu	Doba trvání	Kalendář úkolů	Předchůdci
1	Rekonstrukce WC - Terminál 2	74 dny	PBW	
2	Předání staveniště	1 den	PBW	
3	Zařízení staveniště	1 den	PBW	2
4	Vzorkování	14 dny	PBW	2
5	WC č.3 2.NP	68 dny	PBW	2
6	Bourací práce		PBW	
7	Demontáž spotřebičů, zař. předmětů	2 dny	PBW	
8	Demontáž povrchů příček	2 dny	PBW	
9	Demontáž příček	3 dny	PBW	8FS-1 den
10	Demontáž podhledů	2 dny	PBW	9FS-2 dny
11	Demontáž vodovodu a kanalizace	10 dny	PBW	9FS-2 dny
12	Bourání podlah	5 dny	PBW	9FS-2 dny
13	Stavební práce - počátek		PBW	
14	Geodetické zaměření	1 den	PBW	12
15	TZB - počátek		PBW	
16	Příprava pro VZT	2 dny	PBW	14
17	Příprava pro vodovod	2 dny	PBW	14
18	Příprava pro ESI	2 dny	PBW	14
19	Příprava SLB	3 dny	PBW	14
20	Stavební práce - hrubé		PBW	
21	Rastr příček	3 dny	PBW	19FS-2 dny
22	Záklop příček z jedné strany	3 dny	PBW	21FS-1 den
23	Roztahání technologií	5 dny	PBW	22
24	Záklop příček z druhé strany	3 dny	PBW	23FS-3 dny
25	Montáž rastru podhledů	3 dny	PBW	24
26	Zaklápění podhledů + osazování revizní dvířek	6 dny	PBW	25
27	Nivelační stěrka	3 dny	PBW	24
28	Hydroizolační stěrka	2 dny	PBW	27FS+2 dny
29	TZB		PBW	
30	Rozvod vodovodního potrubí	7 dny	PBW	12
31	Tlakové zkoušky	1 den	PBW	30
32	Osazení TUV	2 dny	PBW	31
33	Osazení radiátorů	1 den	PBW	31
34	Rozvod kanalizačního potrubí	4 dny	PBW	19
35	Rozvod ESI	5 dny	PBW	18
36	Rozvod SLB	3 dny	PBW	25
37	Funkční zkoušky	1 den	PBW	36FS+3 dny
38	Stavební práce - povrchy, truh. Výrobky		PBW	
39	Pokládka keramické dlažby	6 dny	PBW	28FS+2 dny
40	Zaměření umyvadlových pultů	1 den	PBW	24
41	Montáž umyvadlových pultů	2 dny	PBW	40FS+42 dny
42	Zaměření sanitárních stěn	1 den	PBW	24
43	Montáž sanitárních stěn + ostatních dveří	4 dny	PBW	42FS+21 dny
44	Osazení posuvných dveří	1 den	PBW	47
45	Změření zámečnických výrobků	1 den	PBW	44
46	Montáž nerezového zábradlí	1 den	PBW	45FS+2 dny
47	Keramický obklad stěn	5 dny	PBW	39
48	Montáž zrcadel	2 dny	PBW	47
49	TZB - konečné prvky		PBW	
50	Osazování svítidel	5 dny	PBW	47
51	Osazování ERO	4 dny	PBW	47
52	Osazování zařizovacích předmětů	6 dny	PBW	47FS+2 dny
53	Osazování předmětů na stěny	4 dny	PBW	48
54	Konečné práce		PBW	
55	Úklid	5 dny	PBW	41FS-4 dny
56	Osazení piktogramů, označení	1 den	PBW	55FS-1 den
57	Předání WC č.3 2.NP	1 den	PBW	56
58	WC č.1 1.NP	73 dny	PBW	
59	Bourací práce		PBW	
60	Demontáž spotřebičů, zař. předmětů	3 dny	PBW	
61	Demontáž povrchů příček	4 dny	PBW	60
62	Demontáž příček	4 dny	PBW	61FS-1 den
63	Demontáž podhledů	4 dny	PBW	62FS-2 dny
64	Demontáž vodovodu a kanalizace	5 dny	PBW	62FS-2 dny
65	Bourání podlah	6 dny	PBW	62FS-2 dny

HMG +1 - malé - revize 01

ID		Název úkolu	Doba trvání	Kalendář úkolů	Předchůdci
66		Stavební práce - počátek		PBW	
67		Geodetické zaměření	1 den	PBW	65
68		TZB - počátek		PBW	
69		Příprava pro VZT	4 dny	PBW	67
70		Příprava pro vodovod	4 dny	PBW	67
71		Příprava pro ESI	6 dny	PBW	67
72		Příprava SLB	5 dny	PBW	67
73		Stavební práce - hrubé		PBW	
74		Rastr příček	4 dny	PBW	72FS-3 dny
75		Záklop příček z jedné strany	3 dny	PBW	74FS-1 den
76		Roztahání technologií	5 dny	PBW	75FS-3 dny
77		Záklop příček z druhé strany	5 dny	PBW	76FS-1 den
78		Montáž rastru podhledů	4 dny	PBW	77
79		Zaklápění podhledů + osazování revizní dvířek	6 dny	PBW	78
80		Nivelační stěrka	3 dny	PBW	77
81		Hydroizolační stěrka	2 dny	PBW	80FS+2 dny
82		TZB		PBW	
83		Rozvod vodovodního potrubí	9 dny	PBW	65
84		Tlakové zkoušky	1 den	PBW	83
85		Osazení TUV	3 dny	PBW	84
86		Osazení radiátorů	1 den	PBW	84
87		Rozvod kanalizačního potrubí	6 dny	PBW	72
88		Rozvod ESI	6 dny	PBW	71
89		Rozvod SLB	5 dny	PBW	78
90		Funkční zkoušky	1 den	PBW	89FS+3 dny
91		Stavební práce - povrchy, truh. Výrobky		PBW	
92		Pokládka keramické dlažby	6 dny	PBW	81FS+2 dny
93		Zaměření umyvadlových pultů	1 den	PBW	77FS-3 dny
94		Montáž umyvadlových pultů	2 dny	PBW	93FS+42 dny
95		Zaměření sanitárních stěn	1 den	PBW	77
96		Montáž sanitárních stěn + ostatních dveří	5 dny	PBW	95FS+21 dny
97		Osazení posuvných dveří	1 den	PBW	100
98		Změření zámečnických výrobků	1 den	PBW	97
99		Montáž nerezového zábradlí	1 den	PBW	98FS+2 dny
100		Keramický obklad stěn	5 dny	PBW	92
101		Montáž zrcadel	2 dny	PBW	100
102		TZB - koncové prvky		PBW	
103		Osazování svítidel	5 dny	PBW	100
104		Osazování ERO	4 dny	PBW	100
105		Osazování zařízení na předmětů	6 dny	PBW	100FS+2 dny
106		Osazování předmětů na stěny	4 dny	PBW	101
107		Konečné práce		PBW	
108		Úklid	5 dny	PBW	94FS-4 dny
109		Osazení piktogramů, označení	1 den	PBW	108FS-1 den
110		Předání WC č.1 1.NP	1 den	PBW	109
111		Odstraňování VaN	30 dny	PBW	57
112		Technické předání díla	1 den	PBW	110SS
113		Kolaudační řízení	1 den	PBW	112SS
114		Předání stavebního díla investorovi	1 den	PBW	113SS