

Faktura-Daňový doklad 192/22 (č. do kontr.hlášení)

| | | |
|---|--|---------------|
| Dodavatel IČO 25201506 DIČ CZ25201506 BP STAVBY CZ s.r.o. V. Brožíka 317 330 02 Dýšina Bankovní spojení: KB BIC: Registrace: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 7965 | Variabilní symbol Konstantní symbol HS-Objednávka | 19222 0308 |
| | Odběratel IČ: 00257451 DIČ: CZ00257451 Obec ZDEMYSLICE Zdemyslice č.p. 159 336 01 Zdemyslice Česká republika | Misto určení: |
| Číslo dodacího listu Forma úhrady Datum vytvoření dokladu ... uskutečnění zdanit.plnění / přijetí platby ... splatnosti | Převodní příkaz 24.10.2022 24.10.2022 08.11.2022 | |
| Kód Označení dodávky Množství M.J. Cena/MJ bez DPH DPH: [%]: Cena/MJ s DPH: Celkem bez DPH Celkem s DPH | | |

Fakturujeme vám za provedené stavební práce na akci
 " ZDEMYSLICE - Vodojem, vodovodní řady a přípojky "
 na základě smlouvy o dílo č. 19/BP/21 ze dne 20.12.2021
 dle zjišťovacího protokolu č. 4 o provedených stavebních pracích
 částku ve výši

1 kpl 1298287,600 0 1298287,60 1298287,60 1298287,60

Kód předmětu plnění podle §92: 4 sazba DPH: 21

Dle novely zákona č.47/2011 Sb.par.92 je výši daně povinen
 doplnit a přiznat plátce pro kterého je plnění uskutečněno.

Daň odvede zákazník.

K úhradě celkem
1 298 287,60 Kč

BP STAVBY CZ s.r.o.
 V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina
 Tel:
 F:
 IČO: 25201506

Vystavi
 Tel.:



Vystavi



Středisko: 2

Zjišťovací protokol č. 4 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 01.06.2022 do 24.10.2022

SOD 19/BP/21

Stavba : Zdemysllice - Vodojem, vodovodní řady a přípojky

Zhotovitel : BP STAVBY CZ s.r.o.
V. Brožíka 317
33002 Dýšina

IČO : 25201506
DIČ : CZ25201506

Objednatel : Obec ZDEMYSLICE
159
33601 Zdemysllice

IČO : 00257451
DIČ : CZ00257451

| | V rozpočtu | Od počátku bez sledovaného období | Provedeno ve sledovaném období | Zbývá |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Základ pro DPH 15 % | | | | |
| Základ pro DPH 21 % | 4 927 358,00 | 2 164 967,50 | 1 298 287,60 | 1 464 102,90 |
| Cena celkem za stavbu bez DPH | 4 927 358,00 | 2 164 967,50 | 1 298 287,60 | 1 464 102,90 |

BP STAVBY CZ s.r.o.
V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina
Tel. _____
Fax: _____
IČ: 252 01 506 DIČ: CZ25

Za zhotovitele



Za

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

| Číslo | Název | V rozpočtu | Od počátku bez sledovaného | Provedeno ve sledovaném | Zbývá |
|-------|----------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| D141 | Vodovod | 3 643 149,06 | 2 050 967,44 | 1 129 287,63 | 462 893,99 |
| D142 | Vodovodní přípojky | 1 001 208,92 | 0,00 | 0,00 | 1 001 208,92 |
| OVN | Ostatní a vedlejší náklady | 283 000,00 | 114 000,00 | 169 000,00 | 0,00 |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | V rozpočtu | Od počátku bez sledovaného období | Provedeno ve sledovaném období | Zbývá |
|-------|---------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------|
| 1 | Zemní práce | 1 489 500,14 | 800 371,64 | 482 790,29 | 206 338,21 |
| 2 | Základy a zvláštní zakládání | 16 026,20 | 16 026,20 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | 103 404,17 | 56 298,50 | 23 604,37 | 23 501,30 |
| 5 | Komunikace | 507 706,91 | 75 705,00 | 125 704,20 | 306 297,71 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | 121 857,68 | 0,00 | 0,00 | 121 857,68 |
| 8 | Trubní vedení | 1 784 991,11 | 747 814,44 | 353 023,63 | 684 153,04 |
| 91 | Doplňující práce na komunikaci | 123 879,40 | 35 410,00 | 44 028,60 | 44 440,80 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | 182 619,65 | 119 140,00 | 50 362,03 | 13 117,62 |
| 722 | Vnitřní vodovod | 42 483,94 | 0,00 | 0,00 | 42 483,94 |
| M21 | Elektromontáže | 153 066,09 | 133 664,86 | 14 910,00 | 4 491,23 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | 118 822,69 | 66 536,80 | 34 864,51 | 17 421,38 |
| VN | Vedlejší náklady | 158 000,00 | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 |
| ON | Ostatní náklady | 125 000,00 | 35 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |

Zjišťovací protokol č.

4

Za období:

01.06.2022

Stavba:

Zdemyslice - Vodojem, vodovodní řady a přípojky

Objekt:

Vodovod

24.10.2022

Rozpočet:

Soupis prací

| Poř.č. | Číslo | MJ | Cena / MJ | V rozpočtu | Od počátku | Za období |
|----------|--|-----|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Cena | Cena | Cena |
| Název | | | | Množství | Množství | Množství |
| 1 | Zemní práce | | | 1 307 942,49 | 800 371,64 | 482 790,29 |
| 1 | 113107625R00 | m2 | 61,10 | 25 490,92 | 11 609,00 | 13 881,92 |
| | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše j | | | 417,20000 | 190,00000 | 227,20000 |
| 2 | 113107630R00 | m2 | 96,60 | 3 284,40 | 1 738,80 | 1 545,60 |
| | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše j | | | 34,00000 | 18,00000 | 16,00000 |
| 3 | 113108409R00 | m2 | 154,60 | 64 499,12 | 29 374,00 | 35 125,12 |
| | Odstranění podkladů nebo krytů živичných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, | | | 417,20000 | 190,00000 | 227,20000 |
| 4 | 113108415R00 | m2 | 137,00 | 4 658,00 | 1 096,00 | 3 562,00 |
| | Odstranění podkladů nebo krytů živичných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, | | | 34,00000 | 8,00000 | 26,00000 |
| 5 | 115101201R00 | h | 32,10 | 3 852,00 | 2 889,00 | 963,00 |
| | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přite | | | 120,00000 | 90,00000 | 30,00000 |
| 6 | 115101301R00 | den | 53,20 | 798,00 | 691,60 | 106,40 |
| | Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažc | | | 15,00000 | 13,00000 | 2,00000 |
| 7 | 119001411R00 | m | 423,70 | 8 558,74 | 8 474,00 | 84,74 |
| | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí f | | | 20,20000 | 20,00000 | 0,20000 |
| 10 | 130001101R00 | m3 | 792,10 | 17 267,78 | 14 257,80 | 3 009,98 |
| | Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení | | | 21,80000 | 18,00000 | 3,80000 |
| 11 | 131201112R00 | m3 | 191,00 | 56 345,00 | 37 245,00 | 19 100,00 |
| | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení | | | 295,00000 | 195,00000 | 100,00000 |
| 12 | 131201119R00 | m3 | 25,40 | 7 493,00 | 4 953,00 | 2 540,00 |
| | Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, | | | 295,00000 | 195,00000 | 100,00000 |
| 13 | 132201212R00 | m3 | 224,20 | 197 335,46 | 109 858,00 | 87 477,46 |
| | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení | | | 880,17600 | 490,00000 | 390,17600 |
| 14 | 132201219R00 | m3 | 39,60 | 34 854,97 | 19 404,00 | 15 450,97 |
| | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | | | 880,17600 | 490,00000 | 390,17600 |
| 15 | 151101101R00 | m2 | 11,20 | 24 657,92 | 15 008,00 | 9 649,92 |
| | Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m | | | 2 201,60000 | 1 340,00000 | 861,60000 |
| 16 | 151101111R00 | m2 | 5,20 | 11 448,32 | 6 968,00 | 4 480,32 |
| | Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m | | | 2 201,60000 | 1 340,00000 | 861,60000 |
| 17 | 162301101R00 | m3 | 126,20 | 208 930,66 | 128 724,00 | 80 206,66 |
| | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m | | | 1 655,55200 | 1 020,00000 | 635,55200 |
| 18 | 167101102R00 | m3 | 70,80 | 58 606,54 | 33 984,00 | 24 622,54 |
| | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | | | 827,77600 | 480,00000 | 347,77600 |
| 19 | 174101101R00 | m3 | 179,80 | 148 834,12 | 86 304,00 | 62 530,12 |
| | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | | | 827,77600 | 480,00000 | 347,77600 |
| 20 | 175101101 RT2 | m3 | 1 348,20 | 347 357,60 | 242 676,00 | 104 681,60 |
| | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisku | | | 257,64545 | 180,00000 | 77,64545 |
| 22 | 1622 | m3 | 108,10 | 37 553,94 | 23 782,00 | 13 771,94 |
| | Odvoz zeminy na skládku a poplatek za skládku dle zákona o odpadech, | | | 347,40000 | 220,00000 | 127,40000 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | | | 102 403,07 | 56 298,50 | 23 604,37 |
| 28 | 451573111R00 | m3 | 1 098,90 | 73 054,87 | 49 450,50 | 23 604,37 |
| | Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm | | | 66,48000 | 45,00000 | 21,48000 |
| 5 | Komunikace | | | 459 529,55 | 75 705,00 | 125 704,20 |
| 30 | 564831111RT2 | m2 | 137,50 | 4 675,00 | 2 750,00 | 1 925,00 |
| | Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tlouš | | | 34,00000 | 20,00000 | 14,00000 |
| 31 | 564861111RT4 | m2 | 244,00 | 8 296,00 | 4 880,00 | 3 416,00 |

Stavba:

Zdemyslice - Vodojem, vodovodní řady a přípojky

Objekt:

Vodovod

24.10.2022

Rozpočet:

Soupis prací

| Poř.č. | Číslo | MJ | Cena / MJ | V rozpočtu | Od počátku | Za období |
|----------|----------------------|------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Cena | Cena | Cena |
| Název | | | | Množství | Množství | Množství |
| | | | | 34,00000 | 20,00000 | 14,00000 |
| | | | | 113 603,56 | 68 075,00 | 24 507,00 |
| 32 | 564871111R00 | m2 | 272,30 | 417,20000 | 250,00000 | 90,00000 |
| | | | | 14 460,20 | 0,00 | 14 460,20 |
| 33 | 565141111R00 | m2 | 425,30 | 34,00000 | 0,00000 | 34,00000 |
| | | | | 4 872,96 | 0,00 | 1 296,00 |
| 34 | 573111115R00 | m2 | 10,80 | 451,20000 | 0,00000 | 120,00000 |
| | | | | 9 118,20 | 0,00 | 1 260,00 |
| 35 | 573211111R00 | m2 | 10,50 | 868,40000 | 0,00000 | 120,00000 |
| | | | | 136 894,08 | 0,00 | 36 408,00 |
| 36 | 577131111R00 | m2 | 303,40 | 451,20000 | 0,00000 | 120,00000 |
| | | | | 159 544,32 | 0,00 | 42 432,00 |
| 37 | 577141122R00 | m2 | 353,60 | 451,20000 | 0,00000 | 120,00000 |
| | | | | 1 100 838,07 | 747 814,44 | 353 023,63 |
| 8 | Trubní vedení | | | | | |
| 44 | 857242121R00 | kus | 620,60 | 2 482,40 | 620,60 | 1 861,80 |
| | | | | 4,00000 | 1,00000 | 3,00000 |
| 45 | 857244121R00 | kus | 665,50 | 1 996,50 | 665,50 | 1 331,00 |
| | | | | 3,00000 | 1,00000 | 2,00000 |
| 46 | 857262121R00 | kus | 689,10 | 1 378,20 | 689,10 | 689,10 |
| | | | | 2,00000 | 1,00000 | 1,00000 |
| 47 | 857264121R00 | kus | 894,50 | 894,50 | 0,00 | 894,50 |
| | | | | 1,00000 | 0,00000 | 1,00000 |
| 48 | 857701101RT1 | kus | 798,20 | 798,20 | 0,00 | 798,20 |
| | | | | 1,00000 | 0,00000 | 1,00000 |
| 50 | 871241121R00 | m | 122,20 | 64 179,44 | 31 405,40 | 32 774,04 |
| | | | | 525,20000 | 257,00000 | 268,20000 |
| 52 | 891241111R00 | kus | 897,90 | 10 774,80 | 8 979,00 | 1 795,80 |
| | | | | 12,00000 | 10,00000 | 2,00000 |
| 53 | 891247111R00 | kus | 839,40 | 2 518,20 | 1 678,80 | 839,40 |
| | | | | 3,00000 | 2,00000 | 1,00000 |
| 55 | 892241111R00 | m | 44,70 | 37 807,26 | 0,00 | 37 807,26 |
| | | | | 845,80000 | 0,00000 | 845,80000 |
| 56 | 892271111R00 | m | 44,70 | 18 514,74 | 0,00 | 18 514,74 |
| | | | | 414,20000 | 0,00000 | 414,20000 |
| 57 | 892372111R00 | úsek | 738,30 | 2 214,90 | 0,00 | 2 214,90 |
| | | | | 3,00000 | 0,00000 | 3,00000 |
| 58 | 892233111R00 | m | 32,20 | 10 323,32 | 0,00 | 10 323,32 |
| | | | | 320,60000 | 0,00000 | 320,60000 |
| 59 | 892273111R00 | m | 30,00 | 28 182,00 | 0,00 | 28 182,00 |
| | | | | 939,40000 | 0,00000 | 939,40000 |
| 60 | 899401112R00 | kus | 800,40 | 10 405,20 | 8 004,00 | 2 401,20 |
| | | | | 13,00000 | 10,00000 | 3,00000 |
| 61 | 899401113R00 | kus | 1 093,50 | 3 280,50 | 2 187,00 | 1 093,50 |
| | | | | 3,00000 | 2,00000 | 1,00000 |
| 62 | 899721112R00 | m | 18,70 | 23 562,00 | 14 586,00 | 8 976,00 |
| | | | | 1 260,00000 | 780,00000 | 480,00000 |

Zjišťovací protokol č.

4

Za období:

01.06.2022

Stavba:

Zdemyslice - Vodojem, vodovodní řady a přípojky

Objekt:

Vodovod

24.10.2022

Rozpočet:

Soupis prací

| Poř.č. | Číslo | MJ | Cena / MJ | V rozpočtu | Od počátku | Za období |
|------------|---|-----|-----------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | Cena | Cena | Cena |
| | Název | | | Množství | Množství | Množství |
| 63 | 857601101 R00 | kus | 689,10 | 8 269,20 | 6 891,00 | 1 378,20 |
| | Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80, jištěný spoj | | | 12,00000 | 10,00000 | 2,00000 |
| 68 | 286134327R | m | 335,50 | 178 847,67 | 88 907,50 | 89 940,17 |
| | Trubka tl. AQUALINE ROBUST PE100 90x5,4 mm PN10, návín 100 m | | | 533,07800 | 265,00000 | 268,07800 |
| 70 | 42228310R | kus | 7 286,70 | 87 440,40 | 58 293,60 | 29 146,80 |
| | HAWLE šoupátko 4000E2 DN 80 přírubové, voda | | | 12,00000 | 8,00000 | 4,00000 |
| 72 | 422737411R | kus | 29 906,50 | 89 719,50 | 59 813,00 | 29 906,50 |
| | HAWLE hydrant podzemní DUO K240, DN80,1,25 m-voda | | | 3,00000 | 2,00000 | 1,00000 |
| 73 | 422913521R | kus | 1 409,20 | 18 319,60 | 12 682,80 | 5 636,80 |
| | Poklop litinový šoupátkový samonivelační D400 | | | 13,00000 | 9,00000 | 4,00000 |
| 74 | 422914522R | kus | 2 621,50 | 7 864,50 | 5 243,00 | 2 621,50 |
| | Poklop litinový hydrantový samonivelační D400 | | | 3,00000 | 2,00000 | 1,00000 |
| 75 | 42293250R | kus | 1 915,30 | 24 898,90 | 9 576,50 | 15 322,40 |
| | HAWLE souprava zemní 9500E2 DN50 -100, 1,3-1,8m, voda + plyn | | | 13,00000 | 5,00000 | 8,00000 |
| 76 | 422935322R | kus | 4 852,50 | 58 230,00 | 43 672,50 | 14 557,50 |
| | HAWLE spojka Synoflex s přírubou 7994, DN 80,PN 16, voda + kanál | | | 12,00000 | 9,00000 | 3,00000 |
| 80 | 552599939R | kus | 5 243,00 | 15 729,00 | 10 486,00 | 5 243,00 |
| | Tvarovka přír. s přír. odb. Duktus T DN 80/80 | | | 3,00000 | 2,00000 | 1,00000 |
| 81 | 552599939R | kus | 5 243,00 | 15 729,00 | 10 486,00 | 5 243,00 |
| | Tvarovka přír. s přír. odb. Duktus T DN 80/80 | | | 3,00000 | 2,00000 | 1,00000 |
| 84 | 5526009702R | kus | 3 531,00 | 10 593,00 | 7 062,00 | 3 531,00 |
| | Koleno přír.s patkou Duktus N DN 80 | | | 3,00000 | 2,00000 | 1,00000 |
| 91 | Doplňující práce na komunikaci | | | 115 073,80 | 35 410,00 | 44 028,60 |
| 85 | 916561111RT2 | m | 265,40 | 10 350,60 | 0,00 | 10 350,60 |
| | Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků r | | | 39,00000 | 0,00000 | 39,00000 |
| 86 | 919735112R00 | m | 94,50 | 55 944,00 | 30 618,00 | 25 326,00 |
| | Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm | | | 592,00000 | 324,00000 | 268,00000 |
| 88 | 91974 | m | 69,60 | 43 987,20 | 0,00 | 8 352,00 |
| | Zaliti spar asfaltem | | | 632,00000 | 0,00000 | 120,00000 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | | | 169 502,03 | 119 140,00 | 50 362,03 |
| 89 | 998276101R00 | t | 161,00 | 169 502,03 | 119 140,00 | 50 362,03 |
| | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | | | 1 052,80767 | 740,00000 | 312,80767 |
| M21 | Elektromontáže | | | 148 574,86 | 133 664,86 | 14 910,00 |
| 90 | 210800526RT1 | m | 49,70 | 62 622,00 | 47 712,00 | 14 910,00 |
| | Montáž vodiče H07V-U (CY), 4 mm2, uloženého volně, včetně dodávky v | | | 1 260,00000 | 960,00000 | 300,00000 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | | | 101 401,31 | 66 536,80 | 34 864,51 |
| 94 | 979082213R00 | t | 75,00 | 25 929,42 | 16 050,00 | 9 879,42 |
| | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubýr | | | 345,72560 | 214,00000 | 131,72560 |
| 95 | 979082219R00 | t | 18,90 | 58 807,92 | 39 690,00 | 19 117,92 |
| | Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započ | | | 3 111,53040 | 2 100,00000 | 1 011,53040 |
| 96 | 979990001R00 | t | 48,20 | 16 663,97 | 10 796,80 | 5 867,17 |
| | Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | | | 345,72560 | 224,00000 | 121,72560 |

1 129 287,63

Zjišťovací protokol č.

4

Za období:

01.06.2022

Stavba:

Zdemyslice - Vodojem, vodovodní řady a přípojky

Objekt:

Ostatní a vedlejší náklady

24.10.2022

Rozpočet:

Soupis prací

| Poř.č. | Číslo | MJ | Cena / MJ | V rozpočtu | Od počátku | Za období |
|-----------|---|--------|------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | | Cena | Cena | Cena |
| Název | | | | Množství | Množství | Množství |
| VN | Vedlejší náklady | | | 158 000,00 | 79 000,00 | 79 000,00 |
| 1 | 005111021R | Soubor | 38 000,00 | 38 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| | Vytyčení inženýrských sítí | | | 1,00000 | 0,50000 | 0,50000 |
| 2 | 005121016R | Soubor | 120 000,00 | 120 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 827 | | | 1,00000 | 0,50000 | 0,50000 |
| ON | Ostatní náklady | | | 125 000,00 | 35 000,00 | 90 000,00 |
| 3 | 00511 R | Soubor | 75 000,00 | 75 000,00 | 25 000,00 | 50 000,00 |
| | Geodetické práce | | | 1,00000 | 0,33333 | 0,66667 |
| 4 | 005211030R | Soubor | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| | Dočasná dopravní opatření | | | 1,00000 | 0,33333 | 0,66667 |
| 5 | 005241010R | Soubor | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | Dokumentace skutečného provedení | | | 1,00000 | 0,00000 | 1,00000 |

169 000,00