

Harmonogram prací laboratoř objekt CTT

	Název úkolu	Doba	Start	Konec
1	Rekonstrukce laboratoří objekt CTT	26 dní	po 07.11.22 9:00	po 12.12.22 18:00
2	Práce vnitřní	24 dní	po 07.11.22 9:00	čt 08.12.22 18:00
3	dodávka a montáž VZT	SDŇP	po 07.11.22 9:00	pá 11.11.22 18:00
4	dodávka a montáž elektro (slaboproud, datové kab.)	19 dní	st 09.11.22 9:00	po 05.12.22 18:00
5	dodávka a montáž čističů stěn	18 dní	po 14.11.22 9:00	st 07.12.22 18:00
6	dodávka a montáž výplň otvorů	5 dní	po 28.11.22 9:00	pá 02.12.22 18:00
7	montáž rozvodů vody a kanalizace	10 dní	út 22.11.22 9:00	po 05.12.22 18:00
8	kompletace (koncových prvků VZT a elektro)	6 dní	čt 01.12.22 9:00	čt 08.12.22 18:00
9	Práce venkovní	11 dní	po 28.11.22 9:00	po 12.12.22 18:00
13	kompletace a zprovoznění jednotky	5 dní	po 12.12.22 9:00	pá 16.12.22 18:00
14	předání jednotky	1 den	po 19.12.22 9:00	po 19.12.22 18:00

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrmný

Souhrm projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrm

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrmném úkolu

Ruční souhrm

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Průběh

Průběh ručně zadáného úkolu

Projekt: Lab- CTT2

Datum: pá 25.11.22 13:03