

Městská část Praha 7
Úřad městské části
odbor investic a veřejných zakázek
U Průhonu 1338/38
170 00 Praha 7



AREN VT, s.r.o
Sokolská 1474/23
120 00 Praha 2
IČO: 24232441
Tomáš Leššo M: [REDACTED]

Č. J: MČ P7 391167/2022/OIVZ/KovA

Vyřizuje: [REDACTED]

DATUM. V Praze dne 29. 11. 2022

Vyúčtování smluvní pokuty za prodlení s předáním díla - pokračování na akci „MŠ Janovského - navýšení kapacit – PD a realizace stavební práce“

Vážený pane jednateli,
dle čl. 12 odst. 12.1 SOD č. 2021/OIVZ/026 Vám účtujeme smluvní pokutu za nesplnění termínu dokončení díla ve výši 4 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

Termín předání a převzetí díla dle čl. 3 SOD č. 2021/OIVZ/026 byl stanoven na 5. 7. 2022 a následně byl prodloužen Dodatkem č. 1 do 19. 7. 2022.
Termín ukončení přejímacího řízení byl k: 31. 8. 2022
Doba prodlení činila k 31. 8. 2022: 43 dní

Objednatel zaslal zhotoviteli datovou zprávou dne 12. 10. 2022 Vyúčtování smluvní pokuty za prodlení s dokončením o výše uvedených 43 dnů včetně faktury č. 202210004 ve výši 172 000 Kč se splatností 2. 11. 2022. Zhotovitel fakturu ke dnešnímu dni neuhradil.

Od 1.9 do 6.10 2022 probíhalo odstraňování vad a nedodělků vč. dodávky a montáže kovových šatních skříní. Termín ukončení přejímacího řízení díla po odstranění vad a nedodělků dle přejímacího řízení ze dne 31. 8. 2022 byl 6. 10. 2022. Ani k tomuto datu nebyly zhotovitelem dodány šatní skřínky, přejímací řízení díla bylo ukončeno s tím, že zhotovitel poskytne slevu z ceny díla dle Smlouvy ve výši nedodaných šatních skříněk, tj. 302 170,00 Kč bez DPH, 365 625,70 Kč s DPH.

Doba prodlení s dokončením díla od 1. 9. 2022 do 6. 10. 2022 činí: 36 dní
Výše smluvní pokuty za dobu pokračování prodlení od 1. 9. do 6. 10. 2022 činí 144 000 Kč.

Další smluvní pokuta - pokračování bude vyúčtována fakturou, která je součástí přílohy tohoto dopisu.
Splatnost vyúčtování smluvní pokuty činí 21 dní ode dne doručení.

Přílohy:

1. Protokol o odstranění vad a nedodělků k zápisu o odevzdání a předání díla ze dne 6. 10. 2022
2. Faktura vyúčtování smluvní pokuty - pokračování

S pozdravem



PROTOKOL O ODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ

k zápisu o odevzdání a převzetí díla ze dne 19.7.2022

Smlouva o dílo : SOD Č.2021/OIVZ/026	podepsaná dne : 22/12/2021 účinná dne 29/12/2021
D1	podepsaná dne : 29/6/2022
Předmět díla: „MŠ Janovského – navýšení kapacity – PD a realizace – stavební práce“	
ZHOTOVITEL: ATREN VT, s.r.o Sokolská 1474/23 120 00 Praha 2	
OBJEDNATEL: Městská část Praha 7 U Průhonu 1338/38 170 00 Praha 7 IČ: 00063754	
Projektant: [redacted]	Autorský dozor : ditto
Důvody k nedodržení lhůt: Viz příloha č. 2	
Ode dne ukončení přejímacího řízení běží záruka 60 měsíců tj. <u>5 let od předání a převzetí díla podepsaného oběma smluvními stranami bez vad a nedodělků tj. do 6/10/2027</u>	
Soupis připomínek, vad a nedodělků při odevzdání a převzetí: dle Přílohy č. 2	
Termín odstranění připomínek, vad a nedodělků: dle Přílohy č. 2 a. 6/10/2022	
Datum ukončení přejímacího řízení: 31/8/2022	
Zástupce Zhotovitele: ATREN VT, s.r.o. [redacted]	
Zástupce Objednatele: MČ P [redacted]	
TDI: [redacted]	

Faktura odběratelská- daňový doklad

Dodavatel IČO: 00063754 DIČ: CZ00063754
 Městská část Praha 7
 U Průhonu 1338/38
 17000 Praha 7

Faktura číslo	202210006
Variabilní symbol	3911672022
Konstantní symbol	308
Kupní smlouva č.	

Peněžní ústav Česká spořitelna, a. s.
 Číslo účtu XXXXXXXXXX

Odběratel	IČO: 24232441
	DIČ: CZ24232441
AREN VT, s.r.o.	
Sokolská 1474/23	
120 00 Praha 2	
Bank. spoj.	
Číslo účtu	

Dodací a platební podmínky	
Den splatnosti	21 dnů od doručení
Forma úhrady	Převodním příkazem
Den odeslání faktury	1.12.2022

Vyúčtování smluvní pokuty za prodlení s předáním díla - pokračování na akci „MŠ Janovského - navýšení kapacit – PD a realizace stavební práce“

Od 1.9 do 6.10 2022 probíhalo odstraňování vad a nedodělků vč. dodávky a montáže kovových šatních skříní. Termín ukončení přejímacího řízení díla po odstranění vad a nedodělků dle přejímacího řízení ze dne 31. 8. 2022 byl 6. 10. 2022. Ani k tomuto datu nebyly zhotovitelem dodány šatní skřínky.

Doba prodlení s dokončením díla od 1. 9. 2022 do 6. 10. 2022 činí: 36 dní

Výše smluvní pokuty za dobu pokračování prodlení od 1. 9. do 6. 10. 2022 činí 144 000 Kč.

Bez daně	144 000,00	0,00	144 000,00
Snížená sazba	0,00	0,00	0,00
Základní sazba	0,00	0,00	0,00
Druhá snížená sazba	0,00	0,00	0,00
Celkem	144 000,00	0,00	144 000,00

Celková částka k úhradě: 144 000,00

Slovy: Jednostočtyřicetčtyřtisíce Kč 00 hal

Počet příloh: XXXXXXXXXX