

„Veřejné osvětlení – VO – Štursova, Nerudova, Liberecká, Mánesova– Nový Bor“

Harmonogram stavebních prací

Zahájení stavebních prací
Předáním celého díla zhotovitelem:

po podpisu SoD a předání staveniště, předpokladané datum 15.4.2023
do 10 týdnů, tj. do 17.6.2023

Místo plnění veřejné zakázky:

katastrální území města Nový Bor

Kalendářní týden	Rok 2023															
	Duben					Květen						Červen				
	KT 13	KT 14	KT 15	KT 16	KT 17	KT 17	KT 18	KT 19	KT 20	KT 21	KT 22	KT 22	KT 23	KT 24	KT 25	KT 26
Týden realizace			1	2	3	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12
Podpis SoD, předpokládané datum do 1.4.2023																
Předání staveniště dodavateli do 5 pracovních dnů po podpisu SoD (do 8.4. 2023)																
Objednávka svítidel/dodávka materiálů																
Zemní práce, výkopy pokládka kabelu první týden realizace do 15.4. 2023																
Práce a dodávky Montáže elektro, montáže svítidel																
Ostatní mechanické montáže																
Oživení, uvedení do provozu																
Revize, zkoušky, měření, úklid staveniště																
nejzašší termín ukončení a předání zakázky podle SoD (17.6.2023)																
Vlastní práce dle projektové dokumentace																

- Jedná se o předpokládané termíny plnění, které se mohou změnit s ohledem na průběh zadávacího řízení a podpisu SoD

- Vlastní realizace začne nejpozději di pěti dnů od převzetí staveniště a od toho dne se začíná počítat termín realizace.

- Termíny jednotlivé dílčích činnosti se můžou měnit dle aktuální situace na trhu materiálu, surovin, práce. Současný harmonogram počítá s pesimistickou variantou podpisu SoD až v dubnu a nejdelšího možného te dodávek materiálu od výrobců. V případě zlepšení se termíny můžou zkrátit.

- Dodavatel bere na vědomí že konečný požadovaný termín dokončení díla dle zadávací dokumentace situovaný do 17.6.2023 je nepřekročitelný

-34-