

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají následující smluvní strany:

**Objednatel:**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**, státní příspěvková organizace

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

zastoupen

na straně jedné jako Objednatel dle Článku 1.1.2.2 Smluvních podmínek

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**Smluvní strana**“)

a

**Zhotovitel:**

společníci společnosti „JV obchvat HB – STRABAG + M – SILNICE + PORR“:

**STRABAG a.s.**

Se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 60838744, DIČ: CZ60838744

Zápis do OR: Městský soud v Praze, oddíl B vložka 7634

zastoupená:

**M - SILNICE a.s.**

se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

IČO: 42196868, DIČ: CZ42196868

Zápis do OR: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B vložka 430

Zastoupená:

a

**PORR a.s.**

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 43005560, DIČ: CZ43005560

Zápis do OR: Městský soud v Praze, oddíl B vložka 1006

Zastoupená:

na straně druhé jako Zhotovitel dle Článku 1.1.2.3 Smluvních podmínek  
(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Smluvní strana“),

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jako „Smluvní strany“)

## DODATEK č. 5

(dále jen „Dodatek č. 5“).

PREAMBULE:

- (A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 14.11.2019 smlouvu o dílo č. sml. objednatele 12PT-001857, č. sml. zhotovitele STRABAG a.s.: 180 / GAJU / 19; M – SILNICE a.s.: 24-SOD-2019-150 , číslo stavby 9 24 119 150; PORR a.s.: 9-0062A19 , na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat“, ev. č. (ISPROFIN/ISPROFOND) 327 111 5034, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 12.12.2019, Dodatku č. 2 ze dne 04.12.2020, kterým došlo k prodloužení Doby pro dokončení o 21 dní (tj. do 31.07.2023), Doby pro uvedení do provozu o 21 dní (tj. do 13.02.2023), Doby pro splnění postupného závazného milníku dle Pod-čl. 4.29 uvedeném v příloze k nabídce – 1. Provizorní komunikace o 21 dní (tj. do 11.12.2020) a Doby pro splnění postupného závazného milníku dle Pod-čl. 4.29 uvedeném v příloze k nabídce – Finanční plnění o 21 dní (tj. do 10.02.2021), Dodatku č. 3 ze dne 04.10.2021 a Dodatku č. 4 ze dne 25.11.2021 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla definovaného ve Smlouvě (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“). Nedílnou součástí Smlouvy jsou, mimo jiné, Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních smluvních podmínek (dále jako „SP/ZP“) a Příloha k nabídce (dále také jen „Příloha k nabídce“).
- (B) Došlo ke vzniku následujících událostí/okolností, které se dle Smlouvy považují za události/okolnosti náležející do rizika Objednatele, a se kterými Smlouva dle Pod-článku 20.1 SP/ZP spojuje (za splnění určitých podmínek) jednak
- vznik časového nároku Zhotovitele
- a) na prodloužení Doby pro dokončení dle Pod-článku 1.1.3.3 SP/ZP ve spojení s Přílohou k nabídce (dále jen „Doba pro dokončení“),

(b) na prodloužení Doby pro uvedení do provozu dle Pod-článku 1.1.3.10 SP/ZP ve spojení s Přílohou k nabídce (dále jen „**Doba pro uvedení do provozu**“),

(c) na prodloužení termínů pro splnění Postupných závazných milníků dle Pod-článku 4.29 SP/ZP ve spojení s Přílohou k nabídce (dále jen „**Doba pro splnění postupného závazného milníku**“),

a vznik nároku Zhotovitele na dodatečnou platbu.

Konkrétně dle tvrzení Zhotovitele došlo

- 1) ke zpoždění způsobenému rozhodnutím Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina, č.j. KUJI 16219/2020 ze dne 17.02.2020, dle kterého byly stanoveny a upraveny některé podmínky realizace Díla (změna podmínky č. 2, 4, 6 rozhodnutí č. KUJI 76857/2019 OŽPZ 1363/2019 o povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů) oproti původnímu předpokladu (dále jen „**Událost č. 3**“); čímž podle tvrzení Zhotovitele došlo na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 3 ke ztížení/zpoždění postupu prací způsobem zakládajícím důvodnost časového a finančního nároku Zhotovitele, a to dle Pod-čl. 2.1., 8.4. písm. b), 8.5. a 20.1 SP/ZP;

Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 3 oznámil Správci stavby dopisem ze dne 28.02.2020, zn. HB-JVO/2020/009 časový nárok na prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu a nárok na prodloužení doby pro splnění Postupného závazného milníku dle 4.29 Přílohy k nabídce, tzn.

- splnění věcného milníku č. 1 Provizorní komunikace do 10 měsíců
- splnění finančního plnění minimálně 25% z Přijaté smluvní částky bez DPH za práce provedené dle platného harmonogramu do 12 měsíců od zahájení prací

a dále nárok na dodatečnou platbu;

Zhotovitel kvantifikoval svůj časový nárok a nárok na dodatečnou platbu související s Událostí č. 3 společně s Událostmi č. 5, 6 a 7 dopisem ze dne 27.10.2021, zn. HB-JVO/2021/101 (dále jen „**Souhrnný claim**“);

- 2) k archeologickému průzkumu v oblasti Stříbrného potoka v rozsahu a trvání nad rámec předpokladů známých před Základním datem, ze kterých Zhotovitel vycházel při plánování postupu prací (dále jen „**Událost č. 5**“); čímž podle tvrzení Zhotovitele došlo na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 5 ke ztížení/zpoždění postupu prací způsobem zakládajícím důvodnost časového a finančního nároku Zhotovitele, a to dle Pod-čl. 2.1., 8.4., 8.5. a 20.1 SP/ZP;

Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 5 oznámil Správci stavby dopisem ze dne 01.07.2020, zn. HB-JVO/2020/046 časový nárok na prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu a nárok na prodloužení doby pro splnění Postupného závazného milníku dle 4.29 Přílohy k nabídce a SP/ZP, tzn.

- splnění věcného milníku č. 1 Provizorní komunikace do 10 měsíců
- splnění finančního plnění minimálně 25% z Přijaté smluvní částky bez DPH za práce provedené dle platného harmonogramu do 12 měsíců od zahájení prací

a dále nárok na dodatečnou platbu;

Zhotovitel kvantifikoval svůj časový nárok a nárok na dodatečnou platbu související s Událostí č. 5 prostřednictvím Souhrnného claimu;

- 3) ke ztížení/zpoždění postupu prací Zhotovitele v souvislosti a/nebo na základě jeho povinnosti dle Smlouvy k poskytování součinnosti třetím osobám, a to z důvodu realizace přeložek sítí na SO 402, 403, 404, 405, 408 třetí osobou, která však probíhala v pozdějším období, než Zhotovitel zamýšlel (dále jen „**Událost č. 6**“) a narušila tak dle tvrzení Zhotovitele postup prací způsobem zakládajícím důvodnost časového a finančního nároku Zhotovitele dle Pod-čl. 2.1., 13.1. a 20.1 SP/Z;

Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 6 oznámil Správci stavby dopisem ze dne 31.07.2020, zn. HB-JVO/2020/048 časový nárok na prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu a nárok na prodloužení doby pro splnění Postupného závazného milníku dle 4.29 Přílohy k nabídce a SP/ZP, tzn.

- splnění věcného milníku č. 1 Provizorní komunikace do 10 měsíců
- splnění finančního plnění minimálně 25% z Přijaté smluvní částky bez DPH za práce provedené dle platného harmonogramu do 12 měsíců od zahájení prací

a dále nárok na dodatečnou platbu;

Zhotovitel kvantifikoval svůj časový nárok a nárok na dodatečnou platbu související s Událostí č. 6 prostřednictvím Souhrnného claimu;

- 4) k zastižení nepředvídatelných fyzických podmínek – dne 14.05.2020 oznámil Zhotovitel pravděpodobné budoucí okolnosti, které mohou negativně ovlivnit postup prací, jelikož byl zjištěn výskyt nadlimitních hodnot těžkých kovů v odebraných vzorcích zemin. Bylo nutné stanovit postup dalšího nakládání s přebytečnou zeminou a tyto postupy schválit příslušnými orgány státní správy. V návaznosti na tato jednání Zhotovitel zpracoval návrhy variace, které předložil dopisy zn. HB-JVO/2021/088 ze dne 23. 04. 2021 a zn. HB-JVO/2021/089 ze dne 13. 05. 2021. Práce na ukládání zeminy byly obnoveny až dne 07.07.2022 Pokynem

Správce stavby k provedení těchto Variací ke zmírnění zastižených fyzických podmínek (dále jen „**Událost č. 7**“); čímž podle tvrzení Zhotovitele došlo na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 7 ke ztížení/zpoždění postupu prací způsobem zakládajícím důvodnost časového a finančního nároku Zhotovitele, a to dle Pod-čl. 4.12., 8.4., 8.13., 13.1. a 20.1. SP/ZP;

Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 7 oznámil Správci stavby dopisem ze dne 05.08.2020, zn. HB-JVO/2020/049 časový nárok na prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu a nárok na prodloužení doby pro splnění Postupného závazného milníku dle 4.29 Přílohy k nabídce a SP/ZP, tzn.

- splnění věcného milníku č. 1 Provizorní komunikace do 10 měsíců
- splnění finančního plnění minimálně 25% z Přijaté smluvní částky bez DPH za práce provedené dle platného harmonogramu do 12 měsíců od zahájení prací

a dále nárok na dodatečnou platbu;

Zhotovitel kvantifikoval svůj časový nárok a nárok na dodatečnou platbu související s Událostí č. 7 prostřednictvím Souhrnného claimu s tím, že tato částka nezahrnuje nároky Zhotovitele na ocenění variací souvisejících s Událostí č. 7;

- 5) Zhotovitel kvantifikoval nárok na dodatečnou platbu související s Událostmi č. 3, 5, 6 a 7 společně dopisem ze dne 27.10.2021, zn. HB-JVO/2021/101 formou Souhrnného claimu tak, že na základě a/nebo v souvislosti s Událostmi č. 3, 5, 6 a 7 požaduje dodatečnou platbu ve výši 45 562 899,48 Kč bez DPH za období trvání událostí č. 3, 5, 6 a 7 a v odhadované měsíční výši 334 319,98 Kč bez DPH v období prodloužení (dále jen „**Souhrnný nárok na dodatečnou platbu**“);
- 6) Zhotovitel kvantifikoval svůj časový nárok související s Událostmi č. 3, 5, 6 a 7 společně dopisem ze dne 27.10.2021, zn. HB-JVO/2021/101 formou Souhrnného claimu tak, že na základě a/nebo v souvislosti se Souhrnným claimem požaduje prodloužení Doby pro Dokončení o 446 kalendářních dnů, prodloužení Doby pro uvedení do provozu o 446 dnů, prodloužení doby pro splnění Postupného závazného milníku – Věcný milník 1. – Provizorní komunikace Pod-čl. 4.29 uvedeném v příloze k nabídce o 446 kalendářních dnů, Postupného závazného milníku – Finanční plnění Pod-čl. 4.29 uvedeném v příloze k nabídce o 446 kalendářních dnů (dále jen „**Souhrnný časový nárok**“),
- 7) v souvislosti s rozsudkem Krajského soudu v Brně č.j. 29 A 109/2019-187 ze dne 15.03.2022 (dále jen „Rozsudek“), který nabyl právní moci dne 22.04.2022 a který zrušil právní moc stavebního povolení vydaného Krajským úřadem Kraje Vysočina d č.j. KUJI 86790/2018, sp. zn. ODSH 129/2018 ze dne 21.11.2018, došlo dne

20.05.2022 příslušným stavebním úřadem k nařízení okamžitého zastavení stavebních prací na stavbě „I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat“ v rozsahu určených stavebních objektů definovaných tímto stavebním povolením, tak následně dne 03.06. 2022 i k vydání pokynu k přerušení prací, a to dle Pod-čl. 8.8. SP/ZP (dále jen „**Událost č. 13**“); čímž podle tvrzení Zhotovitele došlo na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 13 ke ztížení/zpoždění postupu prací způsobem zakládajícím důvodnost časového a finančního nároku Zhotovitele,;

Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 13 oznámil Správci stavby dopisem ze dne 09.06.2022, zn. HB-JVO/2022/122, časový nárok na prodloužení Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu a nárok na prodloužení doby pro splnění Postupných závazných milníků dle Pod-čl. 4.29 Přílohy a dále nárok na dodatečnou platbu;

Zhotovitel kvantifikoval svůj časový nárok a nárok na dodatečnou platbu související s Událostí č. 13 za období 20.05.2022 – 13.06.2022 dopisem ze dne 31.08.2022, zn. HB-JVO/2022/131, tak, že na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 13 požaduje:

- prodloužení Doby pro Dokončení o 25 kalendářních dnů,
- prodloužení Doby pro uvedení do provozu o 25 dnů,
- a nepožaduje v souvislosti s Událostí č. 13 prodloužení doby pro splnění Postupných závazných milníků,

(dále jen „**Časový nárok č. 13**“),

a dále dodatečnou platbu ve výši 15 229 214,78 Kč bez DPH za období trvání Události č. 13 a v odhadované výši 337 310,31 Kč měsíčně v období prodloužení (dále jen „**Nárok na dodatečnou platbu č. 13**“);

(Událost č. 3, Událost č. 5, Událost č. 6, Událost č. 7 a Událost č. 13 společně také dále jen „**Řešené Události**“)

(Souhrnný nárok na dodatečnou platbu a Nárok na dodatečnou platbu č. 13 společně také dále jen „**Nároky na dodatečnou platbu**“)

(Souhrnný časový nárok a Časový nárok č. 13 společně také jen „**Časové nároky**“)

- (C) Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Řešenými Událostmi neuplatnil vůči Objednateli, vyjma Nároků na dodatečnou platbu, žádné jiné majetkové nároky, ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru, bez ohledu na jejich právní kvalifikaci (tyto jiné majetkové nároky dále jen „**Finanční nároky**“).
- (D) nad rámec Řešených Událostí a událostí, které již dříve byly zcela vypořádány dodatky Smlouvy nebo jiným postupem dle Smlouvy (dále jen „**Vypořádané Události**“), došlo do 31.03.2023 ke vzniku dalších událostí/okolností, které se podle tvrzení Zhotovitele považují za události/okolnosti, se kterými Smlouva spojuje jednak (1) vznik časových

nároků Zhotovitele na prodloužení Doby pro uvedení do provozu a Doby pro dokončení a dále (2) vznik nároků Zhotovitele na dodatečnou platbu (dále jen „**Další Události**“). Tyto Další události společně s Řešenými Událostmi a Vypořádanými Událostmi jsou specifikovány v Příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 5. Příloha č. 2 tohoto Dodatku č. 5 tak tvoří kompletní a konečný výčet všech Zhotovitelem oznámených událostí Stavby ke dni 31.03.2023, s výjimkou (i) Události č. 11 (oznámeno Zhotovitelem dopisem „Oznámení Zhotovitele o riziku Objednatele a okolnosti zakládající vyšší moc – válka na Ukrajině“ ze dne 24.03.2022, č.j. HB-JVO/2022/113) a (ii) události oznámené Zhotovitelem dopisem „Oznámení o nepředvídaných fyzických podmínkách „Hornická štola na SO 101.2““ ze dne 20.03.2023, č.j. HB-JVO/2023/152. Všechny Další Události kromě těch uvedených v předchozí větě a jejich dopady jsou tak ke dni 31.03.2023 již definitivně postupem dle Smlouvy vyřešeny a vypořádány či jsou definitivně vypořádány a vyřešeny tímto Dodatkem č. 5.

- (E) Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že mu ke dni 31.03.2023 nejsou známy nad rámec událostí specifikovaných v Příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 5 žádné jiné události/okolnosti, které se považují za události/okolnosti náležející do rizika Objednatele a/nebo sdíleného rizika, a které by mohly být důvodem pro vznik časových a/nebo finančních nároků Zhotovitele vůči Objednateli (dále jen „**Jiné události**“). Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že mu ke dni 31.03.2023 nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly vést ke vzniku Jiných událostí. Zhotovitel dále s ohledem na výše uvedené prohlašuje a zavazuje se, že mu ke dni 31.03.2023 na základě a/nebo v souvislosti s Jinými událostmi nevznikly žádné (i) časové nároky a/nebo (ii) majetkové (finanční) nároky (ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru) bez ohledu na jejich kvalifikaci, které by mohl podle Smlouvy uplatnit vůči Objednateli (dále jen „**Nároky z Jiných událostí**“).
- (F) Smluvní strany mají zájem tímto Dodatkem č. 5 vyřešit s konečnou platností veškeré neshody a spory, které vyplývají především z Řešených Událostí, Časových nároků, Nároků na dodatečnou platbu, Finančních nároků a Nároků z Jiných událostí.

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

## I. Předmět Dodatku č. 5

- 1.1. Objednatel a Zhotovitel uzavírají tento Dodatek č. 5, jehož předmětem je:
- a. dohoda o podmínkách zprovoznění hlavní trasy Stavby v rozsahu nové Sekce tak, jak je popsáno níže,

- b. vypořádání veškerých nároků Zhotovitele vůči Objednateli na základě a/nebo v souvislosti s Řešenými Událostmi, a to zejména vypořádání Časových nároků, Finančních nároků a Nároků na dodatečnou platbu.

## II. Vytvoření nové Sekce – 3. Zprovoznění hlavní trasy

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně Přílohy k nabídce spočívající **ve vytvoření (stanovení) další, nové Sekce** ve smyslu Pod-článku 1.1.5.6 SP/ZP s názvem „3. Zprovoznění hlavní trasy“ (dále i jako „**Sekce 3**“), a to v rozsahu prací a stavebních objektů, které budou provedeny v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Sekce 3 do předčasného užívání dle podmínek stavebního zákona a jsou specifikovány v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 5.
- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly na změně Přílohy k nabídce spočívající **ve vytvoření (stanovení) nového postupného závazného milníku** ve smyslu Pod-článku 4.29 SP/ZP, a to věcného milníku „3. Zprovoznění hlavní trasy“.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly na **stanovení Doby pro splnění postupného závazného milníku „3. Zprovoznění hlavní trasy“** v délce 1430 dnů (počítáno od Data zahájení prací 20.01.2020), tzn. **do 20.12.2023**. Za splnění Doby pro splnění postupného závazného milníku „3. Zprovoznění hlavní trasy“ se považuje provedení prací v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Sekce 3 do předčasného užívání za podmínek stavebního zákona.
- 2.4. Smluvní strany se dohodly **na změně (rozšíření) Pod-článku 4.28 b) Přílohy k nabídce spočívající ve stanovení povinnosti Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu za nesplnění postupného závazného milníku – věcného milníku „3. Zprovoznění hlavní trasy“**. Za nesplnění postupného závazného milníku „3. Zprovoznění hlavní trasy“, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **100.000,- Kč za každý započatý den prodlení** Zhotovitele se splněním postupného závazného milníku – věcného milníku „3. Zprovoznění hlavní trasy“.

## III. Vypořádání Časových nároků

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel **MÁ** na základě a/nebo v souvislosti s Řešenými Událostmi dle Pod-čl. 8.4, Pod-čl. 8.13, ve spojení s Pod-čl. 20.1 SP/ZP výhradně níže uvedený časový nárok, s čímž Zhotovitel bez výhrad souhlasí:
- 3.1.1. Doba pro dokončení se **prodlužuje o 444 dní, tj. do 17.10.2024**
- 3.1.2. Doba pro uvedení do provozu se **prodlužuje o 444 dní, tj. do 02.05.2024**



- 3.1.3. Doba pro splnění postupného závazného milníku - věcný milník „1. Provizorní komunikace“ **se prodlužuje o 419 dní, tj. do 02.02.2022,**
- 3.1.4. Doba pro splnění postupného závazného milníku - finanční plnění „2. Realizace okružní křižovatky Havlíčkův Brod-jih“ se prodlužuje o **419 dní, tj. do 04.04.2022.**

V případě časových nároků z události oznámené Zhotovitelem dopisem „Oznámení o nepředvídaných fyzických podmínkách „Hornická štola na SO 101.2““ ze dne 20.03.2023, č.j. HB-JVO/2023/152, Strany uvádějí, že tato událost považuje co do vlivu na Dobu pro uvedení stavby do provozu a na Dobu pro dokončení za ukončenou a Zhotovitel nemá a nebude mít žádné další časové nároky ovlivňující Dobu pro uvedení stavby do provozu a Dobu pro dokončení. Nastanou-li však níže uvedené skutečnosti související s činností a pracemi Zhotovitele na stavebním objektu SO 101.2, tyto budou považovány za novou událost a Zhotovitel bude oprávněn dát oznámení nového nároku (claimu), který bude řešen samostatně, postupem dle Smlouvy:

- SO 101.2: pokud nastane nová, nyní neznámá okolnost, která neumožní realizovat navržené technické řešení pro sanaci Hornické štoly, bude toto považováno za novou (jinou) událost a Zhotovitel bude oprávněn dát oznámení nového nároku (claimu), který bude řešen samostatně, postupem dle Smlouvy.

#### IV. Vypořádání Nároků na dodatečnou platbu

- 4.1. Smluvní strany se dohodly, že Nároky na dodatečnou platbu vzniklé na základě a/nebo v souvislosti s Řešenými Událostmi budou vypořádány, tj. Správcem stavby přezkoumány a určeny, nebo Smluvními stranami dohodnuty, dodatečně způsobem a za podmínek Smlouvy a dle Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení vydanou ze strany SFDI s schváleno Centrální komisí Ministerstva dopravy ČR dne 10. 11. 2020, v platném znění (dále „**Metodika**“), a to v rozsahu, ve kterém dosud vypořádány nebyly (dále jako „**Přiznatelný nárok na dodatečnou platbu**“).
- 4.2. Objednatel není a nebude povinen hradit Zhotoviteli Nároky na dodatečnou platbu v rozsahu Přiznatelného nároku na dodatečnou platbu v částce vyšší než 60.000.000,00 Kč bez DPH (slovy: šedesát miliónů korun českých a nula haléřů bez daně z přidané hodnoty, dále jen „**Maximální částka**“). Ve zbývajícím rozsahu, tj. rozsahu nad rámec Maximální částky, nebudou Nároky na dodatečnou platbu Zhotoviteli přiznány. Pro odstranění pochybností se konstatuje, že Zhotovitel se vzdává Nároků na dodatečnou platbu, vzniklých na základě a/nebo v souvislosti Řešenými Událostmi nad rámec Maximální částky.

## V. Vzdání se nároků Zhotovitele

- 5.1. Z důvodu opatrnosti, pro vyloučení veškerých pochybností a s cílem vyhnout se soudním a jiným sporům souvisejícími s Řešenými Událostmi, resp. takovým sporům předcházet, se Objednatel a Zhotovitel dohodli na níže uvedeném **vzdání se nároků** Zhotovitele. Smluvní strany přitom podepisují tento Dodatek č. 5 s vědomím, předpokladem a vůlí, že dochází ke vzdání se příslušných nároků Zhotovitele tak, jak je uvedeno v tomto Dodatku č. 5.
- 5.1.1. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává, vyjma Přiznaného časového nároku, veškerých časových nároků, které mu vznikly a/nebo vzniknou na základě a/nebo v souvislosti s Řešenými Událostmi a Objednatel s tímto souhlasí.
- 5.1.2. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává Nároků na dodatečnou platbu nad rámec Maximální částky a nad rámec Přiznatelných nároků na dodatečnou platbu a Objednatel s tím souhlasí.
- 5.1.3 Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává všech Finančních nároků a Nároků z Jiných Událostí a Objednatel s tím souhlasí.
- 5.1.4 Pro vyloučení pochybností a případných sporů se tímto Zhotovitel nad rámec vzdání se nároků uvedených v předchozích odstavcích vzdává též veškerých případných nevypořádaných nároků z Dalších Událostí, s výjimkou nároků z (i) Události č. 11 a (ii) události oznámené Zhotovitelem dopisem „Oznámení o nepředvídaných fyzických podmínkách „Hornická štola na SO 101.2“ (viz písm. D preambule výše).

Pro případ, že by bylo a/nebo se ukázalo některé vzdání se nároků Zhotovitele uvedených v bodech 5.1.1 až 5.1.4 jako nicotné, neplatné anebo jinak vadné, zavazuje se Zhotovitel vzdát se takových nároků způsobem, který bude bezvadný, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se Objednateli, že nároky, kterých se v tomto Dodatku č. 5 vzdal, nepostoupil jiné osobě přede dnem podpisu tohoto Dodatku č. 5 a že tak neučiní ani následně.

## VI. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem, kdy všechny Smluvní strany k Dodatku č. 5 připojí platný uznávaný elektronický podpis podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů a účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 5 v Registru smluv.

6.2. Smluvní strany se dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku č. 5 je nebo se stane nicotným, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení tohoto Dodatku č. 5 a taková nicotnost, neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení tohoto Dodatku č. 5. Smluvní strany se zavazují neprodleně k výzvě jedné ze smluvních stran nahradit takové vadné ustanovení ustanovením novým platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu původního vadného ustanovení.

NA DŮKAZ TOHO, že smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 5 souhlasí, rozumí jemu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 5 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti.

Příloha č. 1: Specifikace nové Sekce – 3. Zprovoznění hlavní trasy

Příloha č. 2: Kompletní a konečný výčet všech Zhotovitelem oznámených událostí Stavby ke dni 31.03.2023

**Za Objednatele:**

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
03.05.2023 15:08:51

---

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**Za Zhotovitele:**

---

STRABAG a.s.

---

STRABAG a.s.

prokurista

M - SILNICE a.s.

↑            ↓

M - SILNICE a.s.

↑            ↓

---

PORR a.s.

↑            ↓

↑            ↓



---

PORR a.s.

**Příloha č. 1 Dodatku č. 5 Smlouvy****Specifikace nové Sekce – 3. Zprovoznění hlavní trasy**

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Čís. Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Sekce	1.1.5.6	<p><b>3. zprovoznění silnice I/38 před uvedením stavby do provozu</b></p> <p>SO 101.1 Silnice I/38 – km 0,000 až 1,900 :</p> <p>SO 101.2 Silnice I/38 - km 1,900 až KÚ 4,123</p> <p>SO 101.3 Dopravní značení silnice I/38</p> <p>SO 101.4 Dopravní značení silnic III. třídy</p> <p>SO 101.5 Dopravní značení MK</p> <p>SO 101.6 Portály</p> <p>SO 102 Mimoúrovňová křižovatka MÚK Termesivy</p> <p>SO 103 Mimoúrovňová křižovatka MÚK Skalka</p> <p>SO 104 Okružní křižovatka Havlíčkův Brod – jih :</p> <p>SO 112.1 Chodník podél silnice III/03810</p> <p>SO 112 Přeložka silnice III/03810</p> <p>SO 114.1 Chodník podél silnice III/03813</p> <p>SO 114 Přeložka silnice III/03813</p> <p>SO 115 Přeložka místní komunikace "U Nové silnice"</p> <p>SO 118.1 Chodník podél přeložky silnice III/03811</p> <p>SO 118 Přeložka silnice III/03811</p> <p>SO 119 Přeložka účelové komunikace u MÚK Skalka k obalovně</p> <p>SO 122 Přeložka polní cesty v km 2,822</p> <p>SO 140.1 Hospodářské sjezdy</p> <p>SO 151.1 Úpravy chodníků a autobusových zastávek – 1. část</p> <p>SO 151.2 Úpravy chodníků a autobusových zastávek</p> <p>SO 201 Most na sil. I/38 přes trať ČD, řeku Sázavu a trať ČD :</p> <p>SO 202 Most na sil. I/38 přes potok a biokoridor</p> <p>SO 203 Most na sil. I/38 přes polní cestu a biokoridor</p> <p>SO 205 Most na sil. III/3810 přes silnici I/38 :</p> <p>SO 206 Most na sil. I/38 přes řeku Šlapanku a trať ČD</p> <p>SO 207 Most na sil. III/3811 přes silnici I/38 :</p> <p>SO 208 Most na sil. I/38 přes potok a biokoridor</p> <p>SO 209 Most na polní cestě přes silnici I/38</p> <p>SO 210 Most na silnici I/38 přes polní cestu a Stříbrný potok</p> <p>SO 211 Most na sil. I/38 přes místní komunikaci</p> <p>SO 212 Podchod pro pěší a cyklisty OK Havlíčkův Brod – jih.</p> <p><b>Včetně všech souvisejících stavebních objektů podmiňujících zprovoznění silnice I/38 před uvedením stavby do provozu</b></p>

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

**Příloha č. 2 Dodatku****Kompletní a konečný výčet všech Zhotovitelem oznámených událostí Stavby ke dni 31.03.2023**

Claim č.	Oznámený dopisem Zhotovitele č.j.:	Datum oznámení	Předmět Nároku (Claimu)	Vypořádání	č.j. dopisu Správce stavby:	Datum vyřízení
1	HB-JVO/2020/007	28.02.2020	Nabytí právní moci stavebního povolení dle žádosti o stavební povolení č.j.: 1030/RSD/39100/2019 ze dne 08.03.2019	Žádné nároky Zhotovitele	63/HB/2020/Da	27.04.2020
2	HB-JVO/2020/008	28.02.2020	Nabytí právní moci stavebního povolení dle žádosti o stavební povolení č.j.: 3344/RSD/39100/2019 ze dne 19.7.2018	Žádné nároky Zhotovitele	36/HB/2020/Da	21.04.2020
3	HB-JVO/2020/009	28.02.2020	Zpoždění způsobené rozhodnutím Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina	Je součástí Souhrnného Claimu	2519/HB/2022/Da	21.07.2022
4	HB-JVO/2020/011	12.03.2020	Oznámení o pravděpodobných budoucích okolnostech, které mohou negativně ovlivnit práce, zvýšit Smluvní cenu nebo zpoždit provádění Díla dle 8.3 OP v souvislosti s vývojem situace při šíření koronaviru COVID-19	Dodatek č. 2 ke Smlouvě o Dílo		04.12.2020
5	HB-JVO/2020/046	01.07.2020	Archeologický průzkum v oblasti Stříbrného potoka	Je součástí Souhrnného Claimu	2519/HB/2022/Da	21.07.2022
6	HB-JVO/2020/048	31.07.2020	Poskytování součinnosti třetím stranám, přeložky sítí na SO 402, 403, 404, 405 a 408	Je součástí Souhrnného Claimu	2519/HB/2022/Da	21.07.2022
7	HB-JVO/2020/049	05.08.2020	Souvislost se zastíženými nadlimitními hodnotami v odebraných vzorcích zeminy - Arsen	Je součástí Souhrnného Claimu	2519/HB/2022/Da	21.07.2022
8	HB-JVO/2020/060	20.10.2020	Neposkytnuté výluky na železniční trati VR 324 Brno Havlíčkův Brod	Zamítnuto Správcem stavby	797/HB/2020/Da	20.11.2020
9	HB-JVO/2020/063	10.11.2020	Výsledky doplňkového geologického průzkumu u P2 mostu SO 201 Most na sil. I/38 přes trať ČD, řeku Sázu a trať ČD	Zamítnuto Správcem stavby	798/HB/2020/Da	20.11.2020
10	HB-JVO/2020/071	21.12.2020	COVID-19 II	Vyčíslení podle usnesení vlády ČR č. 600 ze dne 28.06.2021	1841/HB/2021/Da	30.09.2021
11	HB-JVO/2022/113	24.03.2022	Oznámení Zhotovitele o riziku Objednatele a okolnosti zakládajících vyšší moc - válka na Ukrajině	Trvá		
12	HB-JVO/2022/121	30.05.2022	Nevydání pokynu Správce stavby dle Pod-čl. 1.9 OP/ŽP	Odmítnuto Správcem stavby	2462/HB/2022/Da	24.06.2022
13	HB-JVO/2022/122	09.06.2022	Důsledky přerušení prací - Zrušení Stavebního povolení na části Díla	Stanovisko Správce stavby	2826/HB/2022/Da	13.12.2022
	HB-JVO/2022/152	20.03.2023	Oznámení o nepředvídaných fyzických podmínkách „Hornická štola na SO 101.2“	Trvá		

**Legenda**

	Zhotovitel se vzdal nároků
	Správce stavby zamítnul nárok
	Již je uzavřen dodatek k SoD
	Nárok není vyřešen
	Nárok řeší dodatek č. 5

Za Zhotovitele:

Za Objednatele: