

Faktura -daňový doklad

číslo: 2230025

Dodavatel:

DOKER s.r.o.

Zemědělská 898/3

500 03 Hradec Králové

IČ:28790812

DIČ:CZ28790812

Odběratel:

Střední škola profesní přípravy, Hradec Králové

17. listopadu 1212

500 03 Hradec Králové

IČ:62690400

Společnost je zapsána v OR:KOS Hradec Králové oddíl C, vložka 27682			
Platební podmínky:			
Forma úhrady	převodním příkazem	Datum vystavení:	27/3/2023
Bankovní spojení:	Česká spořitelna	Datum zdanitel. plnění	27/3/2023
Číslo účtu:	1111779349/0800	Splatnost:	10.4.2023
Variabilní symbol:	2230025		
Konečný daňový doklad	Základ daně	DPH (21%)	Celkem

Fakturujeme vám:

Fakturujeme Vám přípravné stavební práce na akci „Stavební úpravy spojovací chodby mezi budovou Střední školy profesní přípravy HK a vstupní částí tělocvičny na st.p.č. 1810 k.ú. Hradec Králové“

323 108,00

67 852,68

390 960,68 Kč

Celkem k úhradě:

390 960,68 Kč

Vyřizuje:

Razítko a podpis

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBÍ: 01.03.2023 - 31.03.2023

Kód: 2022-06
Stavba: Aktuální Stavební úpravy spojovací chodby mezi budovou SŠ profesní přípravy a vstupní části tělocvičny Hradec Králové

M ísto: Datum: 23.03.2023

Objednatel: SŠPPHK IČ: DIČ:

Zhotovitel: DOKERs.r.o. IČ: 28790812 DIČ: CZ28790812

Celkový náklad z rozpočtu 3 859 587,27

Průběh výstavby	: Prostavěné do začátku období :	Období 01.03.2023-31.03.2023	Zůstatek
	3 531 479,27	323 108,00	5 000,00

DPH základní	Sazba daně 21,0 %	Výše daně 741 610,65	Výše daně 67 852,68	Výše daně 1 050,00
--------------	----------------------	-------------------------	------------------------	-----------------------

K úhradě	v	CZK	390 960,68
-----------------	----------	------------	-------------------

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Zhotovitel:

Objednatel:

REKAPITULACE ZA OBDOBÍ: 01.03.2023 - 31.03.2023

Kód: 2022-06
 Stavba: Aktuální Stavební úpravy spojovací chodby mezi budovou SŠ profesní přípravy a vstupní části tělocvičny Hradec Králové

Místo: Datum: 23.03.2023

Objednatel: SŠPP HK IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: DOKER s.r.o. IČ: 28790812
 DIČ: CZ28790812

Smluvní rozpočet				Průběh výstavby			
“i TV	Kód	Popis	Celková cena	Prostavené do začátku období	Aktuální období	Zůstatek	Méně práce
s	— 2022-06	Aktuální Stavební úpravy spojovací chodby mezi budovou SŠ profesní přípravy a vstupní části tělocvičny Hradec Králové	3 859 587,27	3 531 479,27	323 108,00	5 000,00	0,00
0	01	stavební část	2 937 416,06	2 912 045,26	25 370,80	0,00	0,00
o	02	elektroinstalace	57 028,80	57 028,80	0,00	0,00	0,00
O.	03	zařízení pro vytápění staveb	124 003,17	124 003,17	0,00	0,00	0,00
T]	04	zdravotní technika	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
o	05	vedlejší rozpočtové náklady	50 000,00	45 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	06	Vícepráce a méněpráce	5 081,27	5 081,27	0,00	0,00	0,00
0	07	Vícepráce dodatek	662 267,34	364 530,14	297 737,20	0,00	0,00
O	08	Vícepráce méně práce 01/2023	-6 209,37	-6 209,37	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ZA OBDOBÍ: 01.03.2023 - 31.03.2023

Kód: 2022-06
Stavba: Aktuální Stavební úpravy spojovací chodby mezi budovou SŠ profesní přípravy a vstupní části tělocvičny Hradec Králové

Místo: Datum: 23.03.2023

Objednatel: SSPPHK IČ:
DIČ:

Zhotovitel: DOKERs.r.o. IČ: 28790812
DIČ: CZ28790812

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 323 108,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,0%	323 108,00	67 852,68

Cena s DPH	V	CZK	390 960,68
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant:

Zpracovatel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Zhotovitel:

Podpis:

Datum a podpis:

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.03.2023 - 31.03.2023

Kód: 2022-06/01
 Objekt: stavební část

Místo:
 Objednatel: SŠPP HK

Zhotovitel: DOKER s.r.o.

Datum: 23.03.2023

IČ:
 DIČ:

IČ: 28790812
 DIČ: CZ28790812

Smluvní rozpočet

Období (01/03. - 31/03 j

ČP	TV	Kód	Popis	Mj	Množství	J. cena	Množství	Cena	
S 2022-06 O 01 D HSV D 6			Aktuální Stavební úpravy spojovací chodby mezi budovou SŠ profesní přípravy a vstupní části tělocvičny Hradec Králové stavební část Práce a dodávky HSV Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
							25 370,80		
							25 370,80		
							25 370,80		
19	K	622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	36,400	51,00	36,400	1856,40	
26	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2	36,400	646,00	36,400	23 514,40	

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.03.2023 - 31.03.2023

Kód: 2022-06/07
 Objekt: Vícepráce dodatek

Místo: Datum: 23.03.2023

Objednatel: SŠPP HK IČ:
 DIČ:
 Zhotovitel: DOKER s.r.o. IČ: 28790812
 DIČ: CZ28790812

Smluvní rozpočet						Období (01.03. - 31.03.)		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Množství	Cena
		S 2022-06	Aktuální Stavební úpravy spojovací chodby mezi budovou SŠ profesní přípravy a vstupní části tělocvičny Hradec Králové					
		O 07	Vícepráce dodatek					297 737,20
		D PSV	Práce a dodávky PSV					297 737,20
		D 786	Dokončovací práce - čalounické úpravy					297 737,20
.. 10...	K	786623021	Montáž fasádní žaluzie ovládané motorem pí do 4 m2	kus	17,000	1290,00	8,500 10 965,00
11	M	55342548	žaluzieZ-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství š plochy do 6,0m2	m2	105,820	5 420,00	52,910	286 772,20