

Akce „Úspory energie v bytových domech – Anenská č.p. 689“

Zhotovitel: S-O-D Holding s.r.o.
SoD uzavřena: 29.04.2022
Termín dle SoD: realizace **120** dnů, zahájeno 01.07.2022, dokončení tedy **28.10.2022**
Dodatek č. 3: schváleno prodloužení lhůty o **31** dnů (7 dnů za VCP a 24 klimaticky nepříznivých dnů v období od 01.07.2022 do 28.10.2022) na **151** dnů, dokončení tedy do **28.11.2022**

Přehled klimaticky nepříznivých dnů (dále jen KND) v období po 28.10.2022:

I. období od 29.10.2022 – 28.11.2022

stanovisko zhotovitele:

- v tomto období je na základě údajů z ČHMÚ a zápisu ve stavebním deníku evidováno dalších 22 KND, což představuje prodloužení lhůty o 22 dnů na 173 dnů, tj. do **20.12.2022**

stanovisko objednatele:

- v tomto období je na základě údajů z ČHMÚ a zápisu ve stavebním deníku evidováno dalších 18¹ KND, což představuje prodloužení lhůty o 18 dnů na 169 dnů, tj. do **16.12.2022**

II. období od 29.11.2022 – 14.12.2022 (den zastavení stavby)

stanovisko zhotovitele:

- v tomto období je na základě údajů z ČHMÚ a zápisu ve stavebním deníku evidováno dalších 14 KND, což představuje prodloužení lhůty o 14 dnů na 187 dnů, tj. do **03.01.2023**

stanovisko objednatele:

- v tomto období je na základě údajů z ČHMÚ a zápisu ve stavebním deníku evidováno dalších 13² KND, což představuje prodloužení lhůty o 13 dnů na 182 dnů, tj. do **29.12.2022**

III. období od 14.12.2022 – 14.02.2023 (probíhala zimní technologická přestávka pro dlouhotrvající nepříznivé klimatické podmínky a nepříznivou předpověď počasí)

stanovisko zhotovitele:

- prodloužení lhůty o 63 dnů na 250 dnů, tj. do **07.03.2023**

stanovisko objednatele:

- prodloužení lhůty o 63 dnů na 245 dnů, tj. do **02.03.2023**

Dne 15.02.2023 byly stavební práce znovu zahájeny.

IV. období od 15.02.2023 – 07.03.2023

stanovisko zhotovitele:

- v tomto období je na základě údajů z ČHMÚ a zápisu ve stavebním deníku evidováno dalších 14 KND, což představuje prodloužení lhůty o 14 dnů na 264 dnů, tj. do **21.03.2023**

stanovisko objednatele:

- v tomto období je na základě údajů z ČHMÚ a zápisu ve stavebním deníku evidováno dalších 11³ KND, což představuje prodloužení lhůty o 11 dnů na 256 dnů, tj. do **13.03.2023**

V. období od 08.03.2023 – 13.03.2023

stanovisko zhotovitele:

- v tomto období je na základě údajů z ČHMÚ a zápisu ve stavebním deníku evidováno dalších 5 KND, což představuje prodloužení lhůty o 5 dnů na 269 dnů, tj. do **26.03.2023**

¹ ke 4 KND nebyl doložen záznam ve stavebním deníku (10.11., 13.11., 14.11., 23.11.2022)

² k 1 KND nebyl doložen záznam ve stavebním deníku (06.12.2022)

³ ke 3 KND nebyl doložen záznam ve stavebním deníku (26.02., 04.03. a 05.03.2023)

stanovisko objednatele:

- v tomto období je na základě údajů z ČHMÚ a zápisu ve stavebním deníku evidováno dalších 5 KND, což představuje prodloužení lhůty o 5 dnů na 261 dnů, tj. do **18.03.2023**

Celkové prodloužení lhůty:

stanovisko zhotovitele:

- prodloužení lhůty o 118 dnů na 269 dnů, tj. do **26.03.2023**

stanovisko objednatele:

- prodloužení lhůty o 110 dnů na 261 dnů, tj. do **18.03.2023**

Podklady:

1. Žádost spol. S-O-D Holding s.r.o. ze dne 04.05.2023
2. Data o teplotě, srážkách a větru zpracovaná ČHMÚ
3. Stavební deník – denní záznamy stavby

