

HARMONOGRAM PRACÍ - REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE ZŠ ŠRÁMKOVA

Započetí prací: 26.6.2023


Předpokládané ukončení prací: 20.8.2022

	26.6.-2.7.	3.7-9.7.	10.7.-16.7.	17.7.-23.7.	24.7.-30.7.	31.7.-6.8.	7.8.-13.8.	14.8.-20.8.
Demontáže, vyklizení, zakrývání 1,2,3NP								
Příprava kabelových tras 3.n.p.								
Natažení kabelů 3n.p.								
Zednické a sádrokartonařské práce 3.n.p.								
Příprava kabelových tras 1.n.p.+2.n.p..								
Natažení kabelů 1.+2.n.p.								
Zednické a sádrokartonařské práce 1.n.p.+2.n.p.								

Kompletace 3.n.p.								
Kompletace 1.n.p.+2.n.p.								
Malování 3.n.p.								
Malování 1.n.p.+2.n.p.								
Závěrečný úklid+ nastěhování								
Revize,měření								
Předání díla								

FINANCOVÁNÍ:

Červenec 60%
 Srpen 40%



;