

FNKV - rekonstrukce Gynekologicko - porodnické kliniky

ID	Rež úko	Název úkolu	Odpovědnost	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Termíny																	
								áří	01. listopad	01. leden	01. březen	01. květen	01. červenec	01. září	01. listopad	01. prosinec									
								19.09.	17.10.	14.11.	12.12.	09.01.	06.02.	06.03.	03.04.	01.05.	29.05.	26.06.	24.07.	21.08.	18.09.	16.10.	13.11.	11.12.	
1		FNKV - rekonstrukce		274 dny	14.11. 22	30.11. 23																			
2		Přípravné práce		22 dny	14.11. 22	13.12. 22																			
3		Podpis SoD		1 den	14.11. 22	14.11. 22																			
4		Předání staveniště		1 den	30.11. 22	30.11. 22	3FS+11 dny																		
5		Oplocení		2 dny	01.12. 22	02.12. 22	4																		
6		Vybudování ZS		7 dny	01.12. 22	09.12. 22	5SS																		
7		Dělicí SDK stěny 2NP a 3NP		7 dny	05.12. 22	13.12. 22	5																		
8		Objekt		252 dny	14.12. 22	30.11. 23																			
9		<i>Součinnost FNKV při odpojování TZB před zahájením bouracích prací</i>	INV	14 dny	14.12. 22	02.01. 23	12SS																		
10		<i>Součinnost průběžně při realizaci stavby</i>	INV	215 dny	04.01. 23	31.10. 23	120FF																		
11		Bourací práce		44 dny	14.12. 22	13.02. 23																			
19		Hrubá stavby (HSV)		207 dny	16.01. 23	31.10. 23																			
20		Nosné konstrukce + překlady		46 dny	16.01. 23	20.03. 23																			
24		Vnitřní stěny a příčky		59 dny	09.02. 23	02.05. 23																			
29		Upravy povrchů		160 dny	01.03. 23	10.10. 23																			
46		Okna a dveře		139 dny	21.03. 23	29.09. 23																			
51		Střecha		106 dny	14.02. 23	11.07. 23																			
60		TZB		161 dny	21.03. 23	31.10. 23																			
61		<i>Součinnost FNKV při řešení VZT na stře.</i>	INV	14 dny	29.06. 23	18.07. 23	63SS																		
62		VZT		124 dny	21.03. 23	08.09. 23																			
70		ZTI		131 dny	21.03. 23	19.09. 23																			
77		RTCH		138 dny	21.03. 23	28.09. 23																			
84		<i>Součinnost FNKV při připojení do rozvo</i>	INV	21 dny	05.07. 23	02.08. 23	90SS																		
85		Silnoproud		138 dny	21.03. 23	28.09. 23																			
93		Slaboproud		138 dny	21.03. 23	28.09. 23																			
101		MaR		154 dny	21.03. 23	20.10. 23																			
108		<i>Součinnost FNKV při realizaci Medicinských plynů</i>	INV	60 dny	02.05. 23	24.07. 23	110SS																		
109		Medicinské plyny		91 dny	02.05. 23	05.09. 23																			
114		Kompletace TZB		30 dny	20.09. 23	31.10. 23	120FF																		
115		Zámečnické výrobky		150 dny	04.04. 23	30.10. 23																			
119		Předávání		29 dny	23.10. 23	30.11. 23																			
120		Komplexní zkoušky včetně zaškolení		7 dny	23.10. 23	31.10. 23	68;76;83;92;100;107;11																		
121		Technické převzetí		7 dny	01.11. 23	09.11. 23	120																		
122		Odstranění VaN z tech. převzetí		14 dny	10.11. 23	29.11. 23	121																		
123		Výzva k převzetí díla		1 den	20.11. 23	21.11. 23	124SF-7 dny																		
124		Předání díla		1 den	30.11. 23	30.11. 23	122																		