

31.8.23

Zobrazení hlavních vazeb

Index Dodav.	Název činnosti	Pracovníků	Množství [M. j.]	Cena [TKč]	Norma času [Nh/m. j.]	Pracnost [Nh]	Doba [dny]	Rez. [dny]	Začátek možný	Konec možný	Začátek přípust.	Konec přípust.	2023												2024														
													4	8	11	15	18	22	25	29	2	6	9	13	16	20	23	27	30	3	6	10	13	16	20	24	27	1	4
SO03 Sklad.obj.																																							
101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE	1	44.3	2.96	0.280	12	3	0	4.9.23	6.9.23	4.9.23	6.9.23	Přípravné a přídr práce																										
201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	1	8.9	1.15	0.080	1	3	0	4.9.23	6.9.23	4.9.23	6.9.23	Odkopávky a prokopávky																										
301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	1	11.2	7.27	0.150	2	3	0	4.9.23	6.9.23	4.9.23	6.9.23	Hloubené vykopávky																										
601	PŘEMÍSTĚNÍ VYKOPKU	1	11.7	10.41	0.130	2	3	3	4.9.23	6.9.23	7.9.23	11.9.23	Přemístění výkopku																										
752	ÚPRAVY PLÁNĚ VYROVNÁNÍM	1	53.4	1.45	0.020	1	3	8	7.9.23	11.9.23	19.9.23	21.9.23	Úpravy pláně vyrovnáním																										
802	POLŠTĚR ZÁKLADŮ	1	2.8	3.18	1.040	3	3	0	7.9.23	11.9.23	7.9.23	11.9.23	Polštěr základů																										
1502	ZÁKLADY	1	9.7	37.99	3.350	33	3	0	12.9.23	14.9.23	12.9.23	14.9.23	Základy																										
1607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD	1	76.3	22.21	0.100	8	3	0	22.9.23	26.9.23	22.9.23	26.9.23	Izol proti zemní vlh vod																										
1757	KANALIZACE LEŽATÁ	1	10.0	11.00	1.180	12	3	8	12.9.23	14.9.23	22.9.23	26.9.23	Kanalizace ležatá																										
3103	ZDI NOSNÉ	3	56.0	189.18	4.180	234	10	0	27.9.23	11.10.23	27.9.23	11.10.23	Zdi nosné																										
3304	STROPY	1	25.7	98.29	2.080	53	8	0	12.10.23	23.10.23	12.10.23	23.10.23	Stropy																										
3859	PŘESUN HMOT TE 3	1	25400.0	25.40	0.002	45	13	24	27.9.23	16.10.23	1.11.23	20.11.23	Přesun hmot TE 3																										
4107	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV	1	4.2	3.88	1.220	5	6	0	24.10.23	31.10.23	24.10.23	31.10.23	Tesaři zastřešení,krov																										
4407	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH	1	38.3	21.42	0.170	7	6	0	1.11.23	8.11.23	1.11.23	8.11.23	Tepelná izolace střech																										
4607	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH	2	97.0	46.67	0.610	59	4	0	9.11.23	14.11.23	9.11.23	14.11.23	Povlakové krytiny střech																										
4757	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY	1	2.4	3.71	1.130	3	3	13	10.11.23	14.11.23	30.11.23	4.12.23	Klempíři střešní prvky																										
5123	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ	1	11.7	12.05	0.660	8	3	7	24.10.23	26.10.23	2.11.23	6.11.23	Příčky a stěny výplňové																										
5327	TRUHLÁŘI OKNA	1	14.5	105.98	0.830	12	3	13	27.10.23	31.10.23	15.11.23	20.11.23	Truhláři okna																										
5707	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ	1	8.0	37.00	0.240	2	8	0	7.11.23	16.11.23	7.11.23	16.11.23	Silnoproud hrubá montáž																										
6207	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR	1	18.7	8.81	0.150	3	3	13	1.11.23	3.11.23	21.11.23	23.11.23	Tepelná izolace konstr																										
6306	ÚPRAVA PОВRCHŮ VNITŘNÍ	2	86.9	31.20	0.730	63	4	0	20.11.23	23.11.23	20.11.23	23.11.23	Úprava povrchů vnitřní																										
6806	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE	1	20.0	10.70	0.250	5	3	0	24.11.23	28.11.23	24.11.23	28.11.23	Podlahové konstrukce																										
7607	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ	1	22.5	29.88	1.230	28	3	0	15.12.23	19.12.23	15.12.23	19.12.23	Podlahy z dlaždic vnitř																										
7707	MALBY VNITŘNÍ	1	83.5	12.03	0.090	8	3	3	15.12.23	19.12.23	20.12.23	22.12.23	Malby vnitřní																										
8307	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ	1	3.0	3.72	1.040	3	3	0	20.12.23	22.12.23	20.12.23	22.12.23	Truhláři dveře,vybavení																										
8809	VYČISTĚNÍ OBJEKTU	1	24.8	3.32	0.310	8	3	0	20.12.23	22.12.23	20.12.23	22.12.23	Vyčistění objektu																										
9109	LEHKÉ RADOVÉ LEŠENÍ	1	103.0	14.44	0.270	28	3	14	27.10.23	31.10.23	16.11.23	21.11.23	Lehké řadové lešení																										
9226	ÚPRAVA PОВRCHŮ VNĚJŠÍ	2	116.1	42.52	1.240	144	9	8	9.11.23	22.11.23	22.11.23	4.12.23	Úprava povrchů vnější																										
9457	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY	1	0.5	1.96	1.450	1	3	10	23.11.23	27.11.23	7.12.23	11.12.23	Lože pod chodník obruby																										
9487	CHODNÍKOVÉ OBRUBY	1	17.7	6.51	0.240	4	3	10	1.12.23	5.12.23	15.12.23	19.12.23	Chodníkové obruby																										
9557	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY	1	7.4	6.44	0.560	4	3	8	23.11.23	27.11.23	5.12.23	7.12.23	Klempíři fasádní prvky																										
9701	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY	1	19.6	1.55	0.040	1	2	8	28.11.23	29.11.23	8.12.23	11.12.23	Podklad kom spod vrstvy																										
9724	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA	1	19.6	3.98	0.060	1	3	8	30.11.23	4.12.23	12.12.23	14.12.23	Podklad kom vrch vrstva																										
9756	DLAŽBY PĚŠÍCH KOMUNIKACÍ	1	19.6	15.96	0.660	13	3	8	5.12.23	7.12.23	15.12.23	19.12.23	Dlažby pěších komunikací																										
9801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	1	26.7	6.98	0.620	17	3	8	8.12.23	12.12.23	20.12.23	22.12.23	Povrchové úpravy terénu																										
9980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	2	0.0	0.00	0.001	32	2	0	27.12.23	28.12.23	27.12.23	28.12.23	Výstupní kontrola																										
SO04 Přípr.osvět																																							
10301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	1	30.0	25.00	0.290	9	2	0	4.9.23	5.9.23	4.9.23	5.9.23	Hloubené vykopávky																										
13104	KABELOVÉ LOŽE	1	30.0	10.80	0.300	9	2	0	5.9.23	6.9.23	5.9.23	6.9.23	Kabelové lože																										
13608	DROBNÉ ZÁKLADY	2	3.0	11.52	14.130	42	3	0	7.9.23	11.9.23	7.9.23	11.9.23	Drobné základy																										

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín - , hlavní vazba - ↓

