

TPVP

ID	.	Název úkolu	.	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	017	VII 20
1		Oprava výhybek a přejezdu u st.2 v žst. Nymburk hl.n.		28 dny	19.6. 17	16.7. 17		
2		zahájení stavby			19.6. 17			
3		přípravné práce		2 dny	19.6. 17	20.6. 17		
4	12N	výluka		12 dny	21.6. 17	2.7. 17		
5	07:00-19:00	snesení koleje, snesení výh.č.33XA, demontáž přechodu, demontáž MIB, odtěžení šterku	MHS, loko, vozy, auta	4 dny	21.6. 17	24.6. 17		
6	07:00-19:00	sanace pláňe, regenerace výh.č.33XA	MHS. Auta	2 dny	25.6. 17	26.6. 17		
7	07:00-19:00	předšterkování, montáž svršku, výměna pražců ve výh.č.20, došterkování, GPK, svary, BK, montáž přechodu, montáž mib	MHS, auta, loko, vozy, ASPv, SSP, DGS, svářecí čela	6 dny	27.6. 17	2.7. 17		
8		dokončovací práce		14 dny	3.7. 17	16.7. 17		
9		dokončení stavby				16.7. 17		