

HARMONOGRAM REALIZACE PLNĚNÍ - Revitalizace Baťova mrakodrapu - 2. etapa

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	X 2023			XI 2023			XII 2023											
					11.	18.	25.	02.	09.	16.	23.	30.	06.	13.	20.	27.	04.	11.	18.	25.		
1																						
2	Celková doba výstavby	215 dny	29.05. 23	29.12. 23	[Red bar spanning from 29.05.23 to 29.12.23]																	
3																						
4	Zahájení díla, předání a převzetí staveniště	1 den	29.05. 23	29.05. 23																		
5																						
6	Montáž lešení - severovýchod - VII. etapa	18 dny	28.09. 23	15.10. 23																		
7	Montáž lešení - severozápad - VIII. etapa	14 dny	14.10. 23	27.10. 23																		
8	Úpravy střechy 2. NP pro založení lešení - západ	3 dny	05.10. 23	07.10. 23																		
9	Hromosvod (svíslé svody) - západ=>jih=>východ=>sever	42 dny	16.10. 23	26.11. 23																		
10	Demontáž parapetů - západ=>jih=>východ=>sever	37 dny	25.09. 23	31.10. 23																		
11	Klempířské práce (parapety) západ=>jih=>východ=>sever	68 dny	16.10. 23	22.12. 23																		
12	Oprava oken a přípojovací spáry	58 dny	16.10. 23	12.12. 23																		
13	Oprava pojizdné lávky - zámečnick, nátěr	82 dny	21.08. 23	10.11. 23																		
14	Oprava střechy 16. a 17. NP	78 dny	25.08. 23	10.11. 23																		
15	Oprava cihelných pásků - západ	151 dny	03.07. 23	30.11. 23																		
16	Oprava cihelných pásků - jih	141 dny	13.07. 23	30.11. 23																		
17	Oprava cihelných pásků - východ	95 dny	28.08. 23	30.11. 23																		
18	Oprava cihelných pásků - sever	109 dny	14.08. 23	30.11. 23																		
19	Oprava břizolitové omítky - západ, jih (demontáž nesoudržných vrstev)	66 dny	02.08. 23	06.10. 23																		
20	Oprava břizolitové omítky - západ, jih (nová omítka)	67 dny	25.09. 23	30.11. 23																		
21	Oprava břizolitové omítky - východ (demontáž nesoudržných vrstev)	26 dny	18.09. 23	13.10. 23																		
22	Oprava břizolitové omítky - východ (nová omítka)	37 dny	25.09. 23	31.10. 23																		
23	Sanace statických defektů 16. NP - statické zesílení pojizdné dráhy	12 dny	23.10. 23	03.11. 23																		
24	Sanace statických defektů 16. NP - statické zajištění odtrhu průvlaku	19 dny	05.10. 23	23.10. 23																		
25	Kotvení cihelných pásků	75 dny	09.10. 23	22.12. 23																		
26	Injektáž - sever	70 dny	05.10. 23	14.12. 23																		
27	Oprava a nátěr stožárů	12 dny	29.09. 23	10.10. 23																		
28	Vodorovné vedení hromosvodu na střeše 16. a 17. NP	70 dny	22.09. 23	30.11. 23																		
29																						
30	Dokončení díla - předání Objednateli	1 den	29.12. 23	29.12. 23																		