


## HARMONOGRAM PLNĚNÍ V TÝDNECH

Týdny realizace díla	Činnost
03. – 09.7. 2017	Odpojení stávajících objektů od inženýrských sítí
10. – 16.7. 2017	Zaslepení přípojek vody, kanalizace
17. – 23.7. 2017	Demontáž krytin ze stávajících objektů
24. – 30.7. 2017	Demontáž krytin a krovů ze stávajících objektů
31.7. – 06.8. 2017	Demolice svislých vnitřních přiček
07. – 13.8. 2017	Demolice vnějších oken a dveří
14. – 20.8. 2017	Demolice svislých vnějších přiček
21. – 27.8. 2017	Demolice svislých vnějších přiček
28.8. – 3.9. 2017	Demolice svislých vnějších přiček
04. – 10.9. 2017	Demolice betonových podlah stávajících objektů
11. – 17.9. 2017	Demolice betonových podlah stávajících objektů
18. – 24.9. 2017	Demolice základů budov
25.9. – 1.10. 2017	Demolice základů budov
02. – 08. 10. 2017	Demolice základů budov
09. – 15.10. 2017	Příprava prostoru umístění buněk
16. – 22.10. 2017	Instalace betonových patek pro ukotvení buňkoviště
23. – 29.10. 2017	Příprava pro napojení buňkoviště pro napojení na inženýrské sítě
30.10. – 05.11. 2017	Instalace buněk a jejich osazení
06. – 12.11. 2017	Napojení buněk na rozvody vody
13. – 19.11. 2017	Napojení buněk na rozvody elektriny
20. – 26.11. 2017	Úklid staveniště a odvod materiálu a stavebních hmot
27. – 30.11. 2017	Předání stavby investorovi

  
**VFSITE s.r.o.**  
 Castolovice 61  
 470 01 Česká Lípa  
 IČO 27355144  
 DIČ CZ27355144

