

**ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ firmy PULSKLIMA, spol. s r.o.
NA AKCI:
" VETUNI - Rekonstrukce a nástavba objektu č. 43 (operační sál)"**

| Týden | 1.11 - 05.11. | 06.11.-12.11. | 13.11.-19.11. | 20.-26.11. | 27.11.-03.12. | 04.12.-10.12. | 11.12.-17.12. | 18.12.-24.12. | 25.12.-27.12. | 28.12. | Poz. |
|---|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|---|
| Podpis Sd/LOI | X | | | | | | | | | | uzlový bod |
| Technická příprava a výrobní dokumentace | | | | | | | | | | | |
| Převzetí staveniště | X | | | | | | | | | | |
| Zařízení staveniště | | | | | | | | | | | |
| Stavební práce - zemní práce, základy, SVISLÉ A | X | X | X | | | | | | | | uzlový bod - zahájení stavebních prací |
| KOMPLETNÍ konstrukce, bourání , prorážení otvorů, Úpravy povrchů, vnitřních, podlahy a podlahové konstrukce | | X | X | X | | | | | | | |
| Konstrukce zámečnické | | X | X | | | | | | | | |
| Čisté prostory | | | | X | X | | | | | | uzlový bod - zahájení ČP |
| Podlahy, obklady, nátery, malby | | | | | X | X | | | | | |
| Trubní rozvody Zdravotechnika | | X | X | | | | | | | | |
| Trubní rozvody VZT | | X | X | X | | | | | | | |
| VZT | X | X | X | X | X | X | | | | | uzlový bod DODÁVKA strojů a zařízení VZT |
| VZT chlazení + ÚT | | | X | X | X | | | | | | |
| Technologie OPS + MED.Plyn | | | | | | X | X | X | | | |
| Elektro - silno a slabo proud | X | X | X | X | X | | | | | | |
| MaR | | | | | X | X | X | | | | |
| Kompletace všech profesí | | | | | | | X | | | | |
| Zaregulování a zprovoznění | | | | | | | | X | X | X | |
| Zkušební provoz + Kvalif. Měření | | | | | | | | | | X | |
| Předání díla | | | | | | | | | | X | uzlový bod - PŘEDÁNÍ DÍLA |

V Liberci dne 30.10.2023
Zpracoval: