

HARMONOGRAM VÝSTAVBY



Termín	Týden číslo / datum konce týdne / pořadové číslo týdne dle smlouvy o dílo											
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	24.4.2016	1.5.2016	8.5.2016	15.5.2016	22.5.2016	29.5.2016	5.6.2016	12.6.2016	19.6.2016	26.6.2016		
Činnost	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	termín předání	
Převzetí staveniště	20.4.2016											
Vyjasnění PD												
VZDUCHOTECHNIKA												
montáž VZT zařízení ve strojovně chlazení												
montáž protihlukových izolací												
zprovoznění,zaregulování,příprava na komplex. zkoušky												
CHLAZENÍ												
objednání chladicích jednotek a kondenzátorů												
demontáž a odvoz stávajících chladicích jednotek												
odsátí chladiva, odvozchladiva k likvidaci												
demontáž hydrauliky ve stroj.chlazení												
demontáž a odvoz kondenzátorů a chladivového potrubí												
transport a montáž chladicích jednotek do strojovny chlazení												
transport a montáž kondenzátorů na střešech objektu												
montáž chladivového potrubí ve strojovně chlazení a na střeše												
montáž hydraulických rozvodů ve strojovně chlazení												
odstávka chlazené vody - úpravy rozdělovače a sběrače							1 !!!					
tlaková zkouška - chladivový okruh												
tlaková zkouška - hydraulický okruh												
montáž tepelných izolací												
zprovoznění,vyregulování ,příprava na komplex. zkoušky												
ZTI, elektro - řešení kolizí stávajících instalací s VZT												
přeložka vody ve strojovně chlazení (kolize s VZT)												
přeložka kabelů u VZT pro Roland (kolize s VZT)												
ELEKTRO,MĚŘENÍ A REGULACE												
odpojení chladicích jednotek a kondenzátorů												
výroba provizorního rozvaděče elektro a M+R												
osazení provizorního rozvaděče elektro a M+R				2 !!!								
demontáž stávajících rozvaděčů elektro a M+R												
montáž nových rozvaděčů elektro a M+R												
kabeláže elektro												
zapojení nových chl.jednotek, kondenzátorů a čerpadel												
montáže komponentů M+R, kabeláže M+R												
odpojení provizorního rozvaděče												
zprovoznění nových rozvaděčů elektro a M+R												
realizace nového napájecího kabelu z rozvodny v suterénu												
zprovoznění software,příprava na komplexní zkoušky												
STAVEBNÍ PRÁCE												
vybourání podlahy ve strojovně chlazení												
nová podlaha ve strojovně chlazení												
vybourání konstrukce (prostup chladivového potrubí do střešech)												
realizace OK pod kondenzátory vč.obslužných lávek na střeše objektu (vč.stavebních úprav)												
prostupy pro VZT - vybourání (vč.demontáže okna pro výdech vzduchu)												
zazdění prostupu pro VZT												
realizace nové konstrukce pro prostupy chl.potrubí do střešech												
drobné opravy ve strojovně chlazení												
SPOLEČNÉ ČINNOSTI												
komplexní zkoušky												
dokončení díla												
odstranění staveniště												
Dokončení a předání díla												29.6.2016
Zpracoval: Ing. Allan Jaroš												

Legenda :

- 1 !!! Odstávka dodávek chlazené vody na 48 hodin
 2 !!! Odstávka dodávek chlazené vody na 2 hodiny + odstávka VZT pro Roland na 6 hodin
 3 !!! Odstávka dodávek chlazené vody na 2 hodiny + odstávka VZT pro Roland na 6 hodin