

Vzor harmonogramu k úpravě

<i>název</i>		<i>stupeň projektové dokumentace</i>	<i>aktuální stav</i>
Odstranění povodňových škod v CHKO Křivoklátsko			
	MVN Kolečko	dokumentace pro stavební povolení	vydáno stavební povolení (11.1.2017)
	VD Vůznice		vydáno stavební povolení (20.2.2017)
	Fořmistrův rybník		vydáno stavební povolení (11.1.2017)

<i>Předpokládaná doba výstavby</i>	<i>časový postup výstavby:</i>	<i>předpokládané termíny</i>	<i>doplňkové práce!</i>	<i>cenné lokality v okolí</i>
3 měsíce	Výkopové a montážní práce – 30 dní Stavební práce – 20 dní Terénní úpravy– 10 dní	září (nutno vypustit), říjen - prosinec	zaměření (vyhotovení GP)	
3 měsíce	Výkopové práce – 25 dní Stavební práce – 25 dní Terénní úpravy– 5 dní	říjen - prosinec	zaměření (vyhotovení GP), osazení vodní značky	
4 měsíce	Výkopové práce – 25 dní Stavební práce – 45 dní Terénní úpravy– 10 dní	červenec - říjen	zaměření (vyhotovení GP), osazení vodní značky	POZOR na louku hned nad rybníkem s výskytem vstavačů- bude označeno zadavatelem!