

Rež úko	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení		1. čtvrtletí	III	V	3. čtvrtletí	IX	XI	1. čtvrtletí	III	V	3. čtvrtletí	IX	XI
	<b>Parkovací dům Čelákovice</b>	<b>608 dny</b>	<b>13.01. 22</b>	<b>30.09. 23</b>													
	Podpis SOD	0,8 dny	13.01. 22	13.01. 22													
	Předání staveniště	0,8 dny	10.02. 22	10.02. 22													
	<b>Ostani a vedlejší náklady</b>	<b>384,8 dny</b>	<b>11.02. 22</b>	<b>14.03. 23</b>													
	Vedlejší náklady (Vytyčení IS, vybudování ZS, Provoz ZS, koordinační činnost)	384,8 dny	11.02. 22	14.03. 23													
	Ostatní náklady (provozní vlivy ochr. Pásma, geodetické zaměření skutečného provedení stavby...)	384,8 dny	11.02. 22	14.03. 23													
	Ostatní konstrukce a práce, bourání (dočasné dopravní značení)	384,8 dny	11.02. 22	14.03. 23													
	<b>SO01 - Parkovací dům</b>	<b>578 dny</b>	<b>08.02. 22</b>	<b>25.09. 23</b>													
	Architektonicko - stavební řešení (příprava území)	40 dny	10.02. 22	23.03. 22													
	Stavebně konstrukční část (zemní práce)	76 dny	23.03. 22	09.06. 22													
	<b>Projektová dokumentace</b>	<b>343 dny</b>	<b>08.02. 22</b>	<b>26.01. 23</b>													
	Stavebně konstrukční část	165 dny	06.12. 22	25.05. 23													
	Architektonicko - stavební řešení	120 dny	15.05. 23	15.09. 23													
	Elektroinstalace	70 dny	25.05. 23	05.08. 23													
	EPS	50 dny	15.06. 23	05.08. 23													
	CCTV	35 dny	21.07. 23	25.08. 23													
	Přípojka CETIN - příprava podzemní vedení pod PD	20 dny	09.06. 22	30.06. 22													
	Přípojka CETIN	24 dny	26.07. 23	19.08. 23													
	Bleskosvod - zemní soustava	20 dny	19.04. 23	09.05. 23													
	Bleskosvod - nadzemní část	30 dny	26.07. 23	25.08. 23													
	Parkovací systém	70 dny	15.07. 23	25.09. 23													
	<b>SO02 - Zpevněné plochy přednádražního prostoru a sjezd</b>	<b>385 dny</b>	<b>01.08. 22</b>	<b>01.09. 23</b>													
	Zpevněné plochy	385 dny	01.08. 22	01.09. 23													
	<b>SO03 - Veřejné osvětlení</b>	<b>45 dny</b>	<b>15.07. 23</b>	<b>31.08. 23</b>													
	Veřejné osvětlení	45 dny	15.07. 23	31.08. 23													
	<b>SO04 - Vodovodní přípojka, Kanalizace</b>	<b>551 dny</b>	<b>11.02. 22</b>	<b>01.09. 23</b>													
	Vodovodní přípojka - hydrant	16 dny	15.08. 23	01.09. 23													
	Vodovodní přípojka - po V.Š.	25 dny	11.02. 22	08.03. 22													
	Vodovodní přípojka - od V.Š.	20 dny	26.07. 23	15.08. 23													
	Kanalizace (přeložka)	140 dny	09.06. 22	31.10. 22													
	Kanalizace - venkovní část	48 dny	31.10. 22	20.12. 22													
	Vnitřní ležatá kanalizace	15 dny	25.07. 22	09.08. 22													
	<b>SO05 - Přeložka plynovodu</b>	<b>95 dny</b>	<b>11.02. 23</b>	<b>19.05. 23</b>													
	Plynovod	95 dny	11.02. 23	19.05. 23													
	<b>SO06 - Mobilář a sadové úpravy</b>	<b>264 dny</b>	<b>02.01. 23</b>	<b>30.09. 23</b>													
	Terénní a sadové úpravy	250 dny	02.01. 23	16.09. 23													
	Mobilář	70 dny	12.01. 23	25.03. 23													
	Přístřešek	90 dny	12.01. 23	15.04. 23													
	Dokončovací práce pro SO01 - SO06	60 dny	31.07. 23	30.09. 23													
	<b>Předání stavby</b>	<b>0 dny</b>	<b>30.09. 23</b>	<b>30.09. 23</b>													

