

Časový harmonogram

týden	3.7.2017 týden 27	týden 28	týden 29	týden 30	týden 31	týden 32	týden 33	týden 34	týden 35	týden 36	týden 37	týden 38	29.9.2017 týden 39
Převzetí staveniště	■												
Kontrola průchodnosti optické sítě		■	■										
Pokládka kabelových prvků		■	■	■	■	■	■	■					
Výroba ocelových speciálních konstrukcí pro kamery		■	■	■	■	■	■						
Montáž ocelových speciálních konstrukcí pro kamery				■	■	■	■	■	■				
Dodávka a montáž kamer						■	■	■	■	■			
Připojení kamer								■	■	■	■		
Oživení systému											■		
Zkušební provoz												■	
Předání celého zařízení													■

Dodavatel bere plně na vědomí, že realizace zakázky je plně podřízena provozu SŽDC.