

Příloha č. 4: Harmonogram realizace projektu

Předpokládaný termín podpisu Smlouvy do 30.11.2023

Etapa I.: předběžné činnosti: do max. 90 dní od nabytí účinnosti smlouvy

Etapa II.: provedení základních opatření: do max. 120 dní od nabytí právní moci stavebního povolení

Nejzazší termín ukončení II. etapy: 31. 10. 2025 (z důvodu dodržení požadavků poskytovatele dotace)

Etapa III.: poskytování garancí: po dobu 10 let od ukončení II. etapy
Zahájení garancí ESCO, zahájení splátek předmětu smlouvy – ode dne zahájení III. etapy.

Ukončení smlouvy (ukončení vyhodnocování úspor, garancí a splácení předmětu smlouvy) - 120 měsíců ode dne zahájení III. dle předchozí odrážky.

Podpis smlouvy	11/2023
Fáze I. předběžné činnosti (ověření stavu využití energií v objektech)	
Verifikace objektů, resp. předaných podkladů od Zadavatele	11/2023-02/2024
Dokumentace stavby vč. vyřízení stavebního povolení	01/2024 - 10/2024
Fáze II. provedení základních opatření	
Realizace stavebních opatření	09/24 – 10/2025
Dodávka a montáž technologie	06/24 – 10/2025
Předání díla a zahájení zkušebního provozu	10/2025
Fáze III. poskytování garance	
Délka poskytování garance, smluvního vztahu	01/2026 – 12/2035
Ukončení smluvního vztahu	31.12.2035

Pozn: termíny provedení základních opatření závisí zejména na termínu získání stavebního povolení. Očekáváme jeho získání v 10/2024, v případě pozdějšího získání budou navazující práce posunuty v čase.