

ČZU harmonogram přeložení kabelové trasy			Zahájení	Dokončení	měsíc 1				měsíc 2					měsíc 3				měsíc 4				měsíc 5				měsíc 6				
ID	Název úkolu	Doba trvání v prac.dnech	týden	týden	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
1	Přeložení kabelové trasy v TF ČZU	125	1.	26.	[Red bar]																									
2	Podpis smlouvy	1	1.	1.	[Blue bar]																									
3	Předání staveniště	1	10.	10.										[Blue bar]																
4	Výroba přepojovacího pole	43	1.	9.	[Blue bar]																									
5	Přípravné práce a demontáž stávající kabeláže	34	19.	25.																			[Blue bar]				[Blue bar]			
6	Montáž spojek	20	10.	13.										[Blue bar]																
7	Montáž přepojovacího pole včetně svorkovnic	38	10.	17.										[Blue bar]				[Blue bar]												
8	Realizace tras pro kabely	20	10.	13.										[Blue bar]																
9	Montáž kabeláže	46	11.	20.										[Blue bar]				[Blue bar]												
10	Přepojení a značení	25	21.	25.																			[Blue bar]				[Blue bar]			
11	Dokončení díla	3	26.	26.																										[Blue bar]