

## Modernizace technologie měřírny Krejčárek - výběr zhotovitele díla

ID	Název úkolu	Doba trvání	T-4	T-2	T1	T3	T5	T7	T9	T11	T13	T15	T17	T19	T21	T23	T25	T27	T29	T31	T33	T35	T37		
1	<b>Harmonogram Stavby</b>	34,5 týdnů	[Bar chart showing project duration from T-4 to T37]																						
2	Zpracování dokumentace RDS zhotovitele v čistopise, vč. zapracování připomínek Objednatele, - do 2 měsíců od podpisu SoD	9 týdnů	[Bar chart showing task duration from T1 to T10]																						
3	Předání staveniště; Zahájení stavby	0 týdnů	[Bar chart showing task duration from T11 to T11]																						
4	Realizace hlavních stavebních prací; Etapy výstavby	28 týdnů	[Bar chart showing task duration from T11 to T39]																						
5	1. Etapa	3 týdnů	[Bar chart showing task duration from T11 to T14]																						
6	Výkopové práce a DIO v prostoru vjezdových vrat měřírny; kabelová vedení	3 týdnů	[Bar chart showing task duration from T11 to T14]																						
7	2. Etapa	25 týdnů	[Bar chart showing task duration from T11 to T36]																						
8	Výroba, zavážení a montáž nových traf; DIO; kabelová vedení	21 týdnů	[Bar chart showing task duration from T11 to T32]																						
9	Umístění, provoz a odvezení provizorní kontejnerové měřírny	25 týdnů	[Bar chart showing task duration from T11 to T36]																						
10	3. Etapa	2 týdnů	[Bar chart showing task duration from T34 to T36]																						
11	Výkopové práce a DIO; kabelová vedení	2 týdnů	[Bar chart showing task duration from T34 to T36]																						
12	4. Etapa	2 týdnů	[Bar chart showing task duration from T34 to T36]																						
13	Výkopové práce a DIO; kabelová vedení	2 týdnů	[Bar chart showing task duration from T34 to T36]																						
14	Přejímka Díla, revize, zkušební provoz, apod.	2 týdnů	[Bar chart showing task duration from T34 to T36]																						
15	Termín dokončení Díla, vč. TBZ a zkušební provozu - do 7 měsíců od předání staveniště.	2 týdnů	[Bar chart showing task duration from T34 to T36]																						
16	<b>Harmonogram prací</b>	28 týdnů	[Bar chart showing task duration from T11 to T39]																						
17	<b>D. TECHNOLOGICKÁ ČÁST</b>	28 týdnů	[Bar chart showing task duration from T11 to T39]																						
18	PS01 - Dispečerská řídicí technika	9 týdnů	[Bar chart showing task duration from T11 to T20]																						
19	PS02 - Technologie měřírny	28 týdnů	[Bar chart showing task duration from T11 to T39]																						
20	PS04 - Elektrická požární signalizace	12 týdnů	[Bar chart showing task duration from T11 to T23]																						
21	<b>E. STAVEBNÍ ČÁST</b>	21 týdnů	[Bar chart showing task duration from T11 to T32]																						
22	SO01 - Měnírna - stavební a konstrukční úpravy	21 týdnů	[Bar chart showing task duration from T11 to T32]																						
23	SO02 - Měnírna - zdravotně technické instalace	10 týdnů	[Bar chart showing task duration from T11 to T21]																						
24	SO03 - Měnírna - vytápění	2 týdnů	[Bar chart showing task duration from T34 to T36]																						
25	SO04 - Měnírna - vzduchotechnická zařízení	3 týdnů	[Bar chart showing task duration from T34 to T37]																						
26	SO05 - Měnírna - umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	12 týdnů	[Bar chart showing task duration from T11 to T23]																						
27	SO06 - Vnější uzemnění	10 týdnů	[Bar chart showing task duration from T11 to T21]																						
28	Aktualizace termínu dokončení	4,5 týdnů	[Bar chart showing task duration from T34 to T39]																						

15.8.2023