

**Příloha č. 1 HMG**

index	Činnost	Čas zahájení	Doba trv.	Čas ukončení	Odpovědnost	Stav	Poznámka
	Předání Staveniště	17.01.24	0	17.01.24	CHP/TST	Naplánováno	
Přípravné práce	Příprava před napojením do chlad.okruhu	18.01.24	57	15.03.24	CHP	Naplánováno	začátek podle počasí
	Příprava před napojením elektro a MaR	18.01.24	72	30.03.24	CHP/ATC	Naplánováno	začátek podle počasí
Stavba	Základy a geodetické práce pro ChV 4	01.02.24	58	30.03.24	Czech Green Power	Naplánováno	začátek podle počasí
	Výkopové práce	01.02.24	58	30.03.24	Czech Green Power	Naplánováno	začátek podle počasí
	Hutnění základů + geodetické	01.02.24	58	30.03.24	Czech Green Power	Naplánováno	začátek podle počasí
	Bednění + betonáž	01.02.24	58	30.03.24	Czech Green Power	Naplánováno	začátek podle počasí
ChV	Montáž OK pro ChV	01.04.24	4	05.04.24	CHP	Naplánováno	
	Dodávka ChV	01.04.24	19	20.04.24	CHP	Naplánováno	opravíme při potvrzení výrobcem
	Instalace hromosvodu + osvětlení	01.05.24	31	01.06.24	CHP/ATC	Naplánováno	
Přívod vody ChV	dodávka armatur	01.04.24	61	01.06.24	CHP	Naplánováno	opravíme při potvrzení výrobcem
	Protrubkování + instalace armatur	01.04.24	61	01.06.24	CHP	Naplánováno	
	OK pro vstup na ChV	01.06.24	14	15.06.24	CHP	Naplánováno	
	Tlakové zkoušky	10.06.24	2	12.06.24	CHP	Naplánováno	
Elektro MaR	Instalace kabelových tras	01.02.23	59	01.04.23	ATC	Naplánováno	
	Vlastní kabelové vedení	01.04.24	44	15.05.24	ATC	Naplánováno	
	Dodávka a instalace rozvaděče	03.03.23	31	03.04.23	CHP/ATC	Naplánováno	
	Revize	10.06.24	31	11.07.24	CHP	Naplánováno	
	Zkoušky a předání díla	11.07.24	6	17.07.24	CHP/ATC/TST	Naplánováno	

