

PŘÍLOHA č. 3

Harmonogram realizace stavby "Rekonstrukce měnlny a distribuční transformovny ve stanici Palmovka"		měsíc																				
p.č.	činnost	doba trvání - dny	0	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Podpis SoD	14																				
2	Zpracování dokumentace RDS	150																				
3	Realizace MDT Palmovka	420																				
3	1. ETAPA	75																				
4	PS 01 - Technologická zařízení MDT	75																				
	Úprava RN1, RN2, RN3, RGU																					
	Demontáž GS1, GS2, GS3																					
	Výměna baterie GB380.1																					
	Repase RU220																					
5	PS 03 - Silové rozvody	45																				
6	PS 04 - Sdělovací zařízení	45																				
7	SO 01 - Stavební část	30																				
8	2. ETAPA	105																				
9	PS 01 - Technologická zařízení MDT - výměna sekce A	105																				
	Přistavení dieselaagregátoru																					
	Výměna R22.1-8																					
	Výměna T61 a T71																					
	Skříně RE68/1 a RE68/2																					
	RM 170,171 a RS 160,161																					
	USM GU1 a střídač GS1																					
10	PS 02 - Kabelové vedení 22kV - sekce A	105																				
11	PS 03 - Silové rozvody	45																				
12	PS 04 - Sdělovací zařízení	45																				
13	PS 05 - ASDR-E	30																				
14	PS 08 - ASDR-T	30																				
15	SO 01 - Stavební část	45																				
16	SO 02 - VZT	45																				
17	SO 05 - Osvětlení	45																				
18	3. ETAPA	105																				
19	PS 01 - Technologická zařízení MDT - výměna sekce B	105																				
	Výměna R22.9-16																					
	Výměna T62 a T72																					
	USM GU2 a střídač GS2																					
20	PS 02 - Kabelové vedení 22kV - sekce B	105																				
21	PS 03 - Silové rozvody	45																				
22	PS 04 - Sdělovací zařízení	45																				
23	PS 05 - ASDR-E	30																				
24	PS 08 - ASDR-T	30																				
25	SO 01 - Stavební část	45																				
26	SO 02 - VZT	45																				
27	SO 05 - Osvětlení	45																				
28	4. ETAPA	130																				
29	PS 01 - Technologická zařízení MDT - trakční blok	130																				
	Provizorní RUZ825																					
	RUZ825, GU51 a GU52, nap. 31,32,35,33,34																					
	Výměna T51																					
	Výměna T52																					
30	PS 03 - Silové rozvody	90																				
31	PS 04 - Sdělovací zařízení	90																				
32	PS 05 - ASDR-E	60																				
33	PS 06 - ASDR-O	60																				
34	PS 06 - ASDR-D	60																				
35	PS 08 - ASDR-T	60																				
36	PS 09 - Trakční zařízení	105																				
37	SO 01 - Stavební část	105																				
38	SO 02 - VZT	105																				
39	SO 03 - Vytápění	105																				
40	SO 04 - ZTI	105																				
41	SO 05 - Osvětlení	105																				
42	SO 06 - EPS	105																				
43	SO 07 - Bezpečnostní a únikové značení	45																				
44	SO 08 - Požární těsnění	75																				
45	SO 09 - Tlakové těsnění	75																				
46	Výchozí revize, protokoly UTZ,PZ	15																				
47	Předání a převzetí díla																					

1/1