

ID	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	Doba trvání (dny)	2022 2023 2024 2025																																																	
					L	Ú	Půlrok 1, 2022	B	D	K	Č	Č	S	Půlrok 2, 2022	Z	Ř	L	P	L	Ú	Půlrok 1, 2023	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	Půlrok 1, 2024	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	Půlrok 2, 2024	Z	Ř	L	P	L	Ú	Půlrok 1, 2025
1	Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII	12.01. 22	30.04. 25	0																																																		
2	Zahájení 12.01.2022	12.01. 22	16.01. 22	5																																																		
3	Přípravné a projektové práce	12.01. 22	30.11. 23	687	stále probíhá dopracovávání projektové dokumentace pro provádění stavby																																																	
4	Zařízení staveniště-buňkoviště	17.01. 22	30.04. 25	1199																																																		
6	SO 07.01 – Protipovodňová železobetonová stěna v km 37,055 – 37,150, viadukt	01.11. 22	29.03. 24	106	stěna u viaduktu, 2024 - dokončovací práce																																																	
7	SO 07.01 Protipovodňová železobetonová stěna za kolonádou	21.10. 23	28.03. 24	159																																																		
8	SO 07.02 – Protipovodňová železobetonová stěna v km 38,055 – 38,283	11.05. 22	09.06. 24	563	chybí dořešení oblasti "D" u mostu Vídeňská																																																	
9	SO 07.03 – Protipovodňová železobetonová stěna z částí prosklená v km 38,283 – 38,825	15.05. 22	30.11. 24	594	posun dokončení z důvodu odsouhlasení změny prosklení, dodávka a montáž, dokončení u lávky Táborského																																																	
10	SO 07.04 – stavební objekt zrušen	12.01. 22	12.01. 22	0	12.01.																																																	
11	SO 07.05 – Zabezpečení stávajících a nových nábrežních zdí v km 37,205 – 37,765	27.02. 23	31.07. 24	153																																																		
12	SO 07.06 – Revitalizace řeky – úprava břehu v km 37,055 – 37,441	05.09. 22	31.05. 24	351	"viadukt"- změna způsobu jímkování, změny 046, 062 - dosud neuzavřený ŽL a předaný VV ke změně																																																	
13	Vyloučení práce - Tření ryb	01.04. 22	30.05. 23	118																																																		
14	Vyloučení práce - Hnízdění ptactva	13.03. 22	30.08. 23	339																																																		
15	SO 07.07 – Revitalizace řeky – úprava dna v km 37, 055 – 39,910	18.03. 22	30.11. 24	988	práce v omezeném rozsahu (přerušení prací na dílčích úsecích Jungle park, úseky změn 034, 039)																																																	
16	SO 07.08 – Revitalizace nivy v prostoru „Červeného kopce“ a řeky km 39,200 – 39,760	01.05. 24	30.11. 24	213																																																		
17	SO 07.09 – Kolonáda v km 37,475 – 37,728	03.04. 24	31.03. 25	363																																																		
18	SO 07.10 – Vstupní objekt v km 37,490	29.03. 24	28.08. 24	153	prodloužení doby realizace z důvodu změny 029 - kamerový systém																																																	
19	SO 07.11 – stavební objekt zrušen	12.01. 22	12.01. 22	0	12.01.																																																	
20	SO 07.12 – stavební objekt zrušen	12.01. 22	12.01. 22	0	12.01.																																																	
21	SO 07.13 – Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 – 38,830	14.11. 22	31.03. 25	533																																																		
22	SO 07.14 – Pěšina v km 37,055 – 40,180	11.05. 23	31.03. 25	411																																																		
23	SO 07.15 – Nová lávka na Táborského nábřeží v km 38,280 (samostatná dokumentace)	16.10. 23	30.04. 24	198																																																		
24	SO 07.16 – stavební objekt zrušen	12.01. 22	12.01. 22	0	12.01.																																																	
25	SO 07.17 – Úprava konstrukcí	07.03. 22	31.07. 24	463	Posun termínu dokončení s dokončením SO 07.19 pod mosty (ZM 039) - úpravy dlažeb a vazba na práce na Kolonádě																																																	
26	SO 07.18 – Úpravy na levobřežní kmenové stoce	12.09. 22	31.05. 24	457	posun termínu dokončení z důvodu změn HKB 09a,b																																																	
27	SO 07.19 – Betonové gravitační zidky	01.11. 23	31.08. 24	304	posun termínu zahájení a dokončení z důvodu změn č 034 a 039																																																	
28	SO 07.20 – stavební objekt zrušen	12.01. 22	12.01. 22	0	12.01.																																																	
29	SO 07.21 – Přeložka plynu – lávka	25.05. 22	04.09. 23	159																																																		
30	SO 07.22 – Přeložka plynu – Kolonáda	19.04. 22	31.08. 22	134																																																		
31	SO 07.23 – Přeložka horkovodu – Táborské nábřeží_TEPLÁRNY BRNO	30.05. 22	27.10. 22	41																																																		
32	BKOM - Bourání lávky	30.05. 22	30.06. 22	31																																																		
33	SO 07.24 – Přeložka VN	18.04. 22	09.06. 22	52																																																		
34	SO 07.24a – Přeložka VN_E.on "produktovod"	16.05. 22	31.10. 22	84																																																		

