

## Kolektory Ďáblice Přemístění technologie NN pro A9 včetně nových rozvaděčů

ID	i	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	19.II 24 04.III 2 18.III 2 01.IV 2 15.IV 2 29.IV 2 13.V 24 27.V 24 10.VI 2																											
						S	N	Č	P	Ú	S	S	N	Č	P	P	Ú	S	S	N	Č	P	P	Ú	S	S	N	Č	P	P	Ú	S	S
1		<b>Kolektor Ďáblice - přemístění technologie NN pro A9 včetně nových rozvaděčů</b>	<b>75 dny</b>	<b>26.02. 24</b>	<b>07.06. 24</b>																												
2		Podpis smlouvy o dílo	1 den	26.02. 24	26.02. 24																												
3		Předání a převzetí pracoviště	1 den	11.03. 24	11.03. 24																												
4		Objednání a dodávka materiálu (rozvaděče, komponenty, SAIA)	30 dny	26.02. 24	05.04. 24																												
5		Vyhotovení výrobní dokumentace pro RO11.1,RO11.2, RO11.3, RO11.4, RM11, NF11, RD11	10 dny	26.02. 24	08.03. 24																												
6		Výroba nových rozvaděčů RO11.1,RO11.2, RO11.3, RO11.4, RM11, NF11, RD11	25 dny	11.03. 24	12.04. 24																												
7		<b>Demontáž a montáž</b>	<b>56 dny</b>	<b>11.03. 24</b>	<b>27.05. 24</b>																												
8		Přípravné práce v kolektoru	20 dny	11.03. 24	05.04. 24																												
9		Expedice rozvaděčů na stavbu	2 dny	15.04. 24	16.04. 24																												
10		Přepojování technologie za stávajících rozvaděčů do nových	27 dny	15.04. 24	21.05. 24																												
11		Montáž protipožárních ucpávek	3 dny	22.05. 24	24.05. 24																												
12		Oznámení o ukončení montážních prací	1 den	27.05. 24	27.05. 24																												
13		<b>Zkoušky a uvedení do provozu</b>	<b>20 dny</b>	<b>13.05. 24</b>	<b>07.06. 24</b>																												
14		Individuální zkoušky rozvaděčů s návazností na ŘS budou probíhat průběžně popřipojení jednotlivé technologie	11 dny	13.05. 24	27.05. 24																												
15		Funkční zkoušky objednatele	1 den	28.05. 24	28.05. 24																												
16		Komplexní zkoušky 72 hodin	3 dny	28.05. 24	30.05. 24																												
17		Příprava dokladové části	2 dny	03.06. 24	04.06. 24																												
18		Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby	5 dny	27.05. 24	31.05. 24																												
19		Vyklizení a úklid kolektoru a PŘS	2 dny	03.06. 24	04.06. 24																												
20		Předání díla objednateli	1 den	07.06. 24	07.06. 24																												

**UDÁVÁNÁ DOBA JE UVEDENA V PRACOVNÍCH DNECH**