















technologický postup:  
výkony:

ve výluce  
viz. popis prací

datum:  
Traf:  
TÚ:  
DÚ:

6.8.2017

Technologický postup výlukových prací : oprava TK Nymburk-Veleliby  
SP Nymburk st.3 - lichá

		ne 6.8.2017																		
poř. číslo	popis prací práce	objem prací	začátek práce	konec práce	trvání práce	1. 7:00	2. 8:00	3. 9:00	4. 10:00	5. 11:00	6. 12:00	7. 13:00	8. 14:00	9. 15:00	10. 16:00	11. 17:00	12. 18:00	13. 19:00	14. 20:00	15. 21:00
1	zaskratování a demontáž ukolejení ,demontáž prvků ZAB ZAŘ 1x Liebherr dvoucest., 1x přívěs																			
2	rozřez výhybek a přípojných polí 2x Liebherr dvoucest., 2x přívěs																			
3	trhání výhybek č. 63ab, 51 a přípojných polí a a části 3SK 1 x Kirow,1x loko, 6plošin vůz, 1xjeřáb 20t																			
4	repase výhybek a přípojů výh č.43,51,66 1x MHS+ plošina																			
5	těžení šterku +sanace spodku výh.č.63ab 1 x Liebherr dvoucest.,4 x auto 10t																			
6	výměna pražců a kolejnic přípojná pole a část 3SK 1x MHS+ plošina																			
7	sypání a rozhrnutí a zhutnění šterku výh.c 51 a 63ab + připoje 500t 1 x Liebh. dvoucest.,1x přívěs, 1x Loko+5xSa																			
8	pokládka výhybek 63ab a51 a přípojných polí 1x jeřáb Kirow, 1x Loko, 6x plošinový vůz, 1x jeřáb 20 t																			
9	zašterkování a podbití ASP 1xLoko +8xvozů Sa +1x Liebherr, 1xASPV, 1x SSP																			
10	švafování a BK 6x termit																			
11	úprava šterku (zásněžky) a zřízení stezek 1x Liebherr dvoucest.,1x přívěs		7:00	14:00	7 hod															
12	montáž přečhodů 1x Liebherr dvoucest.,1x přívěs		14:00	20:00	6 hod															
13	montáž a seřízení závěrů výhybek																			
14	regulace trakčního vedení,montáž ukolejení pantograf. zkouška																			
15	montáž přestavnic regulace , měření a regulace obvodů																			

konec výluky 19.50 hod