

Stavba :

"Oprava osvětlení žst. Volary"

Časový harmonogram postupu prací

zahájení stavby:
ukončení stavby:

duben 2024
29.11.2024

p.č.	Název PS, SO	Termín provádění	rok 2024							
			duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad
	Realizace celé stavby	15.04.-29.11.2024								
1	Dopracování technické dokumentace	15.04.-15.05.2024								
1	Dodávka a výroba dodávek a nosného materiálu	16.05.-15.07.2024								
2	zhotovení základů osvětlovacích věží a stožárů	16.07.-31.07.2024								
3	zemní práce	01.08.-15.10.2024								
4	Pokládka kabelů, elektromotážní práce	01.09.- 15.10.2024								
5	demontáž stávajícího osvětlení a KS	16.10.-31.10.2024								
6	Dokončovací práce, legislativa, uvedení do provozu	01.11.-29.11.2024								

