

## Kolektory Ďáblice Přemístění technologie NN pro A9 včetně nových rozvaděčů

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	19.II 20.04.III 21.18.III 22.01.IV 23.15.IV 24.29.IV 25.13.V 26.27.V 27.10.VI 28.24.VI 29.08																											
					S	N	Č	P	Ú	S	S	N	Č	P	Ú	S	S	N	Č	P	Ú	S	S	N	Č	P	Ú	S	S	N	Č	P
1	<b>Kolektor Ďáblice - přemístění technologie NN pro A9 včetně nových rozvaděčů</b>	<b>88 dny</b>	<b>26.02. 24</b>	<b>26.06. 24</b>																												
2	Podpis smlouvy o dílo	1 den	26.02. 24	26.02. 24																												
3	Předání a převzetí pracoviště	1 den	11.03. 24	11.03. 24																												
4	Objednání a dodávka materiálu (rozvaděče, komponenty, SAIA)	30 dny	26.02. 24	05.04. 24																												
5	Vyhotovení výrobní dokumentace pro RO11.1,RO11.2, RO11.3, RO11.4, RM11, NF11, RD11	37 dny	26.02. 24	16.04. 24																												
6	Výroba nových rozvaděčů RO11.1,RO11.2, RO11.3, RO11.4, RM11, NF11, RD11	10 dny	17.04. 24	30.04. 24																												
7	<b>Demontáž a montáž</b>	<b>48 dny?</b>	<b>01.04. 24</b>	<b>05.06. 24</b>																												
8	Přípravné práce v kolektoru	10 dny	15.04. 24	26.04. 24																												
9	Odpojení a příprava kabelů MaR (přetažení do kolektoru pod novou místnost PŘS)	5 dny	22.04. 24	26.04. 24																												
10	Odpojení a příprava kabelů RO a RM (přetažení do kolektoru pod novou místnost PŘS)	15 dny	24.04. 24	14.05. 24																												
11	Expedice rozvaděčů na stavbu	1 den	13.05. 24	13.05. 24																												
12	Krátkodobé odpojení napájení zařízení kabelové televize 9.00	1 den	30.04. 24	30.04. 24																												
13	Zatažení kabelů do nových rozvaděčů a postupné připojování	10 dny	14.05. 24	27.05. 24																												
14	Předání denní místnosti ke stavebním úpravám	1 den	20.05. 24	20.05. 24																												
15	Stavební úpravy a výmalba denní místnosti	9 dny	21.05. 24	31.05. 24																												
16	Přesun komunikační jednotky SAIA pro zbylé stavby	2 dny	03.06. 24	04.06. 24																												
17	Montáž protipožárních ucpávek	2 dny	12.06. 24	13.06. 24																												
18	Oznámení o ukončení montážních prací	1 den	14.06. 24	14.06. 24																												
19	<b>Zkoušky a uvedení do provozu</b>	<b>18 dny</b>	<b>03.06. 24</b>	<b>26.06. 24</b>																												
20	Individuální zkoušky rozvaděčů s návazností na ŘS	5 dny	29.05. 24	04.06. 24																												
21	Příprava dokladové části	2 dny	14.06. 24	17.06. 24																												
22	Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby	5 dny	14.06. 24	20.06. 24																												
23	Vykližení a úklid kolektoru a PŘS	2 dny	10.06. 24	11.06. 24																												
24	Předání díla objednateli	1 den	26.06. 24	26.06. 24																												

**UDÁVÁNÁ DOBA JE UVEDENA V PRACOVNÍCH DNECH**